



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### **Determina Dirigenziale n° 137 del 28/01/2022**

**Oggetto: AREA TECNICA - S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **IL DIRETTORE DELL’AREA**

##### **Autorizzato:**

- dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### **Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019
- il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

##### **Premesso che**

- il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di attuazione dell’intervento in argomento è l’Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio
- in data 29/03/2021 veniva redatto il Verbale di Somma Urgenza, depositato agli atti della provincia di Prato con il prot n° 3754 del 31/03/2021 con il quale, tra le altre cose:
  - viene dichiarato che i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 della S.P.3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO) rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016
  - vengono affidati e consegnati i suddetti lavori alla GSG (Geo Solution Garfagnana) PIVA 02416490460 con sede legale in Filecchio Barga (LU)

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- veniva affidata la progettazione e direzione dei lavori all'ing. Marco Castaldi di Castelfiorentino (FI)
- in data 07/04/2021 viene depositata dal RUP la perizia di spesa giustificativa di cui alla nota prot. Prov n° 4059 del 07/04/2021, redatta ai sensi dell'art 163 del Dlg 50/2016, che prevede un importo complessivo di spesa stimato in € 430.000,00
- con atto del Presidente n° 45 del 15/04/2021, viene approvata la relazione tecnica del Direttore dell'Area Tecnica e, quindi, viene preso atto del verbale di Somma Urgenza del 29/03/2021 nonché della relativa perizia di spesa giustificativa
- con delibera di consiglio Provinciale n° 11 del 10/05/2021 viene preso atto del verbale di Somma Urgenza del 29/03/2021 nonché della relativa perizia di spesa giustificativa
- con determinazione dirigenziale n° 587 del 27/04/2021 venivano definitivamente aggiudicati alla Ditta GSG (Geo Solution Garfagnana) PIVA 02416490460 con sede legale in Filecchio Barga (LU) i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 362.076,76 di cui € 296.784,23 per lavori e oneri e € 65.292,53 per IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n° 577 del 27/04/2021 veniva definitivamente affidato all'Ing. Marco Castaldi di Castelfiorentino (FI) per un importo complessivo di € 25.855,25 di cui € 24.860,82 per onorario e € 994,43 per oneri previdenziali (4%), l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori degli interventi che fanno parte della somma urgenza
- con determinazione dirigenziale n° 1024 del 23/07/2021 veniva liquidata la somma di € 98.761,28 (IVA 22% inclusa ) per i lavori di cui all'oggetto, eseguiti a tutto il 23/06/2021, giusto il SAL n° 01, redatto in data 23/06/2021 per un importo netto di € 80.951,87;
- con determinazione dirigenziale n° 1208/2021 veniva liquidata la somma di € 61.663,11 per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 12/08/2021, giusto il SAL n° 02, redatto in data 12/08/2021 e il relativo certificato di pagamento per un importo netto di € 50.543,53;
- con determinazione dirigenziale n° 1665/2021 veniva liquidata la somma di € 130.304,70 per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 17/11/2021, giusto il SAL n° 03, redatto in data 17/11/2021 e il relativo certificato di pagamento, per un importo netto di € 106.807,13;
- dato atto che l'importo complessivo dei lavori corrisposti all'impresa ammonta a netti 238.302,53 con aggiunta iva per l'importo complessivo di € 52.426,56 fino al sal 03

**Dato atto che:**

- in data 30/12/2021 con nota prot 862 del 25/01/2021, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, veniva redatto dalla Direzione Lavori, il certificato di ultimazione dei lavori nel quale veniva attestato l'effettivo completamento di tutte le lavorazioni principali.

**Precisato che**

in base a quanto previsto dall'art 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, come nel caso in oggetto, è sempre facoltà dell'amministrazione sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori

**Visto che**

- il Direttore dei Lavori, Ing.Marco Castaldi, a seguito della conclusione dei lavori, ha presentato (nota prot 862 del 25/01/2022) il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 insieme all'as-Built dell'intervento, al giornale dei lavori e ai certificati dei materiali impiegati.
- il Direttore dei Lavori, Ing.Marco Castaldi, a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 821 del 25/01/2022 e prot 862 del 25/01/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita dal "Conto Finale" e dalla " Relazione sul Conto finale", regolarmente sottoscritta in data 30/12/2021, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- il Direttore dei Lavori (nota prot 830 del 25/01/2021 ) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente sottoscritto in data 31/12/2021, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso pattuito in sede di verbale di somma urgenza, ammonta a euro € 244.967,64# da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati, per un importo complessivo pari a € 238.302,53#, resta il residuo credito dell'Impresa appaltatrice di € 6.665,11 oltre all'IVA ( dei quali €1.224,84# costituiscono lo svincolo della ritenuta 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016 );

Credito opere eseguite	€ 5.440,27
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 1.224,84
Credito totale residuo	€ 6.665,11
IVA (22%)	€ 1.466,32
Importo totale da liquidare	€ 8.131,43

### **Visto**

l'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale.

### **Visto**

l'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010, secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### **Richiamate**

le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "*....se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa....*";

### **Precisato**

che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'ATI appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016,

### **Vista**

la relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 27/01/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,

### **Ritenuto**

pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, dando atto che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile dell'Impresa appaltatrice GSG Geo Solution Garfagnana srl per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 8.131,43# IVA inclusa, suddivisi secondo la seguente articolazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
Importo complessivo perizia di somma urgenza e det n °587 del 27/04/2021	€ 296.784,23	€ 65.292,53	€ 362.076,76
(a detrarre) somme già pagate per i 3 certificati già emessi	€ 238.302,53	€ 52.426,56	€ 290.729,09
(a detrarre) somme già pagate per anticipazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(a detrarre) Economie sui lavori	€ 51.816,59	€ 11.399,65	€ 63.216,24
TOTALE credito netto dell' Appaltatore (inclusa ritenuta 0,50% ex art. 30 c. 5bis D.Lgs. 50/2016)	€ 6.665,11	€ 1.466,32	€ 8.131,43

### Considerato quindi

che il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale risulta essere il seguente:

<i>QUADRO ECONOMICO</i>			
		PERIZIA SOMMA URGENZA	CONTO FINALE
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>	<b>€ 296.784,23</b>	<b>€ 244.967,64</b>
A.1	Importo lavori al lordo del ribasso € 358.261,17		
A.2	Importo lavori al netto del ribasso di cui al verbale di SU del 29/03/2021	€ 286.610,04	€ 234.793,45
A.3	Costi della sicurezza e gestione rischio COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 10.174,19	€ 10.174,19
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 133.215,77</b>	<b>€ 79.748,13</b>
<b>B.1</b>	Spese tecniche per la progettazione,direzione dei lavori, coordinamento sicurezza (iva e oneri previdenziali inclusi)	€ 28.957,88	€ 25.855,25
<b>B.2</b>	Accertamenti, prove di carico, collaudi e verifiche sulle opere realizzate al lordo dell'IVA	€ 10.000,00	€ 0,00
<b>B.3</b>	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	€ 28.965,36	€ 0,00
<b>B.4</b>	IVA sulle lavorazioni (22% su A)	€ 65.292,53	€ 53.892,88
<b>C</b>	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 105.284,23</b>
C.1	Economie lavori	€ 0,00	€ 51.816,59
C.2	Economie domme a disposizione	€ 0,00	€ 53.467,64
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 430.000,00</b>	<b>€ 430.000,00</b>

- che come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 105.284,23 #, così suddivise:
  - € 51.816,59# relativamente a lavori,
  - € 53.467,64# relativamente alle somme a disposizione,

### Accertata

la regolarità delle procedure eseguite ai sensi delle norme di legge.

### Ritenuto

di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la Contabilità Finale e del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa appaltatrice GSG Geo Solution Garfagnana e del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori Ing. Marco Castaldi

### Dato atto

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### Visto

l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: *“i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”*;

#### Ritenuta

la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** della relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 27/01/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
- 3) **Di prendere atto** della Contabilità Finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori *“S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO)”*, eseguiti dall'impresa appaltatrice GSG Geo Solution Garfagnana
- 4) **Di approvare** la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori di *“S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO)”*, depositata in atti, costituita dal “Conto finale” e dalla “Relazione di accompagnamento al Conto finale”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Castaldi, professionista incaricato dall'Ente, sottoscritta in data 31/12/2021, senza eccezione alcuna dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- 5) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO)”*, redatto dal Direttore dei Lavori, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 31/12/2021 senza eccezione alcuna dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento,
- 6) **Di dare atto** che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare Esecuzione, ammonta a € 8.131,43 di cui € 6.665,11 per lavori (incluso il rilascio delle ritenute 0,5% art 30 del Dlgs 50/2016) e € 1.466,32 per IVA.
- 7) **Di dare atto** che come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 105.284,23 , così suddivise:
  - o € 51.816,59# relativamente a lavori,
  - o € 53.467,64# relativamente alle somme a disposizione,
- 8) **Di dare atto** che:
  - o il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
  - o salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
  - o che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;
- 9) **Di dare atto** che, in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa

- appaltatrice è tenuta, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;
- 10) **Di dare atto**, visto l'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010, secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
  - 11) **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
  - 12) **Di prendere atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
  - 13) **Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice GSG Geo Solution Garfagnana

**IL DIRIGENTE**

*Dott.ssa Bonciolini Rossella*

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m</b>	nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m	28/01/2022
<small>F35FD6B385B758FF5B2836E3A6FE3326219BAC4723A3454AF7B352D24863AA3F</small>		
<b>2021_001_GT_DLV_REL_003_R00_Certificato_regolare_esecuzione.pdf</b>	2021_001_GT_DLV_REL_003_R00_Certificato_regolare_esecuzione.pdf	28/01/2022
<small>8F55BE571C48B49A067F8BAFB9925D1F5C0DD2141D745464AFC951B91A60F648</small>		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m</b>	nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m	28/01/2022
<small>F35FD6B385B758FF5B2836E3A6FE3326219BAC4723A3454AF7B352D24863AA3F</small>		
<b>2021_001_GT_DLV_REL_003_R00_Certificato_regolare_esecuzione.pdf</b>	2021_001_GT_DLV_REL_003_R00_Certificato_regolare_esecuzione.pdf	28/01/2022
<small>8F55BE571C48B49A067F8BAFB9925D1F5C0DD2141D745464AFC951B91A60F648</small>		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023