


*Al direttore del Servizio Tecnico
SEDE*

Oggetto: Lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato_ CUP I57H18001840001). Ammissibilità del Certificato di regolare Esecuzione

In relazione all'appalto in oggetto, il sottoscritto **Ing. Luca Pagni**, in qualità di Responsabile del Procedimento,

Visto che

- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, a seguito della conclusione dei lavori del 06/11/2021 (e successiva nota di integrazione prot prov 13384 del 19/11/2021), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato
- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 1836 del 17/02/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da "Conto Finale" e dalla "Relazione sul Conto finale", regolarmente sottoscritta in data 17/02/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- il Direttore dei Lavori (nota prot 1836 del 17/02/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016, regolarmente sottoscritto in data 17/02/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
 - i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
 - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
 - i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
 - la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
 - gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 3.634.823 per la Rosi Leopoldo e polizza Generali n. 380348247 per la CMB Engineering s.r.l. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
 - l'Impresa Mandataria dell'ATI appaltatrice ha firmato la contabilità finale senza riserve.
 - l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo delle varianti approvate in corso d'opera, ammonta a € € 338.004,71# (IVA esclusa) da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati, per un importo complessivo pari a € € 335.314,07#, resta il residuo credito dell'Impresa appaltatrice di € € 2.690,64 oltre all'IVA (dei quali € 1685,00# costituiscono lo svincolo della ritenuta 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016);




Credito opere eseguite	€ 1.005,64
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 1.685,00
Credito totale residuo	€ 2.690,64
IVA (22%)	€ 591,94
Importo totale da liquidare	€ 3.282,58

- il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
		Approvato det 689/2020	Approvato det 1632/2020	VARIANTE n°1	CRE
A	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	335.410,58	316.867,47	329.077,39	329.077,39
A1	Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	254.015,14			
	ribasso offerto in sede di gara (7,30%)				
A1_a	totale al netto del ribasso		235.472,03	235.472,03	235.472,03
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	81.395,44	81.395,44	81.395,44	81.395,44
A3	Importo lavori perizia di variante n°1			12.209,92	12.209,92
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza perizia di variante n°1			-	-
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	214.589,42	233.132,53	220.922,61	182.334,73
B1	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: su lavori	73.790,33	69.710,84	72.397,03	72.397,03
B2	Incentivi dipendenti della PA	5.366,57	5.366,57	5.366,57	5.366,57
B3	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tec-amm, ed altri eventuali collaudi specialistici	4.880,00	4.880,00	7.000,00	7.000,00
B4	spese tecniche progettazione (inclusa cassa e IVA)	49.597,39	49.597,39	49.597,39	49.597,39
B4_a	Spese tecniche suppletive (IVA INCLUSA)			17.000,00	15.635,30
B5	spese tecniche collaudo (inclusa cassa e IVA)	4.500,00	4.500,00	4.428,11	4.428,11
B6	spese per smontaggio/montaggio ponteggio art 1.3 CSA (IVA inclusa) - opzione 1	19.324,80	19.324,80		
B7	Costi della sicurezza per COVID-19 da CSA (IVA inclusa) - opzione 2	14.350,03			
B7_a	Costi della sicurezza per misure Anticovid da DGRT 645/2020 (IVA INCLUSA) - opzione 2		10.891,33	10.891,33	10.891,33
B8	Bypass acquedotto + allacciamenti vari	17.080,00	17.080,00	17.019,00	17.019,00
B9	Imprevisti lavorazioni (IVA INLUSA)	25.700,30			
B9_a	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 1.7 del CSA (IVA inclusa)		51.781,60	37.223,18	-
C	Economie	-	-	-	38.587,88
	TOTALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

- che come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 38.587,88 #, così suddivise:
 - € 1.364,70# relativamente ad economie sulla voce B4_a del quadro economico relativa alle spese tecniche suppletive
 - € 37.223,18# relativamente alle somme a disposizione di cui alla voce B9_a che non sono state necessarie



- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, il collaudatore, Ing. Paolo Bandini, ha presentato (nota prot 1519 del 10/02/2022) la documentazione relativa al certificato di collaudo statico regolarmente sottoscritto in data 03/02/2022 e correttamente depositata presso il Genio Civile settore Sismica con protocollo n°20220010807, nel quale senza eccezione alcuna, si dichiara che i lavori di costruzione siano stati eseguiti a regola d'arte ed a norma di legge e pertanto l'opera oggetto risulta idonea all'uso cui è destinata e collaudata ad ogni effetto di legge.
- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, in seguito della conclusione dell'intervento e dei collaudi statici ha prodotto una relazione (nota prot. 1838 del 17/02/2022) circa le possibili ipotesi di transitabilità sul ponte oggetto dei lavori

RITIENE

- ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e lo trasmette all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte della Provincia di Prato quale Stazione Appaltante, del relativo atto di ammissibilità ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- di accantonare le economie quale importo eventuale che sarà valutato e accertato da Direttore dei Lavori a seguito della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso nel secondo semestre dell'anno 2021 secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., che prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.
- Ammissibile la relazione circa le possibili ipotesi di transitabilità sul ponte oggetto dei lavori trasmessa dall'Ing. Carlo Savelli con nota ns Prot. n. 1838 del 17/02/2022, sopra citata;

Prato 18/02//2022

IL RUP
Ing. Pagni Luca

Firmato da:

PAGNI LUCA

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022