



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 259 del 18/02/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato\_ CUP I57H18001840001). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### IL DIRETTORE DELL'AREA

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019
- il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'Atto del Presidente della Provincia di Prato n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022";

**Premesso che**

- che con determina n. 65 del 23/01/2020 veniva nominato RUP del procedimento l'Ing. Luca Pagni dipendente dell'area tecnica servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato;
- con determinazione dirigenziale n° 1632 del 30/11/2020 contratto REP 02 del 02/07/2021 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto alla RTI "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL", per l'importo dei lavori pari ad € 386.578,31 (IVA ed Oneri compresi);
- in data 03/05/2021 con nota prot 5095/2021 veniva dato mandato al direttore dei lavori, Ing. Carlo Savelli, di effettuare la consegna dei lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del DM n° 49 del 07/marzo 2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- in data 10/05/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ha provveduto alla consegna dei lavori all' RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING da ultimarsi in 120 giorni e quindi entro il 07/09/2021;
- In data 22/07/2021 prot prov 8488/2021, a seguito di richiesta da parte dell'RTI affidataria, veniva concessa dal RUP una proroga al 15/10/2021 del termine di ultimazione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 1179 del 02/09/2021 veniva approvata la VARIANTE 01 al progetto in oggetto e in data 21/09/2021 con REP 58 del 28/09/2021 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo di cui alla variante 01;
- con Determina Dirigenziale n° 1312 del 06/10/2021 veniva liquidato in favore dell' RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL il SAL n. 01 per un importo di € 271'543,90 , di cui € 222'576,97 per lavori ed € 48'966,93 per IVA al 22%;
- in data 14/10/2021 prot prov 0011711 del 15/10/2021, a seguito di richiesta da parte dell'RTI affidataria, veniva concessa dal RUP una proroga al 04/11/2021 del termine di ultimazione dei lavori;
- in data 02/11/2021 è stata concessa da parte del direttore lavori una sospensione dei lavori di n. 2 gg;
- con determinazione dirigenziale n° 1705/2021 veniva liquidata la somma di € 137.539,26 per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 06/11/2021, giusto il SAL n° 02, redatto in data 08/11/2021 e il relativo certificato di pagamento;

**Dato atto che:**

- in data 06/11/2021, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, veniva redatto dalla Direzione Lavori, il certificato di ultimazione dei lavori nel quale veniva attestato l'effettivo completamento di tutte le lavorazioni principali.

**Precisato che**

in base a quanto previsto dall'art 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, come nel caso in oggetto, è sempre facoltà dell'amministrazione sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori

**Visto che**

- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, a seguito della conclusione dei lavori del 06/11/2021 (e successiva nota di integrazione prot prov 13384 del 19/11/2021), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato
- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 1836 del 17/02/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da "Conto Finale" e dalla "Relazione sul Conto finale", regolarmente sottoscritta in data 17/02/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- il Direttore dei Lavori (nota prot 1836 del 17/02/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 , regolarmente sottoscritto in data 17/02/2022 , senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
  - i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
  - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 3.634.823 per la Rosi Leopoldo e polizza Generali n. 380348247 per la CMB Engineering s.r.l. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- l'Impresa Mandataria dell'ATI appaltatrice ha firmato la contabilità finale senza riserve.
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo delle varianti approvate in corso d'opera, ammonta a € € 338.004,71# (IVA esclusa) da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati, per un importo complessivo pari a € € 335.314,07#, resta il residuo credito dell'Impresa appaltatrice di € € 2.690,64 oltre all'IVA (dei quali € 1685,00# costituiscono lo svincolo della ritenuta 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016 );

Credito opere eseguite	€ 1.005,64
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 1.685,00
Credito totale residuo	€ 2.690,64
IVA (22%)	€ 591,94
Importo totale da liquidare	€ 3.282,58

### Visto

l'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale.

### Visto

l'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010, secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### Richiamati

L'art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui “ *Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo*”

le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: “*...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa....*”;

### Precisato

che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'ATI appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016,

### Vista

la relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 18/02/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,

### Ritenuto

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, dando atto che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile dell'Impresa appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 3.282,58 # IVA inclusa, suddivisi secondo la seguente articolazione contabile:

Credito opere eseguite	€ 1.005,64
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 1.685,00
Credito totale residuo	€ 2.690,64
IVA (22%)	€ 591,94
Importo totale da liquidare	€ 3.282,58

### Considerato quindi

che il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
		Approvato det 689/2020	Approvato det 1632/2020	VARIANTE n°1	CRE
<b>A</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b>	<b>335.410,58</b>	<b>316.867,47</b>	<b>329.077,39</b>	<b>329.077,39</b>
<b>A1</b>	Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	254.015,14			
	ribasso offerto in sede di gara (7,30%)				
<b>A1_a</b>	totale al netto del ribasso		235.472,03	235.472,03	235.472,03
<b>A2</b>	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	81.395,44	81.395,44	81.395,44	81.395,44
<b>A3</b>	Importo lavori perizia di variante n°1			12.209,92	12.209,92
<b>A4</b>	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza perizia di variante n°1			-	-
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	<b>214.589,42</b>	<b>233.132,53</b>	<b>220.922,61</b>	<b>182.334,73</b>
<b>B1</b>	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: su lavori	73.790,33	69.710,84	72.397,03	72.397,03
<b>B2</b>	Incentivi dipendenti della PA	5.366,57	5.366,57	5.366,57	5.366,57
<b>B3</b>	spese per accertamenti di laboratorio , collaudo tec-amm, ed altri eventuali collaudi specialistici	4.880,00	4.880,00	7.000,00	7.000,00
<b>B4</b>	spese tecniche progettazione ( inclusa cassa e IVA)	49.597,39	49.597,39	49.597,39	49.597,39
<b>B4_a</b>	Spese tecniche suppletive (IVA INCLUSA)			17.000,00	15.635,30
<b>B5</b>	spese tecniche collaudo ( inclusa cassa e IVA)	4.500,00	4.500,00	4.428,11	4.428,11
<b>B6</b>	spese per smontaggio/montaggio ponteggio art 1.3 CSA (IVA inclusa) - opzione 1	19.324,80	19.324,80		
<b>B7</b>	Costi della sicurezza per COVID-19 da CSA (IVA inclusa) - opzione 2	14.350,03			
<b>B7_a</b>	Costi della sicurezza per misure Anticovid da DGRT 645/2020 (IVA INCLUSA) - opzione 2		10.891,33	10.891,33	10.891,33
<b>B8</b>	Bypass acquedotto + allacciamenti vari	17.080,00	17.080,00	17.019,00	17.019,00
<b>B9</b>	Imprevisti lavorazioni (IVA INLUSA)	25.700,30			
<b>B9_a</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 1.7 del CSA (IVA inclusa)		51.781,60	37.223,18	-
<b>C</b>	<b>Economie</b>	-	-	-	<b>38.587,88</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

- che come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 38.587,88 #, così suddivise:
  - € 1.364,70# relativamente ad economie sulla voce B4\_a del quadro economico relativa alle spese tecniche suppletive
  - € 37.223,18# relativamente alle somme a disposizione di cui alla voce B9\_a che non sono state necessarie

### Considerato che

- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, il collaudatore, Ing. Paolo Bandini, ha presentato (nota prot 1519 del 10/02/2022) la documentazione relativa al certificato di collaudo statico

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

regolarmente sottoscritta in data 03/02/2022 e correttamente depositata presso il Genio Civile settore Sismica con protocollo n°20220010807 , nel quale senza eccezione alcuna, si dichiara che i lavori di costruzione siano stati eseguiti a regola d'arte ed a norma di legge e pertanto l'opera oggetto risulta idonea all'uso cui è destinata e collaudata ad ogni effetto di legge.

- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savelli, in seguito della conclusione dell'intervento e dei collaudi statici ha prodotto una relazione (nota prot. 1838 del 17/02/2022) circa le possibili ipotesi di transitabilità sul ponte oggetto dei lavori, allegata al presente provvedimento;

#### **Accertata**

la regolarità delle procedure eseguite ai sensi delle norme di legge.

#### **Ritenuto**

di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la Contabilità Finale e del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l e del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori Ing. Carlo Savelli

#### **Ritenuto altresì**

di dover procedere all'approvazione della relazione (nota prot. 1838 del 17/02/2022) circa le possibili ipotesi di transitabilità sul ponte oggetto dei lavori, sopra citata;

#### **Ritenuto che**

- si procederà con successivo atto all'integrazione del CRE approvato con la presente Determinazione, con l'inserimento nel Quadro economico dell'importo eventuale che sarà valutato e accertato da Direttore dei Lavori a seguito della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso dell'anno 2021 secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., che prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici;

- le economie realizzate sul Quadro Economico saranno accantonate per le eventuali compensazioni di cui sopra;

#### **Dato atto**

altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **Visto**

*l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";*

#### **Ritenuta**

la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** della relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 18/02/2022, allegata alla presente determinazione quale parte

- integrante e sostanziale,
- 3) **Di prendere atto** della Contabilità Finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato\_ CUP I57H18001840001)”, eseguiti dall’impresa appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l.
  - 4) **Di prendere atto ed approvare** la relazione circa le possibili ipotesi di transitabilità sul ponte oggetto dei lavori trasmessa dall’Ing. Carlo Savelli con nota ns Prot. n. 1838 del 17/02/2022, sopra citata;
  - 5) **Di approvare** la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei “Lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato\_ CUP I57H18001840001)”, costituita dal “Conto finale” e dalla “Relazione di accompagnamento al Conto finale”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, professionista incaricato dall’Ente, sottoscritta in data 17/02/2022 senza eccezione alcuna dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
  - 6) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone sulla S.P.8 nei comuni di Poggio a Caiano e Prato\_ CUP I57H18001840001)”, redatto dal Direttore dei Lavori, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 17/02/2022 senza eccezione alcuna dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento,
  - 7) **Di dare atto** che il residuo credito liquidabile all’impresa appaltatrice, rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare Esecuzione, ammonta a € 3.282,58 di cui € 2.690,64 per lavori (incluso il rilascio delle ritenute 0,5% art 30 del Dlgs 50/2016) e € 591,94 per IVA.
  - 8) **Di dare atto** che come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 38.587,88 #, così suddivise:
    - € 1.364,70# relativamente ad economie sulla voce B4\_a del quadro economico relativa alle spese tecniche suppletive
    - € 37.223,18# relativamente alle somme a disposizione di cui alla voce B9\_a che non sono state necessarie
  - 9) **Di dare atto che:**
    - si procederà con successivo atto all’integrazione del CRE approvato con la presente Determinazione, con l’inserimento nel Quadro economico dell’importo eventuale che sarà valutato e accertato da Direttore dei Lavori a seguito della maggiore onerosità subita dall’appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso dell’anno 2021 secondo quanto disposto dall’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., che prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici;
    - le economie realizzate sul Quadro Economico saranno accantonate per le eventuali compensazioni di cui sopra;
  - 10) **Di dare atto :**
    - o dell’art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui *“Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”*
    - o delle riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: *“...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...”;*
    - o che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell’Impresa appaltatrice gli oneri previsti dall’art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;
  - 11) **Di dare atto** che, in esecuzione dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa appaltatrice è tenuta, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una

- cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;
- 12) **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
  - 13) **Di prendere atto che** il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
  - 14) **Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l.

**IL DIRIGENTE**  
*Dott.ssa Bonciolini Rossella*

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m</b>	nota RUP_ ammissibilità CRE.pdf.p7m	18/02/2022
5FE5F2A91F6C093F1E86A274D679A965549859CB106903AA7BF56AD1D1279BCB		
<b>20220217151459_20220217_CRE.pdf.p7m</b>	20220217151459_20220217_CRE.pdf.p7m	18/02/2022
8ED5411BBC30E3004156E045C03C88DFD9B7183423838456DACCE0130D17E79C	m	
<b>20220217152011_Relazione_finale_sulla_circolazione.pdf.p7m</b>	20220217152011_Relazione_finale_sulla_circolazione.pdf.p7m	18/02/2022
29DFB49D7537EA2DED1AC1F27CFA373B002F933F58442089318CB41BF0E547F0		

Documenti Allegati Parte integrante

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023