



## CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di ripristino dell'Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato;

Impresa: "IDRAULICA MERCIAI" s.r.l. di Lastra a Signa (FI);

Importo Contrattuale: € 102.700,00 oltre a IVA di L.;

Contratto del 28/01/2022 - Reg. n. 5 del 31/01/2022

CUP: I34H21008380003; CIG: 904313898C;

---

Il sottoscritto **Geom. Alessandro Lucchesi**, in qualità di Responsabile del Procedimento,

Vista la richiesta di Proroga n° 1 pervenuta con Ns. Prot. n. 2991 del 15/03/2022;

Visto il parere favorevole espresso dal D.LL. **Ing. Antonio Matucci** in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 3207 del 21/03/2022;

Considerato:

- che l'Impresa chiede di prorogare il termine dei lavori alla fine del Mese di Aprile a causa del ritardo nella consegna dei materiali;

Dato atto che l'appaltatore rinuncia ad accampare qualsiasi pretesa o diritto per la maggiore durata dei lavori, riconoscendo la non imputabilità diretta o indiretta alla Stazione Appaltante ;

Valutate le motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. **Ing. Antonio Matucci**;

### PROPONE DI CONCEDERE

ai sensi dell'art. 107, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta "IDRAULICA MERCIAI" s.r.l. di Lastra a Signa (FI) una proroga di **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **30/04/2022**;

Si da atto che la proroga dei termini contrattuali non implica conseguentemente la redazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Resta salvo l'obbligo in capo all'appaltatore della comunicazione scritta al D.LL. dell'avvenuta esecuzione dei lavori;

Prato 21/03/2022

Il Responsabile del Procedimento  
**Geom. Alessandro Lucchesi**