



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1003 del 15/07/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). Approvazione certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;
- l'Atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;
- l'Atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione”;
- l'Atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Il variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 15 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Il variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione”;

Premesso che

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. **Luca Pagni**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;
- con Atto del Presidente n. 110 del 09.10.2018 con l'Ente ha approvato il Programma degli interventi per il quinquennio 2019-2023 finanziati con fondi ministeriali del DM49/2018, fra i quali:
 - l'intervento codice MIT 00978.19.PO codice CUP:I87H18001240001 previsto per l'annualità 2020 denominato: "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 525.311,23#
 - l'intervento codice MIT 01057.19.PO codice CUP: I67H18001880001 previsto per l'annualità 2021 denominato: "S.P. n. 3 – S.P. n° 7 Implementazione delle barriere di sicurezza" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 244.000,00#
- con determina dirigenziale n° 1120 del 04/09/2020 veniva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Ing. Emiliano Vannini per l'intervento "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo"
- con determina dirigenziale n° 1143 del 25/08/2021 veniva affidati i lavori per la "Realizzazione di cordoli in C.A.. con barriere di sicurezza lungo la SP3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)" all'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) come da il successivo contratto di appalto del del 20/09/2021 (REP 55/2021) dell'importo di € 597.029,90 di cui € 473.368,77 per lavori seguito del ribasso d'asta del 18,13% , € 16.000# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € 107.661,13.
- in data 08/10/2021 con nota prot 11544/2021 veniva dato mandato al direttore dei lavori, Ing. Emiliano Vannini, di effettuare la consegna dei lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del DM n° 49 del 07/marzo 2018
- in data 18/10/2021 (prot 11820/2021) ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice CO.E.ST COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) da ultimarsi in 167 giorni e quindi entro il 02/04/2022;
- con determinazione dirigenziale n° 1497 del 10/11/2021 veniva approvata la VARIANTE 01 al progetto in oggetto e in seguito veniva sottoscritto l'atto di sottomissione da parte dell'impresa appaltatrice di cui al prot prov n° 13236 del 17/11/2021, portando a 180 giorni il termine ultimo per le lavorazioni;
- con determina dirigenziale n° 1405 del 22/10/2021 veniva autorizzato il subappalto all'Impresa Geotrentina srl;
- con determinazione dirigenziale n° 1626 del 30/11/2021 veniva autorizzato il subappalto all'Impresa 88100 srl;
- con determina dirigenziale n° 101 del 25/01/2022 si procedeva al pagamento della somma complessiva di € 278.483,38 per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 23/12/2021, giusto il SAL n° 01, redatto in data 23/12/2021 e il relativo certificato di pagamento;
- con determinazione dirigenziale n° 607/2022 veniva liquidata la somma complessiva di € **296.856,68** per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 24/03/2022, giusto il SAL n° 02, redatto in data 24/03/2022 e il relativo certificato di pagamento;

Dato atto che in data 11/04/2022, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, veniva redatto dalla Direzione Lavori, il certificato di ultimazione dei lavori nel quale veniva attestato l'effettivo completamento di tutte le lavorazioni principali;

Precisato che in base a quanto previsto dall'art 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, come nel caso in oggetto, è sempre facoltà dell'amministrazione sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori;

Visto che

- il Direttore dei Lavori, Ing. Emiliano Vannini, a seguito della conclusione dei lavori del 11/04/2022 (nota prot 5712 del 16/05/2022), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato
- il Direttore dei Lavori, Ing. Emiliano Vannini, a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 5712 del 16/05/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da "Conto Finale" e dalla " Relazione sul Conto finale", regolarmente sottoscritta in

- data 16/05/2022 senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento
- il Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini (nota prot 5712 del 16/05/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 , regolarmente sottoscritto in data 16/05/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
 - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
 - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
 - sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità, sia in acconto che finale, senza alcuna riserva;
 - l'ammontare dei lavori contabilizzati rientra nelle somme autorizzate;
 - non risultano agli atti cessioni di crediti da parte dell'Impresa né procure o deleghe di terzi;
 - in conformità alle prescrizioni capitolari il certificato di collaudo finale dell'opera è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
 - L'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di POTENZA cod.005531129 - PAT.72040267/48;l. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
 - l'importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo delle varianti approvate in corso d'opera e delle somme COVID riconosciute ai sensi della DGRT 645/2020, ammonta a € 529.189,33# (IVA esclusa) da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati, per un importo complessivo pari a € 525.121,74# (IVA esclusa), resta il residuo credito dell'Impresa appaltatrice di € 4.067,59 oltre all'IVA (dei quali € 2.638,80# costituiscono lo svincolo della ritenuta 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016);

Credito opere eseguite	€ 1.428,79
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 2.638,80
Credito totale residuo	€ 4.067,59
IVA (22%)	€ 894,87
Importo totale da liquidare	€ 4.962,46

Visto l'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale.

Visto l'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010, secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Richiamati:

l'art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui “ Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”

le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: “...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa....”;

Precisato che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'ATI appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;

Vista la relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 11/07/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, dando atto che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile dell'Impresa appaltatrice CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 4.962,46 # IVA inclusa, suddivisi secondo la seguente articolazione contabile:

Credito opere eseguite	€ 1.428,79
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 2.638,80
Credito totale residuo	€ 4.067,59
IVA (22%)	€ 894,87
Importo totale da liquidare	€ 4.962,46

Rilevato che:

- l'impegno di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n° 126 del 27/01/2022 per un importo pari a € 9.366,98 a favore di Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 per lo spostamento di un cavo (voce C11 del quadro economico) , a causa di una diversa modalità operativa messa in atto dall'impresa esecutrice, non è stato più necessario e pertanto tale richiesta è stata annullata come da prot prov n° 1513 del 10/02/2022 e tali somme possono essere considerate come economie
- come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 68.093,71 #, così suddivise:

VOCE	DESCRIZIONE	ultimo QE approvato	QE conto finale	DIFFERENZA	
A + B	Conto finale lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	€ 519.674,26	€ 519.351,00	-€ 323,26	Imp. 2021/446/1
C.1+C2	Consuntivo Oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020	€ 7.838,52	€ 7.838,33	-€ 0,19	Imp. 2021/446/2
C4 + C5	IVA su lavori e sicurezza	€ 116.492,81	€ 116.421,66	-€ 71,15	Per € 0,04 su imp. 2021/446/2-
C7	Somme a disposizione	€ 52.087,00	€ 0,00	-€ 52.087,00	Imp. 2021/446/3 - € 71,11 su imp. 2021/446/1
C9	Spese tecniche suppletive	€ 21.500,00	€ 18.677,43	-€ 2.822,57	Imp. 2021/446/4 per € 1291,69+€ 1530,88 imp. 2021/446
C10	Incentivi spese tecniche	€ 9.507,13	€ 6.084,57	-€ 3.422,56	Imp. 2021/446/5
C11	Spostamento cavo telecom	€ 9.366,98	€ 0,00	-€ 9.366,98	Imp. 2021/446/8
				-€ 68.093,71	

Considerato quindi che il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO							
		Approvazione Det 790/21	post gara Det 1143/2021	VAR 01 Det 1497/2021	DET 126 del 27/01/2022	CONTO FINALE	DL AIUTI
A + B	IMPORTO A BASE GARA	€ 594.195,65	€ 489.368,77	€ 519.674,26	€ 519.674,26	€ 519.351,00	€ 519.351,00
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59					
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44					
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82					
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80					
TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 578.195,65					
	Ribasso sede di gara (%)		18,13				
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 473.368,77	€ 473.368,77	€ 473.368,77		
A.5	Importo VARIANTE 01			€ 28.153,43	€ 28.153,43		
TOTALE VARIANTE 01				€ 28.153,43	€ 28.153,43		
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso VARIANTE 01			€ 2.152,06	€ 2.152,06		
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 18.152,06	€ 18.152,06	€ 20.100,50	
CONTO FINALE						€ 499.250,50	
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 197.876,78	€ 302.703,65	€ 272.398,16	€ 272.398,16	€ 204.627,71	€ 204.627,71
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93	€ 7.100,53	€ 7.522,83	€ 7.522,83	€ 7.488,76	
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26	€ 278,26	€ 315,69	€ 315,69	€ 349,57	
C.3	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04	€ 107.661,13	€ 114.328,34	€ 114.328,34	€ 114.257,23	
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26	€ 2.063,33	€ 2.164,47	€ 2.164,47	€ 2.164,43	
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	
C.7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sep-L.106 del 23/07/21	€ 187,56	€ 98.987,55	€ 61.453,98	€ 52.087,00	€ 0,00	
C.8	Indagini geologiche	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	
C.9	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 18.677,43	
C.10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 6.084,57	
C.11	Spostamento cavo telecom IVA inclusa				€ 9.366,98	€ 0,00	
A+B+C	TOTALE PARZIALE (A+B+C)	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 723.978,71	€ 723.978,71
D	ECONOMIE					€ 68.093,71	
E	comp						€ 68.261,46
A+B+C+D	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.240,17

Richiamati:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- l'art 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina GU n.114 del 17-5-2022 (c.d. Decreto Aiuti)*
- La DGRT 630 del 07/06/2022 *Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022*
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)".*

Visto come da nota del Rup, che:

- L'art 26 del DL 17/05/22 prevede che per gli appalti in corso di esecuzione i cui termini di presentazione delle offerte siano scaduti entro il 31 dicembre 2021 e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad un adeguamento degli importi già corrisposti e da corrispondere in sede di liquidazione dei SAL, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo stesso e secondo le indicazioni operative di cui alla DGRT 630/22 e alla Nota Metodologica richiamata in precedenza
- Ai sensi delle normative richiamate sopra, qualora il collaudo o il CRE debbano essere emessi prima dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio, si procede con l'emissione del certificato riconoscendo i prezzi aggiornati a gennaio 2022, senza applicazione della percentuale di incremento e, a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio, al riconoscimento degli eventuali importi aggiuntivi;
- come da Determina della Provincia di Pistoia n. 700 del 11/08/2021 (prot prov 9328 del 11/08/2021) la presentazione delle offerte della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto risulta anteriore al 31/12/2021 e quindi ricompresa all'interno del DL n° 50/2022
- il SAL n° 2 (di cui alla DD n° 607/22) e il conto finale (di cui alla nota prot 5712 del 16/05/2022) emessi dal direttore dei lavori, si riferiscono a lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e quindi ricomprese all'interno del DL n° 50/2022
- il direttore di lavori Ing. Emiliano Vannini e il coordinatore della sicurezza Arch. Fernando Poggi, in ottemperanza alle disposizioni del DL 50/2022 hanno prodotto la seguente documentazione (prot prov 7867 del 30/06/2022)
 - *Explicitazione importo CP straordinario integrativo al SAL n° 2 per le opere realizzate dal 01/01/2022 al 24/03/2022*
 - *Explicitazione importo CP straordinario integrativo al CONTO FINALE per le opere realizzate dal 24/03/2022 al 11/04/2022*
 - *Appendice al certificato regolare esecuzione a seguito D.L.n°50 17.05.22*
 - *Computo oneri della sicurezza aggiuntivi*

Valutato che come da relazione del RUP, l'importo da riconoscere all'impresa quale compensazione straordinaria ai sensi dell'art 26 del DL 50/22 risulta il seguente:

SAL n° 2	€ 55.927,90
CONTO FINALE	€ 24,12
totale imponibile	€ 55.952,02
IVA (22%)	€ 12.309,44
Importo totale da liquidare ex DL 50/22	€ 68.261,46

precisando che gli importi sopra riportati dovranno essere oggetto di conguaglio a seguito dell'uscita del preziario RT 2022-Luglio come previsto dal DL Auiti n° 50/2022

Precisato che ai sensi del DL Aiuti n° 50 del 17/06/2016 I maggiori importi sono finanziati :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Dato atto che

nel caso specifico I maggiori importi possono essere finanziati:

- dal 100% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, dal momento che i lavori sono ultimati come da verbale del 11/04/2022 (nota prot 5712 del 16/05/2022)
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, in relazione ad interventi finanziati con i decreti MIMS n° 49/2018 n° 123/2020 , n°224/2020 e n° 225/2021

Dato atto che:

- il codice CIG è il seguente: 879506908B;
- dal momento che l'intervento è finanziato mediante due finanziamenti ministeriali l'intervento presenta i seguenti codici CUP:
 - CUP I87H18001240001
 - CUP I67H18001880001
- Il codice CUI dell'intervento è L92035800488201900008 come da al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio N. 7 del 02.03.2020
- l'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_07363840583 con scadenza il 14/10/2022;
- l'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) , ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 9525 del 23/08/2021);

Accertato quindi che all'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. risultano quindi da liquidare:

Conto finale, ritenuta infortuni (IVA INCLUSA)	€ 4.962,46
Integrazioni SAL n° 2 e conto finale ex DL n° 50/2022 (IVA INCLUSA)	€ 68.261,46
TOTALE	€ 73.223,92

Accertata la regolarità delle procedure eseguite ai sensi delle norme di legge;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la Contabilità Finale e del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa appaltatrice CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. e del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori Ing. Emiliano Vannini e dal CSE Arch. Ferdinando Poggi;

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** della relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 11/07/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
- 3) **Di prendere atto** della Contabilità Finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 dell’Acquerino nel Comune di Cantagallo (PO) ._ CUP: I87H18001240001 CUP I67H18001880001”);
- 4) **Di approvare** la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori per la “Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 dell’Acquerino nel Comune di Cantagallo (PO) ._ CUP: I87H18001240001 CUP I67H18001880001”, costituita dal “Conto finale” e dalla “Relazione di accompagnamento al Conto finale”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini, professionista incaricato dall’Ente, sottoscritta in data 16/05/2022 senza eccezione alcuna dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- 5) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 dell’Acquerino nel Comune di Cantagallo (PO) ._ CUP: I87H18001240001 CUP I67H18001880001”, redatto dal Direttore dei Lavori, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 16/05/2022 senza eccezione alcuna dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento,
- 6) **Di dare** atto che l’importo di € 4962,46 relativo al conto finale risulta coperto per € 56,22 imp. 2021/446/2 e per € 4906,24 imp. 2021/446/1;
- 7) **Di dare atto** che l’importo delle integrazioni di cui al Sal nr 2 e conto finale ex DL 50/2022 inclusa iva per l’importo complessivo di € 68.261,46 trovano copertura nel seguente modo:
- per € 68.093,71 mediante rimodulazione degli impegni di cui sotto, a favore della ditta appaltatrice

-323,26	Imp. 2021/446/1
-0,19	Imp. 2021/446/2
-71,15	Per € 0,04 su imp. 2021/446/2-
-52087,00	Imp. 2021/446/3 - € 71,11 su imp. 2021/446/1
-2822,57	Imp. 2021/446/4 per € 1291,69+€ 1530,88 imp. 2021/446
-3422,56	Imp. 2021/446/5
-9366,98	Imp. 2021/446/8
-68093,71	

e per l’importo di € 167,75 di dovrà procedere con prelievo dall’avanzo di amministrazione in relazione alle economie relative al DM 49/2018, procedendo mediante assunzione di impegno a valere sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di apposita variazione;

- 8) **Di dare atto** che l’impegno di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n° 126 del 27/01/2022 per un importo pari a € 9.366,98 a favore di Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 per lo spostamento di un cavo (voce C11 del quadro economico), a causa di una diversa modalità operativa messa in atto dall’impresa esecutrice, non è stato più necessario e pertanto tale richiesta è stata annullata come da prot prov n° 1513 del 10/02/2022 e tali somme possono essere considerate come economie IMP. n. 2021/446/8;
- 9) **Di dare atto** :

- dell'art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui *“Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”*
 - delle riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: *“....se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa....”*;
 - che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;
- 10) **Di dare atto** che, in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa appaltatrice è tenuta, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;
- 11) **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 12) **Di prendere** atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
- 13) **Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice RTI Rosi Leopoldo S.p.A. - CMB Engineering s.r.l.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2	13885	323,26
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2	13885	0,19
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2	13885	71,11

Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2		52.087,00
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2		1.291,69
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2		3.422,56
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2	6254	9.366,98

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Provincia_Prato_Sp03_Acquerino_CRE_Certificato_Regolare_Esecuzione.pdf D4C72C3B637B45A7E889CADFB16B46D6D3931681080ADC504A5FC8782202CAD1	Provincia_Prato_Sp03_Acquerino_CRE_Certificato_Regolare_Esecuzione.pdf	12/07/2022
NotaRUP_Cordoli13_07.pdf.p7m 1D2F0929A880FDDE00CB6273B17782A4909AEB6C7596CF798AEC5066823B4DB0	NotaRUP_Cordoli13_07.pdf.p7m	14/07/2022
20220704135549_Sp03_Acquerino_prov.PO__appendice_CRE_a_seguito_DL50_22.pdf.p7m A8E2E5CB0563E7DC4DB3A9CB98A9E9AFA70D120D77F0E79A8565754E5F9D8234	20220704135549_Sp03_Acquerino_prov.PO__appendice_CRE_a_seguito_DL50_22.pdf.p7m	14/07/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Provincia_Prato_Sp03_Acquerino_CRE_Certificato_Regolare_Esecuzione.pdf D4C72C3B637B45A7E889CADFB16B46D6D3931681080ADC504A5FC8782202CAD1	Provincia_Prato_Sp03_Acquerino_CRE_Certificato_Regolare_Esecuzione.pdf	12/07/2022
NotaRUP_Cordoli13_07.pdf.p7m 1D2F0929A880FDDE00CB6273B17782A4909AEB6C7596CF798AEC5066823B4DB0	NotaRUP_Cordoli13_07.pdf.p7m	14/07/2022
20220704135549_Sp03_Acquerino_prov.PO__appendice_CRE_a_seguito_DL50_22.pdf.p7m A8E2E5CB0563E7DC4DB3A9CB98A9E9AFA70D120D77F0E79A8565754E5F9D8234	20220704135549_Sp03_Acquerino_prov.PO__appendice_CRE_a_seguito_DL50_22.pdf.p7m	14/07/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023