


Al direttore del Servizio Tecnico
SEDE

Oggetto: Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 dell'Acquerino nel Comune di Cantagallo (PO) . _ CUP: I87H18001240001 CUP I67H18001880001. Proposta Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022

In relazione all'appalto in oggetto, il sottoscritto **Ing. Luca Pagni**, in qualità di Responsabile del Procedimento,

Visto che

- il Direttore dei Lavori, Ing. Emiliano Vannini, a seguito della conclusione dei lavori del 11/04/2022 (nota prot 5712 del 16/05/2022), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Emiliano Vannini, a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 5712 del 16/05/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da "Conto Finale" e dalla "Relazione sul Conto finale", regolarmente sottoscritta in data 16/05/2022 senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- il Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini (nota prot 5712 del 16/05/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 , regolarmente sottoscritto in data 16/05/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
 - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
 - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
 - sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità, sia in acconto che finale, senza alcuna riserva;
 - l'ammontare dei lavori contabilizzati rientra nelle somme autorizzate;
 - non risultano agli atti cessioni di crediti da parte dell'Impresa né procure o deleghe di terzi;
 - in conformità alle prescrizioni capitolari il certificato di collaudo finale dell'opera è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
 - L'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di POTENZA cod.005531129 - PAT.72040267/48;l. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
 - l'importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo delle varianti approvate in corso d'opera e delle somme COVID riconosciute ai sensi della DGRT 645/2020, ammonta a € 529.189,33# (IVA esclusa) da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati, per un importo complessivo pari a € 525.121,74# (IVA esclusa), resta il residuo credito dell'Impresa appaltatrice di € 4.067,59 oltre all'IVA (dei quali € 2.638,80# costituiscono lo svincolo della ritenuta 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016);



Credito opere eseguite	€ 1.428,79
Svincolo ritenuta 0,5%	€ 2.638,80
Credito totale residuo	€ 4.067,59
IVA (22%)	€ 894,87
Importo totale da liquidare	€ 4.962,46

Precisato che

- l'impegno di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n° 126 del 27/01/2022 per un importo pari a € 9.366,98 a favore di Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 per lo spostamento di un cavo (voce C11 del quadro economico) , a causa di una diversa modalità operativa messa in atto dall'impresa esecutrice, non è stato più necessario e pertanto tale richiesta è stata annullata come da prot prov n° 1513 del 10/02/2022 e tali somme possono essere considerate come economie
- come si evince dal quadro economico si hanno le seguenti economie € 68.093,71 #, così suddivise:


VOCE	DESCRIZIONE	ultimo QE approvato	QE conto finale	DIFFERENZA
A + B	Conto finale lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	€ 519.674,26	€ 519.351,00	-€ 323,26
C.1+C2	Consuntivo Oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020	€ 7.838,52	€ 7.838,33	-€ 0,19
C4 + C5	IVA su lavori e sicurezza	€ 116.492,81	€ 116.421,66	-€ 71,15
C7	Somme a disposizione	€ 52.087,00	€ 0,00	-€ 52.087,00
C9	Spese tecniche suppletive	€ 21.500,00	€ 18.677,43	-€ 2.822,57
C10	Incentivi spese tecniche	€ 9.507,13	€ 6.084,57	-€ 3.422,56
C11	Spostamento cavo telecom	€ 9.366,98	€ 0,00	-€ 9.366,98
				-€ 68.093,71

Richiamati:

- l'art 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina GU n.114 del 17-5-2022 (c.d. Decreto Aiuti)*
- La DGRT 630 del 07 06 2022 *Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022*
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)".*

Precisato che:

- L'art 26 del DL 17/05/22 prevede che per gli appalti in corso di esecuzione i cui termini di presentazione delle offerte siano scaduti entro il 31 dicembre 2021 e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad un adeguamento degli importi già corrisposti e da corrispondere in sede di liquidazione dei SAL, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo stesso e secondo le indicazioni operative di cui alla DGRT 630/22 e alla Nota Metodologica richiamata in precedenza
- Ai sensi delle normative richiamate sopra, qualora il collaudo o il CRE debbano essere emessi prima dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio, si procede con l'emissione del certificato



riconoscendo i prezzi aggiornati a gennaio 2022, senza applicazione della percentuale di incremento e, a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio, al riconoscimento degli eventuali importi aggiuntivi

Accertato che:

- come da Determina della Provincia di Pistoia n. 700 del 11/08/2021 (prot prov 9328 del 11/08/2021) la presentazione delle offerte della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto risulta anteriore al 31/12/2021 e quindi ricompresa all'interno del DL n° 50/2022
- il SAL n° 2 (di cui alla DD n° 607/22) e il conto finale (di cui alla nota prot 5712 del 16/05/2022) emessi dal direttore dei lavori, si riferiscono a lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e quindi ricomprese all'interno del DL n° 50/2022

Visto che

il direttore di lavori Ing. Emiliano Vannini e il coordinatore della sicurezza Arch. Fernando Poggi, in ottemperanza alle disposizioni del DL 50/2022 hanno prodotto la seguente documentazione (prot prov 7867 del 30/06/2022)

- *Esplicitazione importo CP straordinario integrativo al SAL n° 2 per le opere realizzate dal 01/01/2022 al 24/03/2022*
- *Esplicitazione importo CP straordinario integrativo al CONTO FINALE per le opere realizzate dal 24/03/2022 al 11/04/2022*
- *Appendice al certificato regolare esecuzione a seguito D.L.n°50 17.05.22*
- *Computo oneri della sicurezza aggiuntivi*

Valutato che

come si evince dalla documentazione di dettaglio sopra richiamata e come riepilogato all'interno dell'*Appendice al certificato regolare esecuzione a seguito D.L.n°50 17.05.22*, l'importo da riconosce all'impresa quale compensazione straordinaria ai sensi dell'art 26 del DL 50/22 risulta il seguente:


SAL n° 2	€ 55.927,90
CONTO FINALE	€ 24,12
totale imponibile	€ 55.952,02
IVA (22%)	€ 12.309,44
Importo totale da liquidare ex DL 50/22	€ 68.261,46

precisando che gli importi sopra riportati dovranno essere oggetto di conguaglio a seguito dell'uscita del prezzario RT 2022-Luglio come previsto dal DL Aiuti n° 50/2022

Precisato che

ai sensi del DL Aiuti n° 50 del 17/06/2016 I maggiori importi sono finanziati :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti



- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Dato atto che

nel caso specifico I maggiori importi possono essere finanziati:

- dal 100% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, dal momento che i lavori sono ultimati come da verbale del 11/04/2022 (nota prot 5712 del 16/05/2022)
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, in relazione ad interventi finanziati con i decreti MIMS n° 49/2018 n° 123/2020 , n°224/2020 e n° 225/2021


Accertato quindi che

All'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE – S.r.l. risultano quindi da liquidare:

Conto finale, ritenuta infortuni (IVA INCLUSA)	€ 4.962,46
Integrazioni SAL n° 2 e conto finale ex DL n° 50/2022 (IVA INCLUSA)	€ 68.261,46
TOTALE	€ 73.223,92

Dato atto infine che

- il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale e della compensazione ex DL Aiuti risulta quindi essere il seguente:




QUADRO ECONOMICO							
		Approvazione Det 790/21	post gara Det 1143/2021	VAR 01 Det 1497/2021	DET 126 del 27/01/2022	CONTO FINALE	DL AIUTI
A + B	IMPORTO A BASE GARA	€ 594.195,65	€ 489.368,77	€ 519.674,26	€ 519.674,26	€ 519.351,00	€ 519.351,00
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59					
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44					
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82					
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80					
TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 578.195,65					
	Ribasso sede di gara (%)		18,13				
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 473.368,77	€ 473.368,77	€ 473.368,77		
A.5	Importo VARIANTE 01			€ 28.153,43	€ 28.153,43		
TOTALE VARIANTE 01				€ 28.153,43	€ 28.153,43		
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso VARIANTE 01			€ 2.152,06	€ 2.152,06		
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 18.152,06	€ 18.152,06	€ 20.100,50	
CONTO FINALE						€ 499.250,50	
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 197.876,78	€ 302.703,65	€ 272.398,16	€ 272.398,16	€ 204.627,71	€ 204.627,71
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93	€ 7.100,53	€ 7.522,83	€ 7.522,83	€ 7.488,76	
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26	€ 278,26	€ 315,69	€ 315,69	€ 349,57	
C.3	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04	€ 107.661,13	€ 114.328,34	€ 114.328,34	€ 114.257,23	
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26	€ 2.063,33	€ 2.164,47	€ 2.164,47	€ 2.164,43	
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	
C.7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sep-L106 del 23/07/21	€ 187,56	€ 98.987,55	€ 61.453,98	€ 52.087,00	€ 0,00	
C.8	Indagini geologiche	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	
C.9	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 18.677,43	
C.10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 6.084,57	
C.11	Spostamento cavo telecom IVA inclusa				€ 9.366,98	€ 0,00	
A+B+C	TOTALE PARZIALE (A+B+C)	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 723.978,71	
D	ECONOMIE					€ 68.093,71	
E	Compensazioni DL Aiuti n° 50/2022 SAL 2+ conto finale (preziario RT Gennaio)						€ 68.261,46
A+B+C+D+E	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.072,42	€ 792.240,17

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP

RITIENE

- ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e successiva appendice e lo trasmette all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte della Provincia di Prato quale Stazione Appaltante, del relativo atto di ammissibilità ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- ammissibile la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori per la "Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 dell'Acquerino nel Comune di Cantagallo (PO) - CUP: I87H18001240001 CUP I67H18001880001", costituita dal "Conto finale" e dalla "Relazione di accompagnamento al Conto finale", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini
- ammissibile la documentazione relativa alla Contabilità straordinaria ex DL aiuti n° 50/2022 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini e dal CSE Arch. Ferando Poggi



PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25 - 59100 Prato Tel. 057

- di utilizzare le economie quale importo per le compensazioni previste dal DL17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti)

Prato 13/07/2022

IL RUP
Ing. Pagni Luca

Firmato da:

PAGNI LUCA

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022