



# PROVINCIA DI PRATO

AREA TECNICA  
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

VIA CAROLI N.25 59100 - PRATO

---

**Programma interventi di manutenzione  
straordinaria sulla viabilità provinciale di  
cui al Decreto MIT n° 49/2018**

**- SP.03 DELL'ACQUERINO -  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI  
ALCUNE TRATTE DI BARRIERE STRADALI  
NEL COMUNE DI CANTAGALLO**

---

Responsabile Unico del Procedimento:  
*ING. LUCA PAGNI - Provincia Prato*

CIG 879506908B - CUP I87H18001240001 - I67H18001880001

**CONTRATTO DI APPALTO REP.N.55 - 20.09.2021**

Appaltatore: CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l

via Martin Luther King 85047 - Moliterno (PZ)

C.F. 07363840583 - P.I.00996120762

**APPENDICE AL CERTIFICATO  
REGOLARE ESECUZIONE  
A SEGUITO D.L.n°50 17.05.22**

## 1 PREMESSA

La presente appendice al certificato di regolare esecuzione inviato alla Stazione Appaltante a mezzo pec ed identificato al **protocollo generale con numero GE 20220005712 del 16.05.2022**, richiama gli adempimenti contabili emessi dalla Stazione Appaltante, con il contributo della Direzione lavori e del Coordinatore per la sicurezza Arch. F. Poggi, a seguito dell'emanazione del **DL n° 50 del 17/05/2022** (c.d. Decreto Aiuti), recepito dalla stessa Amministrazione con la NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle relative disposizioni di cui all'**Atto del Presidente della Provincia di Prato n.53 del 16.06.22**. Quest'ultimo atto redatto sulla base delle indicazioni contenute nella **D.G.R Toscana 630/202** per *"l'applicazione delle misure straordinarie introdotte dall'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 sia in relazione agli appalti aggiudicati sulla base di offerte i cui termini di presentazione siano scaduti entro il 31 dicembre 2021 sia agli appalti ancora da avviare a far data dal 18 maggio 2022"*.

## 2 STATI AVANZAMENTO – CONTO FINALE DISPOSTI SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si richiamano gli atti contabili emessi secondo le disposizioni contrattuali:

- **Stato di Avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 23/12/2021**, trasmesso agli atti della Provincia con prot. n° 170 del 10/01/2022, a cui ha fatto seguito il **certificato di pagamento n. 01 del 10/01/2022** a firma del Responsabile del Procedimento di netti **€ 228.265,06** oltre IVA al 22% come per legge, considerando all'interno del suddetto importo anche gli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020. Con **determina dirigenziale n° 101 del 25/01/2022** la Provincia procedeva pertanto al pagamento della somma complessiva di € 278.483,38 IVA 22% inclusa.
- **Stato di Avanzamento dei lavori n. 02 a tutto il 24/03/2022**, trasmesso agli atti della Provincia con prot. n° 4328 del 13/04/2022, a cui ha fatto seguito il **Certificato di pagamento n. 02 del 13/04/2022** a firma del Responsabile del Procedimento di netti **€ 296.856,68** oltre IVA al 22% come per legge, considerando all'interno del suddetto importo anche gli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020. Con **Determina Dirigenziale n° 607 del 02/05/2022** la Provincia procedeva pertanto al pagamento della somma complessiva di € 362.165,15 IVA 22% inclusa.
- Il **CONTO FINALE** è stato redatto in data 11.04.2022 ed ammonta complessivamente a **netti Euro 529'189,33**, comprensivo di lavori, oneri per la sicurezza ed oneri specifici COVID di cui alla DGRT 645/2020. Tale importo finale risulta inferiore alla somma autorizzata con **perizia di variante approvata con Determina Dirigenziale n° 1497 10/11/2021: € 529.512,78**; risultando pertanto una minor spesa, ai prezzi di appalto, di € 329,45.

### 3 CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARI EX DL n°50 17.05.2022

Richiamato l'art.26 del DL.50 17.05.22, visto il disposto dell'atto di presidenza n.53 del 16.06.22 art.4.1.1, la DL ed il CSE hanno predisposto l'aggiornamento degli stati di avanzamento già emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, determinando l'**importo integrativo straordinario per lavori ed oneri della sicurezza eseguiti ed annotati nei libretti delle misure a far data dal 01.01.2022**. Aggiornamento eseguito riconoscendo i prezzi vigenti a gennaio 2022, ricavati dal prezzario regionale corrente e/o desunti secondo le modalità degli atti sopra richiamati, senza l'applicazione dell'ulteriore percentuale di incremento, con tetto al 20%, quale anticipazione dell'ulteriore aggiornamento prezzi previsto per il luglio 2022. A tali costi unitari aggiornati, per quanto attiene alle sole lavorazioni, sono stati applicati i ribassi d'asta desunti dall'offerta prezzi unitari rispetto a quelli di appalto a base gara per ogni singola voce.

In particolare, richiamate le esplicitazioni contabili secondo i criteri sopra esposti redatte dalla presente DL e dal CSE arch. F. Poggi ed agli atti della Stazione Appaltante, sono stati emessi i seguenti **certificati di pagamento straordinari ex art.26 DL.50/22**:

CERTIFICATO PAGAMENTO STRAORDINARIO SAL.2 ex art.26 DL.50/22:	€ 55'927,90
CERTIFICATO PAGAMENTO STRAORDINARIO STATO FINALE ex art.26 DL.50/22:	€ <u>24,12</u>
PER UN TOTALE COMPLESSIVO:	€ 55'952.02

(al netto di oneri fiscali)

### 4 CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA A SEGUITO DL n°50 17.05.22

Viste le risultanze sopra esplicitate si **liquida il credito residuo** dell'impresa così esplicitato:

STATO FINALE VALUTATO AI PREZZI DI APPALTO:	€ 529'189,33
IMPORTO STRAORDINARIO SAL.2 ex art.26 DL.50/22:	€ 55'927,90
IMPORTO STRAORDINARIO CONTO FINALE ex art.26 DL.50/22:	€ <u>24,12</u>
<b>Totale parziale contributi positivi:</b>	<b>€ 585'141,35</b>
Dedotti gli acconti corrisposti con:	
CERTIFICATO PAGAMENTO N.01 IN DATA 10.01.22:	€ 228'265,06
CERTIFICATO PAGAMENTO N.02 IN DATA 13.04.22:	€ <u>296'856,68</u>
<b>Sommano acconti corrisposti</b>	<b>€ 525'121,74</b>

**RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA:** € 60'019,61

diconsi **Euro sessantamiladiciannove/61**, a cui aggiungere gli oneri fiscali di legge.

Tale credito può essere corrisposto all'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Prato, lì 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Ing. Emiliano Vannini**

L'IMPRESA  
**CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l**

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Luca Pagni**

Firmato da:

**Vannini Emiliano**

codice fiscale VNNMLN74B15D612B

num.serie: 152415245427046750984300822037578877176

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 09/04/2020 al 10/04/2023