

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza solai antisfondellamento presso Istituto Tullio Buzzi – Viale della Repubblica 9 – Prato. CUP: I38G21000060003. Proposta Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamento straordinario ai sensi del DL n. 50/2022**

In relazione all'appalto in oggetto, il sottoscritto **Arch. Paolo Ciampolini**, in qualità di Responsabile del Procedimento,


**Visto che**

- il Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Papini a seguito della conclusione dei lavori del 14/09/2022 (prot. n. 11013 del 26/09/2022), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Papini con nota prot. Provinciale n. 13236 del 16/11/2022, ha presentato la contabilità finale ai sensi del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato, comprensivo di Libretto delle misure, Registro della contabilità, SAL finale e SAL finale straordinario ai sensi del DL n. 50 del 17/05/2022;
- il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Papini (con prot. n. 13524 del 22/11/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del D.Lgs 50/2016, regolarmente sottoscritto in data 21/11/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
  - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
  - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
  - l'importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta ammonta a € 75.909,33 (IVA esclusa);
  - a seguito dell'applicazione del DL n.50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) viene riconosciuta una maggiorazione di prezzo; la differenza tra il prezzo a base di gara ed il prezzo aggiornato secondo il prezzario entrato in vigore a luglio 2022. L'importo, riconosciuto al 90%, è di € 2.436,61 (IVA esclusa) come di sotto riportato:

Compensazione DL n.50/2022	€ 2.707,35
Compensazione DL n.50/2022 – riconoscimento al 90%	€ 2.436,61
IVA (22%)	€ 536,06
Importo totale da liquidare	€ 2.972,67

**Richiamati:**

- il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti)
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)"*.



- la Nota del RUP prot.. n. 7985 del 04/07/2022

### Dato atto che

nel caso specifico i maggiori importi possono essere finanziati:

- dalle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento ai sensi del D.L. n. 50 del 17/05/2022, dal momento che i lavori sono ultimati come da verbale del 14/09/2022 (prot. n. 11013 del 26/09/2022)

### Precisato quindi che

risultano nelle disponibilità delle somme a disposizione all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 718 del 24/05/2022 è pari ad € 11.218,68


### Accertato quindi che

dagli atti contabili e CRE all'Impresa Sicurtecto srl risultano quindi da liquidare:

Conto finale (IVA inclusa)	€ 92.609,38
Integrazione SAL straordinario DL n. 50/2022 (IVA inclusa)	€ 2.972,67
TOTALE	€ 95.582,06

### Dato atto infine che

- a conclusione dei lavori si incrementa l'importo delle somme a disposizione delle seguenti somme in quanto non utilizzate:
  - € 4.018,68 così della sicurezza Covid (Voce B5)
  - € 4.027,33 Voce B4
- il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale e della compensazione DL Aiuti risulta quindi essere il seguente:




QUADRO ECONOMICO - LAVORI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO ISTITUTO T. BUZZI				
		Progetto Approvato	Aggiudicazione	aumento di aiuti / differenza riconosciuta del 90 %
<b>A) LAVORI</b>				
A1)	<b>Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)</b>	€ 70.872,61	€ 70.872,61	€ 70.872,61
	di cui lavorazioni € 32.829,06 + maggiorazioni dgr 645/2020 soggetti a ribasso € 570,94			
	<b>- RIBASSO D'ASTA 0 %</b>		€ 0,00	€ 0,00
	<b>Importo lavori al netto ribasso</b>		€ 70.872,61	€ 70.872,61
A2)	<b>Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)</b>	€ 5.036,72	€ 5.036,72	€ 5.036,72
<b>TOTALE A1) + A2) LAVORI</b>		<b>€ 75.909,33</b>	<b>€ 75.909,33</b>	<b>€ 75.909,33</b>
A3)	Differenza DL aiuti al netto del ribasso			
A4)	Differenza DL aiuti al netto del ribasso <b>RICONOSCIMENTO DEL 90%</b>			<b>€ 2.436,61</b>
<b>TOTALE A1) + A2) + A3) LAVORI</b>				<b>€ 78.345,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	I.V.A 22% della voce A1+A2	€ 16.700,05	€ 16.700,05	€ 16.700,05
B1bis)	I.V.A 22% della voce A3			<b>€ 536,06</b>
B2)	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e per la direzione lavori (iva e previdenza inclusa)	€ 10.698,44	€ 10.698,44	€ 10.698,44
B3)	Spese amministrative	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
B4)	Somme a disposizione, imprevisti economie etc per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
B5)	Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso lordo di iva al 22 %)	€ 4.018,68	€ 4.018,68	€ 0,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 38.617,17</b>	<b>€ 38.617,17</b>	<b>€ 27.934,55</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO QE</b>		<b>€ 114.526,50</b>	<b>€ 114.526,50</b>	<b>€ 106.280,49</b>
IMPORTI ECONOMIE QUADRO ECONOMICO DA DESTINARE A INCREMENTO PREZZI ALTRI INTERVENTI				<b>€ 8.046,01</b>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP

### RITIENE

- ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e lo trasmette all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte della Provincia di Prato quale Stazione Appaltante, del relativo atto di ammissibilità ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- di utilizzare parte delle economie quale importo per le compensazioni previste dal DL n. 50 del 17 maggio 2022, (c.d. Decreto Aiuti)



- di mantenere le somme a disposizione restanti per finanziare interventi che non hanno sufficiente copertura finanziaria per le compensazioni previste dal DL n. 50 del 17 maggio 2022, (c.d. Decreto Aiuti);
- di liquidare, con successivo atto di disposizione, all'impresa esecutrice le somme come disposto in premessa

Prato 22/11/2022

**IL RUP**  
**Arch. Paolo Ciampolini**  
*Firmato digitalmente*

Firmato da:

**PAOLO CIAMPOLINI**

codice fiscale CMPPLA87A29G999Q

num.serie: 7624577056603625940

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 27/02/2022 al 18/02/2024