



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

### Determina Dirigenziale n° 1640 del 22/11/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato . CIG:9256672F5F – CUP I38G21000060003. Approvazione CRE e Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021 \_Il Semestre**

#### IL DIRETTORE DELL'AREA

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica;

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione";

**Premesso che** il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di attuazione dell'intervento in argomento è l'**Arch. Paolo Ciampolini** dipendente a ruolo dell'Area Tecnica dell'Ente;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 905 del 24/06/2022 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per impegno di spesa ed affidamento diretto semplificato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 per Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato. Affidamento alla Ditta SICURTECTO S.R.L, CIG:9256672F5F – CUP I38G21000060003" con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- Di dare atto che il quadro economico di appalto rimodulato a seguito dell'offerta pervenuta risulta essere il seguente:

LAVORI ANTISFONDELLAMENTO- ISTITUTO T. BUZZI				
			Progetto Approvato	Aggiudicazione
<b>A) LAVORI</b>				
A1)	Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€	70.872,61	€ 70.872,61
	- RIBASSO D'ASTA 0 %			€ 0,00
	Importo lavori al netto ribasso			€ 70.872,61
A2)	Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)	€	5.036,72	€ 5.036,72
<b>TOTALE A1) + A2) LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>75.909,33</b>	<b>€ 75.909,33</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	I.V.A 22%	€	16.700,05	€ 16.700,05
B2)	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e per la direzione lavori (iva e previdenza inclusa)	€	10.698,44	€ 10.698,44
B3)	Spese amministrative	€	200,00	€ 200,00
B4)	Imprevisti somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa)	€	7.000,00	€ 7.000,00
B5)	Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso lordo di iva al 22 %)	€	4.018,68	€ 4.018,68
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>38.617,17</b>	<b>€ 38.617,17</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO QE</b>		<b>€</b>	<b>114.526,50</b>	<b>€ 114.526,50</b>

- Di affidare i Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato, per l'importo stimato dell'appalto ammontante ad € 75.909,33 di cui € 5.036,72 oneri della sicurezza non soggetti oltre IVA al 22% a favore della Ditta SICURTECTO S.R.L., con sede legale in Cusano milanino (MI);

- Di impegnare la somma complessiva di € 92.609,38- IVA ed oneri compresi - a favore della Ditta SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI), ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2022/2024 - sul Cap.22440/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) - piano finanziario 2.02.01.09.003,

#### Dato atto:

- del Contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/07/2022 e registrato in data 12/07/2022 con Rep. n. 29;
- della Consegna dei lavori in data 20/09/2022 come risulta dal verbale di consegna redatto in data 21/07/2022;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei so-lai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 21/11/2022 senza eccezione alcuna dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e RUP, con la quale lo stesso dichiara che:

- L' ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/09/2022;
- L'importo lavori confermato/corretto del Conto Finale risulta essere € 95.582,06, tale importo verrà così contabilizzato:
- **SAL finale** per € 75.909,33 + IVA 22% (= € 92.609,38)
- **SAL finale straordinario** (ai sensi del D.L. n. 50/2022) per € 2.436,61 + IVA 22% (= € 2.972,67);

**Vista** la relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 22/11/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

#### **Richiamati:**

- l'art 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina GU n.114 del 17-5-2022 (c.d. Decreto Aiuti)*
- La DGRT 630 del 07 06 2022 *Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022*
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)".*

**Valutato** che, come da relazione del RUP:

il Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Papini a seguito della conclusione dei lavori del 14/09/2022 (prot. n. 11013 del 26/09/2022), ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato;

- il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Papini (con prot. n. 13524 del 22/11/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del D.Lgs 50/2016, regolarmente sottoscritto in data 21/11/2022, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
  - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
  - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
  - l'importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta ammonta a € 75.909,33 (IVA esclusa);
  - l'importo dei lavori è variato a seguito dell'applicazione del DL n.50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e la differenza tra il prezzo a base di gara ed il prezzo aggiornato secondo il prezzario entrato in vigore a luglio 2022. L'importo, riconosciuto al 90%, è di € 2.436,61 (IVA esclusa):

Compensazione DL n.50/2022	€ 2.707,35
Compensazione DL n.50/2022 – riconoscimento al 90%	€ 2.436,61
IVA (22%)	€ 536,06
Importo totale da liquidare	€ 2.972,67

**Precisato**, come la relazione del RUP, che:

- ai sensi del DL Aiuti n° 50 del 17/06/2016 i maggiori importi sono finanziati : utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- nel caso specifico i maggiori importi possono essere finanziati: dal 100% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, dal momento che i lavori sono ultimati come da verbale del 14/09/2022 (prot. n. 11013 del 26/09/2022)
- Ai sensi dell'art 26 c 1 del DL n° 50 del 17/06/2022, la disponibilità di somme all'interno dell'ultimo quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 718 del 24/05/2022 è pari ad € 11.218,68

**Considerato** quindi che il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale, come risulta dalla relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - LAVORI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO ISTITUTO T. BUZZI				
		Progetto Approvato	Aggiudicazione	aumento di aiuti / differenza riconosciuta del 90 %
<b>A) LAVORI</b>				
A1)	Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€ 70.872,61	€ 70.872,61	€ 70.872,61
	di cui lavorazioni € 32.829,06 + maggiorazioni dgr 645/2020 soggetti a ribasso € 570,94			
	<b>- RIBASSO D'ASTA 0 %</b>		€ 0,00	€ 0,00
	<b>Importo lavori al netto ribasso</b>		€ 70.872,61	€ 70.872,61
A2)	Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)	€ 5.036,72	€ 5.036,72	€ 5.036,72
<b>TOTALE A1) + A2) LAVORI</b>		<b>€ 75.909,33</b>	<b>€ 75.909,33</b>	<b>€ 75.909,33</b>
A3)	Differenza DL aiuti al netto del ribasso			
A4)	Differenza DL aiuti al netto del ribasso <b>RICONOSCIMENTO DEL 90%</b>			<b>€ 2.436,61</b>
<b>TOTALE A1) + A2) + A3) LAVORI</b>				<b>€ 78.345,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	I.V.A 22% della voce A1+A2	€ 16.700,05	€ 16.700,05	€ 16.700,05
B1bis)	I.V.A 22% della voce A3			<b>€ 536,06</b>
B2)	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e per la direzione lavori (iva e previdenza inclusa)	€ 10.698,44	€ 10.698,44	€ 10.698,44
B3)	Spese amministrative	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
B4)	Somme a disposizione, imprevisti economie etc per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
B5)	Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso lordo di iva al 22 %)	€ 4.018,68	€ 4.018,68	€ 0,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 38.617,17</b>	<b>€ 38.617,17</b>	<b>€ 27.934,55</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO QE</b>		<b>€ 114.526,50</b>	<b>€ 114.526,50</b>	<b>€ 106.280,49</b>
IMPORTI ECONOMIE QUADRO ECONOMICO DA DESTINARE A INCREMENTO PREZZI ALTRI INTERVENTI				<b>€ 8.046,01</b>

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**Dato atto**, come da relazione del RUP che a conclusione dei lavori si incrementa l'importo delle somme a disposizione delle seguenti somme in quanto non utilizzate:

- € 4.018,68 così della sicurezza Covid (Voce B5)
- € 4.027,33 Voce B4

**Ritenuto**, come da relazione del RUP, di procedere:

- ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto in data **21/11/2022**;

- ad approvare la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori per **"l'intervento di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato"**, costituita dal "Conto finale" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Papini;

- di utilizzare le economie quale importo per le compensazioni previste dal DL n. 50 del 17 maggio 2022, (c.d. Decreto Aiuti);

- di liquidare, con successivo atto di disposizione, all'impresa esecutrice le somme come disposto in premessa;

**Ritenuto pertanto** necessario procedere ad impegnare a favore dell'impresa esecutrice "SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI), l'importo totale pari a **€ 2.972,67** a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024 sul Cap. 22440/4 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) " - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.003 mediante rimodulazione Imp. 2022/510 (somme a disposizione punto B4 del Quadro economico);

**Di mantenere**, giusta nota del RUP le somme a disposizione per coprire altri interventi che non hanno sufficiente copertura finanziaria per le compensazioni previste dal DL n. 50 del 17 maggio 2022, (c.d. Decreto Aiuti) (IMP 2022/509 e 2022/510);

**Dato atto:**

- che il codice CIG è il seguente: 9256672F5F ;
- che il codice CUP dell'intervento è il seguente: I38G21000060003;
- che la Ditta SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI), ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, c.7., della L. 136/2010 come da nota (Prot. n.6857/2022), depositata in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI), come risulta da DURC online Prot\_INPS\_33258384 con scadenza 19/02/2023 e depositato in atti;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: *"i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- 1) **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** della relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 22/11/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
- 3) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso l'Istituto T. Buzzi di Prato, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 21/11/2022;
- 4) **Di dare atto** che il credito che verrà liquidato con successivo atto all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare Esecuzione, ammonta a **€ 95.582,06** iva compresa;
- 5) **Di dare atto** come da relazione del RUP, che l'importo da riconoscere all'impresa quale compensazione straordinaria ai sensi dell'art 26 del DL 50/22 in relazione ai vari SAL e CONTO FINALE emessi, risulta il seguente:

Compensazione DL n.50/2022	€ 2.707,35
Compensazione DL n.50/2022 – riconoscimento al 90%	€ 2.436,61
IVA (22%)	€ 536,06
Importo totale da liquidare	€ 2.972,67

- 6) **Di approvare** il Quadro economico dell'intervento rideterminato, come da relazione del RUP;
- 7) **Di impegnare** a favore dell'impresa esecutrice " SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI), l'importo totale pari a **€ 2.972,67** a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024 sul Cap. 22440/4 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI MPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) " - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.003 mediante rimodulazione dell'Imp. 2022/510 (somme a disposizione punto B4 del Quadro economico);
- 8) **Di mantenere**, giusta nota del RUP le somme a disposizione per coprire altri interventi che non hanno sufficiente copertura finanziaria per le compensazioni previste dal DL n. 50 del 17 maggio 2022, (c.d. Decreto Aiuti) (IMP 2022/509 e 2022/510);
- 9) **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 10) **Di prendere** atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'**Arch. Paolo Ciampolini** dipendente a ruolo dell'Area Tecnica dell'Ente
- 11) **Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice "SICURTECTO S.R.L di Cusano milanino (MI)"

**IL DIRIGENTE**  
*Dott.ssa Bonciolini Rossella*

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2022 U 22440/4 04.02.2	14206	2.972,67

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>CRE_REV 21.11.2022.pdf.p7m</b>	CRE_REV 21.11.2022.pdf.p7m	22/11/2022
5FF98F91ADB140AB9980D590B46FD1C49B951AED73B9CB231A51726D29A78581		
<b>nota RUP_ammissibilità CRE_finaleREV.pdf.p7m</b>	nota RUP_ammissibilità CRE_finaleREV.pdf.p7m	22/11/2022
608B73C889186F626057BE10ECC596C728D1BACDAF16D149A4A0E3AC85F327E0		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>CRE_REV 21.11.2022.pdf.p7m</b>	CRE_REV 21.11.2022.pdf.p7m	22/11/2022
5FF98F91ADB140AB9980D590B46FD1C49B951AED73B9CB231A51726D29A78581		
<b>nota RUP_ammissibilità CRE_finaleREV.pdf.p7m</b>	nota RUP_ammissibilità CRE_finaleREV.pdf.p7m	22/11/2022
608B73C889186F626057BE10ECC596C728D1BACDAF16D149A4A0E3AC85F327E0		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**ROSSELLA BONCIOLINI**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023