

*Al direttore del Servizio Tecnico  
SEDE*


**Oggetto: Lavori per “Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003”. Proposta Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022**

In relazione all'appalto in oggetto, la sottoscritta **Ing. Elisa Gorgaii**, in qualità di Responsabile del Procedimento,

**Visto che**

il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Martino a seguito della conclusione dei lavori del 18/05/2022, ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato;

- il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Martino a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 13480 del 21/11/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da “Conto Finale”, regolarmente sottoscritta in data 22/06//2022 senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, il collaudatore, Ing. Silvia Paoletti ha presentato la documentazione relativa al certificato di collaudo statico regolarmente sottoscritta in data 12/07/2022 e correttamente depositata presso il Genio Civile settore Sismica con protocollo n° 20220080283 del 12/07/2022, nel quale senza eccezione alcuna, si dichiara collaudate le strutture in oggetto ai sensi dell'art.67 D.P.R. 380/01 e p.to 9.1 D.M. 17/01/2018 nei limiti di destinazione d'uso e per i sovraccarichi variabili indicati.
- il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino (nota prot. 14313 del 12/12/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 , regolarmente sottoscritto, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
  - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
  - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
  - sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
  - l'Impresa ha firmato la contabilità, sia in acconto che finale, senza alcuna riserva;
  - l'ammontare dei lavori contabilizzati rientra nelle somme autorizzate;
  - non risultano agli atti cessioni di crediti da parte dell'Impresa né procure o deleghe di terzi;
  - in conformità alle prescrizioni capitolari il certificato di collaudo finale dell'opera è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
  - L'Impresa Acquaviva srl ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di ISERNIA 28602248 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;



- l'importo del conto finale dei lavori e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a netti 553.077,30, da cui detraendo l'importo dei certificati emessi e dell'anticipazione:

| N°            | Data       | Importo netto       |
|---------------|------------|---------------------|
| Anticip.      | 12/02/2021 | € 132.165,66        |
| 1             | 02/08/2021 | € 79.330,00         |
| 2             | 16/11/2021 | € 122.940,00        |
| 3             | 01/03/2022 | € 185.970,00        |
| 4             | 18/05/2022 | € 29.910,00         |
| <b>Totale</b> |            | <b>€ 550.315,66</b> |

Residua il credito netto all'impresa a saldo di **euro 2.761,64**

#### Richiamati:


- l'art 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina GU n.114 del 17-5-2022 (c.d. Decreto Aiuti)*
- La DGRT 630 del 07 06 2022 *Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022*
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)"*

#### Precisato che:

L'art. 26 del DL 17/05/22 prevede che per gli appalti in corso di esecuzione i cui termini di presentazione delle offerte siano scaduti entro il 31 dicembre 2021 e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad un adeguamento degli importi già corrisposti e da corrispondere in sede di liquidazione dei SAL, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo stesso e secondo le indicazioni operative di cui alla DGRT 630/22 e alla Nota Metodologica richiamata in precedenza

#### Accertato che:

- come da Determina n. 725 del 02/10/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia la presentazione delle offerte della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto risulta anteriore al 1/12/2021 e quindi ricompresa all'interno del DL n° 50/2022



- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto MIMS del 04/04/2022 che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in aumento o in diminuzione superiori dell'otto per cento relative al secondo semestre dell'anno 2021;
- il SAL n° 1 (di cui alla DD n° 1231 del 16/09/2021) e il SAL n° 2 (di cui alla DD n° 196 del 08/02/2022), si riferiscono a lavorazioni eseguite dal 1/01/2021 al 31/12/2021 e rientrano nella fattispecie prevista dal D.L. 25/05/2021, n. 73;
- il SAL n° 3 (di cui alla DD n° 486 del 31/03/2022) e il SAL n° 4 (DD n° 1452 del 21/10/2022), si riferiscono a lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e quindi ricomprese all'interno del DL n° 50/2022.

#### Visto che

il direttore di lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Vincenzo Martino, in ottemperanza alle disposizioni del DL 50/2022 ha prodotto la seguente documentazione

- *attestazione DL per maggiori importi dovuti all'aumento prezzi.*

#### Valutato che

come si evince dalla documentazione di dettaglio sopra richiamata e come riepilogato all'interno del Certificato regolare esecuzione, l'importo da riconoscere all'impresa quale compensazione straordinaria ai sensi dell'art 26 del DL 50/22 in relazione ai vari SAL e CONTO FINALE emessi, risulta il seguente:


|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Compensazione DL 50 dell 17/06/22 | € 43.256,22 |
| Iva (22%)                         | € 9.516,37  |
| TOTALE                            | € 52.772,59 |

precisando che gli importi sopra riportati sono stati calcolati con il preziario RT 2022-Luglio, approvato con DGRT 828 del 18/07/2022, come previsto dal DL Aiuti n° 50/2022.

#### Precisato che

ai sensi del DL Aiuti n° 50 del 17/06/2016 I maggiori importi sono finanziati :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti



- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

### Dato atto che

nel caso specifico I maggiori importi possono essere finanziati:

- dal 100% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento,
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
- facendo ricorso al Fondo di cui all' art 26 comma 4 lett b) che a sua volta rimanda al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

### Precisato quindi che


Ai sensi dell'art 26 c 1 del DL n° 50 del 17/06/2022, risulta una disponibilità residua nel Quadro Economico di **13.652,34 €**;

per il restante importo con nota prot.10018 del 30/08/2022 è stata inoltrata da parte della Provincia di Prato istanza di accesso al fondo di cui all'art 26 comma 4 lett b del Dlgs 50/2022. Si specifica che tali somme potranno essere corrisposte dalla stazione appaltante solo a seguito del loro riconoscimento da parte del MIMS e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del Fondo. Con gli importi attribuiti la stazione appaltante procederà all'emissione di un nuovo certificato di pagamento e al pagamento dello stesso, comprensivo degli oneri IVA, entro 30 giorni solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 lettera a) e lettera b) dell'art 26 del DL Aiuti

### Accertato quindi che

- è stato possibile riconoscere all'Impresa Acquaviva srl, mediante l'emissione di un Certificato di Pagamento straordinario, l'importo di **13.652,34 €**, quale incremento prezzi previsto ex art. 26 del D.Lgs 50/2022 così suddivisi:

| CRE STRAORDINARIO |             |
|-------------------|-------------|
| Totale lavori     | € 11.190,44 |
| IVA               | € 2.461,90  |
| TOTALE lordo      | € 13.652,34 |




- all'Impresa Acquaviva srl risultano quindi ancora da liquidare 39.120,25 €

|   |                    |
|---|--------------------|
| INCREMENTO DL AIUTI (compreso IVA)                            | € 52.772,59        |
| Totale liquidabile (compreso IVA)                             | € 13.652,34        |
| <b>Totale da liquidare secondo disponibilità ministeriali</b> | <b>€ 39.120,25</b> |

### Dato atto infine che

- il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale e della compensazione ex DL Aiuti risulta quindi essere il seguente:

| DESCRIZIONE  | IMPORTO PROGETTO APPROVATO det 756/2020 | IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA (al netto del ribasso d'asta) det 1481/2020 | PERIZIA DI VARIANTE 1 (al netto del ribasso d'asta) det 1406/2021 | PERIZIA DI VARIANTE 2 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta) det 295/2022 | PERIZIA DI VARIANTE 3 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta) det 661/2022 | Incremento Compensazione Prezzi det 295/2022 | Incremento compensazione prezzi 2021 - II sem det 1179/2022 | CRE E INCREMENTO AIUTI DL 50/22 |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---------------------------------|
| <b>LAVORI</b>  |   |  |   |  |  |  |   |                                 |
| IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  | € 535.535,49                            | € 394.047,01   | € 459.317,54  | € 491.237,77   | € 494.337,59   | € 494.337,59                                 | € 494.337,59  | € 494.337,49                    |
| COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   | € 33.681,23                             | € 33.681,23  | € 44.252,90   | € 44.252,90  | € 44.252,90  | € 44.252,90                                  | € 44.252,90   | € 44.252,90                     |
| COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO  | € 6.408,06                              | € 6.408,06   | € 6.408,06  | € 6.408,06   | € 6.408,06   | € 6.408,06                                   | € 6.408,06  | € 6.408,06                      |
| COVID-19: INCREMENTO 1,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI A RIBASSO  | € 8.033,03                              | € 5.910,71   | € 6.889,76  | € 7.368,57   | € 7.415,06   | € 7.415,06                                   | € 7.415,06  | € 7.415,06                      |
| COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A RIBASSO  | € 505,22                                | € 505,22   | € 663,79  | € 663,79   | € 663,79   | € 663,79                                     | € 663,79  | € 663,79                        |
| COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPT/ES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)             |   |  |   |  |  | € 20.104,90                                  | € 20.104,90   | € 20.104,90                     |
| COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPT/ES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)-II semestre |   |  |   |  |  |  | € 19.508,18   | € 19.509,18                     |
| DL AIUTI 50/2022 ex art. 26  |   |  |   |  |  |  |   | € 43.256,22                     |
| <b>TOTALE NETTO DEI LAVORI</b>   | <b>€ 584.163,03</b>                     | <b>€ 440.552,23</b>  | <b>€ 517.532,05</b>   | <b>€ 549.931,09</b>  | <b>€ 553.077,40</b>  | <b>€ 573.182,30</b>                          | <b>€ 592.690,48</b>   | <b>€ 635.947,60</b>             |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |   |  |   |  |  |  |   |                                 |
| IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI (A)   | € 128.515,87                            | € 96.921,49  | € 113.857,05  | € 120.984,84   | € 121.677,03   | € 121.677,03                                 | € 121.677,03  | € 121.677,01                    |
| IVA AL 22% SU (A6)   |   |  |   |  |  | € 4.423,08                                   | € 4.423,08  | € 4.423,08                      |
| IVA AL 22% SU (A7)   |   |  |   |  |  |  | € 4.291,80  | € 4.291,80                      |
| IVA AL 22% SU (A7)8  |   |  |   |  |  |  |   | € 9.516,37                      |
| INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)  | € 11.683,26                             | € 11.683,26  | € 11.683,26   | € 11.683,26  | € 11.683,26  | € 11.683,26                                  | € 11.683,26   | € 9.346,61                      |
| SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 22%  | € 73.590,40                             | € 73.590,40  | € 73.590,40   | € 73.590,40  | € 73.590,40  | € 73.590,40                                  | € 73.590,40   | € 67.660,03                     |
| IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%  | € 2.047,44                              | € 177.252,62   | € 83.337,24   | € 43.810,41  | € 39.971,91  | € 15.443,93                                  | € 7.721,97  |                                 |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>€ 215.836,97</b>                     | <b>€ 359.447,77</b>  | <b>€ 282.467,95</b>   | <b>€ 250.068,91</b>  | <b>€ 246.922,60</b>  | <b>€ 226.817,70</b>                          | <b>€ 223.387,54</b>   | <b>€ 216.914,90</b>             |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>  | <b>€ 800.000,00</b>                     | <b>€ 800.000,00</b>  | <b>€ 800.000,00</b>   | <b>€ 800.000,00</b>  | <b>€ 800.000,00</b>  | <b>€ 800.000,00</b>                          | <b>€ 816.078,02</b>   | <b>€ 852.862,50</b>             |



- che si è provveduto all'accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato nel gruppo di lavoro costituito a seguito dell'appalto dei Lavori per l'intervento di "Interventi di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano Via Carmignanesse I lotto", relativamente alla regolare effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati, ai sensi dell'art.10 e dell'art.11 del Regolamento Provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, tenuto conto dei conteggi allegati parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP

### **R I T I E N E**

- ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e lo trasmette all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte della Provincia di Prato quale Stazione Appaltante, del relativo atto di ammissibilità ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- ammissibile la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 – CUP I27H19001950003", costituita dal "Conto finale" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino;
- ammissibile il collaudo statico dei lavori in oggetto e lo trasmette all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte della Provincia di Prato quale Stazione Appaltante, del relativo atto di ammissibilità ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- ammissibile la documentazione relativa alla Contabilità straordinaria ex DL aiuti n° 50/2022 redatta dal Direttore dei Lavori
- di liquidare all'impresa esecutrice le somme come disposto in premessa

Prato 12/12/2022

**IL RUP**  
**Ing. Elisa Gorgai**

**Realizzazione di Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003**

**GRUPPO DI LAVORO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 approvato con DD 1452/2022**

| Importo lavori a base gara         |                              | € 584.163,03 | DETTAGLIO<br>CALCOLO<br>INCENTIVI | 80,00%     | € 9.346,60 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Totale incentivi                   |                              | € 11.683,26  |                                   | 20,00%     | € 2.366,66 |
| Attività                           | Soggetti                     | % Relativa   | % Omogenea                        | IMP.       | TOT.       |
| <b>Fase di Programmazione – 5%</b> |                              |              |                                   |            |            |
| Dirigente                          | Dott.ssa Rossella Bonciolini | 2,00%        |                                   | € 9.346,60 | € 186,93   |
| Collaboratore Tec.                 | Geom. Fabrizio Pelagatti     | 1,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 140,20   |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Cinzia Vannucci     | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Elena Paoli         | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Annalisa Gori       | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| <b>Fase di Verifica – 21%</b>      |                              |              |                                   |            |            |
| R.d.P.                             | Ing. Irene Serrau            | 8,00%        | <b>21,00%</b>                     | € 9.346,60 | € 747,73   |
| Verifica                           | Ing. Irene Serrau            | 10,00%       |                                   | € 9.346,60 | € 934,66   |
| Collaboratore Tec.                 | Geom. Fabrizio Pelagatti     | 1,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 140,20   |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Cinzia Vannucci     | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Elena Paoli         | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Annalisa Gori       | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| <b>Fase di Affidamento – 10%</b>   |                              |              |                                   |            |            |
| R.d.P.                             | SUA Pistoia                  | 4,50%        | <b>10,00%</b>                     | € 9.346,60 | € 420,60   |
| Collaboratore Tec.                 | SUA Pistoia                  | 0,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 46,73    |
| Collaboratore Amm.                 | SUA Pistoia                  | 5,00%        |                                   | € 9.346,60 | € 467,33   |
| <b>Fase di Esecuzione – 64%</b>    |                              |              |                                   |            |            |
| R.d.P.                             | Ing. Irene Serrau            | 7,50%        | <b>64,00%</b>                     | € 9.346,60 | € 701,00   |
| R.d.P.                             | Ing. Elisa Gorgai            | 3,50%        |                                   | € 9.346,60 | € 327,13   |
| Direttore dei Lavori               | incarico esterno             | 27,00%       |                                   | € 9.346,60 | € 2.523,59 |
| Collaboratore Tec.                 | Geom. Fabrizio Pelagatti     | 12,50%       |                                   | € 9.346,60 | € 1.168,33 |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Cinzia Vannucci     | 2,17%        |                                   | € 9.346,60 | € 202,82   |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Elena Paoli         | 2,17%        |                                   | € 9.346,60 | € 202,82   |
| Collaboratore Amm.                 | Dott.ssa Annalisa Gori       | 2,16%        |                                   | € 9.346,60 | € 201,89   |
| Collaudatore                       | incarico esterno             | 7,00%        |                                   | € 9.346,60 | € 654,26   |

| <b>RIEPILOGO</b>         |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Geom. Fabrizio Pelagatti | € 1.448,73        |
| Ing. Irene Serrau        | € 2.383,39        |
| Ing. Elisa Gorgai        | € 327,13          |
| Dott.ssa Cinzia Vannucci | € 296,28          |
| Dott.ssa Elena Paoli     | € 296,28          |
| Dott.ssa Annalisa Gori   | € 295,35          |
| SUA Pistoia              | € 934,66          |
| dirigente                | € 186,93          |
| incarichi esterni        | € 3.177,85        |
| <b>TOTALE</b>            | <b>€ 9.346,60</b> |