



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1786 del 14/12/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - “Lavori per “Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003” Approvazione certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 28.11.2022 mediante il quale, in considerazione dell'avvio del nuovo mandato amministrativo, alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, dalla data di decorrenza dello stesso decreto fino al 31.01.2023;

Visti

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;
- l'Atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;

Richiamati:

- la determina dirigenziale n° 1626/2018 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva/coordinamento sicurezza in fase di progettazione "Realizzazione marciapiedi lungo SP11 in Poggio a Caiano allo Studio Professionale associato Area Progetti – Ing. Lorenzo Bardazzi;
- la Determina Dirigenziale n° 756/2020 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell' "Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) I Lotto" ed adottata determinazione a contrarre
- la Determina Dirigenziale Dirigenziale n. 929/2020 con la quale veniva affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l'intervento di realizzazione marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) all'Ing. Vincenzo Martino;
- la Determina Dirigenziale n° 1481 del 11/11/2020 con la quale venivano affidati i lavori per "Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) I Lotto" all'impresa ACQUAVIVA srl, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS);
- il verbale di consegna dei lavori da parte del Direttore di Lavori Ing. Vincenzo Martino sottoscritto fra le parti in data 11/01/2021;
- la Determina Dirigenziale n° 248/2021 con la quale si procedeva a liquidare le somme corrispondenti all'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale;
- la Determina Dirigenziale n° 1231/2021, con la quale si è provveduto alla liquidazione delle somme corrispondenti al SAL 1;
- la Determina Dirigenziale n° 1406/2021 con la quale si procedeva ad approvare la perizia variante n. 1 in corso d'opera;
- la Determina Dirigenziale n° 196/2022 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle somme corrispondenti al SAL 2;
- la Determina Dirigenziale n° 295/2022 con la quale si procedeva ad approvare la perizia variante n. 2 in corso d'opera;
- la Determina Dirigenziale n° 486/2022 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle somme corrispondenti al SAL 3;
- la Determina Dirigenziale n° 661 del 11/05/2022 con la quale si procedeva ad approvare la perizia variante n. 3 in corso d'opera;
- la Determina Dirigenziale n° 1452/2022 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle somme corrispondenti al SAL 4 e al DL Aiuti;

Precisato che in base a quanto previsto dall'art 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, come nel caso in oggetto, è sempre facoltà dell'amministrazione sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori;

Visto che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Martino a seguito della conclusione dei lavori del 18/05/2022, ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 12 del DM 49/2018 depositato agli atti della provincia di Prato;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Martino a seguito della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato (nota prot 13480 del 21/11/2022) la documentazione relativa alla Contabilità Finale costituita da "Conto Finale", regolarmente sottoscritta in data 22/06/2022 senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;

- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, il collaudatore, Ing. Silvia Paoletti ha presentato la documentazione relativa al certificato di collaudo statico regolarmente sottoscritta in data 12/07/2022 e correttamente depositata presso il Genio Civile settore Sismica con protocollo n° 20220080283 del 12/07/2022, nel quale senza eccezione alcuna, si dichiara collaudate le strutture in oggetto ai sensi dell'art.67 D.P.R. 380/01 e p.to 9.1 D.M. 17/01/2018 nei limiti di destinazione d'uso e per i sovraccarichi variabili indicati.
- il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino (nota prot. 14313 del 12/12/2022) ha prodotto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 , regolarmente sottoscritto, senza eccezione alcuna, dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:
 - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed atti aggiuntivi;
 - i lavori risultano nel complesso eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e sono stati completati in tempo utile;
 - sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità, sia in acconto che finale, senza alcuna riserva;
 - l'ammontare dei lavori contabilizzati rientra nelle somme autorizzate;
 - non risultano agli atti cessioni di crediti da parte dell'Impresa né procure o deleghe di terzi;
 - in conformità alle prescrizioni capitolari il certificato di collaudo finale dell'opera è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
 - L'Impresa Acquaviva srl ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di ISERNIA 28602248 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
 - L'Impresa Acquaviva srl ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di ISERNIA 28602248 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
 - l'importo del conto finale dei lavori e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a netti 553.077,30, da cui detraendo l'importo dei certificati emessi e dell'anticipazione:

N°	Data	Importo netto
Anticip.	12/02/2021	€ 132.165,66
1	02/08/2021	€ 79.330,00
2	16/11/2021	€ 122.940,00
3	01/03/2022	€ 185.970,00
4	18/05/2022	€ 29.910,00
Totale		€ 550.315,66

Residua il credito netto all'impresa a saldo di **euro 2.761,64**

Visto l'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale.

Visto l'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010, secondo cui alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Richiamati:

l'art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui " Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo"

le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa....";

Precisato che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico della Ditta appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;

Vista la relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 12/12/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, dando atto che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile dell'Impresa appaltatrice ACQUAVIVA SRL per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 2.761,64 # IVA esclusa;

Considerato quindi che il quadro economico finale relativo all'appalto a seguito del conto finale e della compensazione ex DL Aiuti risulta quindi essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO det 756/2020	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA (al netto del ribasso d'asta) det 1481/2020	PERIZIA DI VARIANTE 1 (al netto del ribasso d'asta) det 1406/2021	PERIZIA DI VARIANTE 2 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta) det 295/2022	PERIZIA DI VARIANTE 3 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta) det 661/2022	Incremento Compensazione Prezzi det 295/2022	Incremento compensazione prezzi 2021 - II sem det 1179/2022	CRE E INCREMENTO AIUTI DL 50/22
LAVORI								
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 535.535,49	€ 394.047,01	€ 459.317,54	€ 491.237,77	€ 494.337,59	€ 494.337,59	€ 494.337,59	€ 494.337,49
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 33.681,23	€ 33.681,23	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90
COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06
COVID-19: INCREMENTO 1,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI A RIBASSO	€ 8.033,03	€ 5.910,71	€ 6.889,76	€ 7.368,57	€ 7.415,06	€ 7.415,06	€ 7.415,06	€ 7.415,06
COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 505,22	€ 505,22	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79
COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)						€ 20.104,90	€ 20.104,90	€ 20.104,90
COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)-II semestre							€ 19.508,18	€ 19.509,18
DL AIUTI 50/2022 ex art. 26								€ 43.256,22
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 584.163,03	€ 440.552,23	€ 517.532,05	€ 549.931,09	€ 553.077,40	€ 573.182,30	€ 592.690,48	€ 635.947,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI (A)	€ 128.515,87	€ 96.921,49	€ 113.857,05	€ 120.984,84	€ 121.677,03	€ 121.677,03	€ 121.677,03	€ 121.677,01
IVA AL 22% SU (A6)						€ 4.423,08	€ 4.423,08	€ 4.423,08
IVA AL 22% SU (A7)							€ 4.291,80	€ 4.291,80
IVA AL 22% SU (A7)8								€ 9.516,37
INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 9.346,61
SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 22%	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 67.660,03
IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%	€ 2.047,44	€ 177.252,62	€ 83.337,24	€ 43.810,41	€ 39.971,91	€ 15.443,93	€ 7.721,97	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 215.836,97	€ 359.447,77	€ 282.467,95	€ 250.068,91	€ 246.922,60	€ 226.817,70	€ 223.387,54	€ 216.914,90
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 816.078,02	€ 852.862,50

Richiamati:

- l'art 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina GU n.114 del 17-5-2022 (c.d. Decreto Aiuti)*
- La DGRT 630 del 07 06 2022 *Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022*
- L'Atto del Presidente della Provincia di Prato n° 53 del 16/06/2022 *Approvazione della "NOTA METODOLOGICA per l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL n° 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)".*

Visto come da nota del Rup, che:

- come da Determina n. 725 del 02/10/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia la presentazione delle offerte della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto risulta anteriore al 1/12/2021 e quindi ricompresa all'interno del DL n° 50/2022
- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto MIMS del 04/04/2022 che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in aumento o in diminuzione superiori dell'otto per cento relative al secondo semestre dell'anno 2021;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- il SAL n° 1 (di cui alla DD n° 1231 del 16/09/2021) e il SAL n° 2 (di cui alla DD n° 196 del 08/02/2022), si riferiscono a lavorazioni eseguite dal 1/01/2021 al 31/12/2021 e rientrano nella fattispecie prevista dal D.L. 25/05/2021, n. 73;
- il SAL n° 3 (di cui alla DD n° 486 del 31/03/2022) e il SAL n° 4 (DD n° 1452 del 21/10/2022), si riferiscono a lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e quindi ricomprese all'interno del DL n° 50/2022.
- il direttore di lavori e coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione Ing. Vincenzo Martino, in ottemperanza alle disposizioni del DL 50/2022 ha prodotto la seguente documentazione:
 - *attestazione DL per maggiori importi dovuti all'aumento prezzi.*

Valutato che come da relazione del RUP, l'importo da riconoscere all'impresa quale compensazione straordinaria ai sensi dell'art 26 del DL 50/22 in relazione ai vari SAL e CONTO FINALE emessi, risulta il seguente:

Compensazione DL 50 dell 17/06/22	€ 43.256,22
Iva (22%)	€ 9.516,37
TOTALE	€ 52.772,59

precisando che gli importi sopra riportati sono stati calcolati con il preziario RT 2022-Luglio, approvato con DGRT 828 del 18/07/2022, come previsto dal DL Auiti n° 50/2022

Precisato che ai sensi del DL Aiuti n° 50 del 17/06/2016 I maggiori importi sono finanziati :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Dato atto che, come da allegata relazione, nel caso specifico i maggiori importi possono essere finanziati:

- dal 100% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento,
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
- facendo ricorso al Fondo di cui all' art 26 comma 4 lett b) che a sua volta rimanda al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Preso atto, come da allegata relazione che:

- ai sensi dell'art 26 c 1 del DL n° 50 del 17/06/2022, risulta una disponibilità residua nel Quadro Economico di **13.652,34 €**;
- per il restante importo con nota prot.10018 del 30/08/2022 è stata inoltrata da parte della Provincia di Prato istanza di accesso al fondo di cui all'art 26 comma 4 lett b del Dlgs 50/2022. Si specifica che tali somme potranno essere corrisposte dalla stazione appaltante solo a seguito del loro riconoscimento da parte del MIMS e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del Fondo. Con gli importi attribuiti la stazione appaltante procederà all'emissione di un nuovo certificato di pagamento e al pagamento dello stesso, comprensivo degli oneri IVA, entro 30 giorni solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 lettera a) e lettera b) dell'art 26 del DL Aiuti;
- è stato possibile riconoscere all'Impresa Acquaviva srl, mediante l'emissione di un Certificato di Pagamento straordinario, l'importo di **13.652,34 €**, quale incremento prezzi previsto ex art. 26 del D.Lgs 50/2022 così suddivisi:

CRE STRAORDINARIO	
Totale lavori	€ 11.190,44
IVA	€ 2.461,90
TOTALE lordo	€ 13.652,34

Dato atto che:

- che il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **8407720E05**;
- che il codice CUP dell'intervento è: **I27H19001950003**;
- che il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488201900018**;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall'INAIL_35184419 con scadenza al 20/02/2023;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n.10474 del 27/10/2020, depositata in atti;

Accertato quindi che all'Impresa Acquaviva srl risultano quindi ancora da liquidare 39.120,25 €

INCREMENTO DL AIUTI (compreso IVA)	€ 52.772,59
Totale liquidabile (compreso IVA)	€ 13.652,34
Totale da liquidare secondo disponibilità ministeriali	€ 39.120,25

Accertata la regolarità delle procedure eseguite ai sensi delle norme di legge;

Preso atto, come da allegata relazione del RUP che si è provveduto all'accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato nel gruppo di lavoro costituito a seguito dell'appalto dei Lavori per l'intervento di "Interventi di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano Via Carmignanese I lotto", relativamente alla regolare effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati, ai sensi dell'art.10 e dell'art.11 del Regolamento Provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, tenuto conto dei conteggi allegati parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, così come da allegata relazione, di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la Contabilità Finale e del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa appaltatrice ACQUAVIVA SRL;

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto**, approvandola, della relazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciata dal RUP in data 31/11/2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
- 3) **Di prendere atto** della Contabilità Finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori per "Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003";
- 4) **Di approvare** la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei "Lavori per "Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003", costituita dal "Conto finale" e dalla "Relazione di accompagnamento al Conto finale", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino, professionista incaricato dall'Ente, sottoscritta in data 22/06/2022 senza eccezione alcuna dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento;
- 5) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori per "Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003", redatto dal Direttore dei Lavori, allegato al presente provvedimento e sottoscritto in data 12/12/2022 senza eccezione alcuna dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del procedimento,
- 6) **Di dare** atto che l'importo di € 17.021,54 relativo al conto finale risulta coperto nella seguente maniera:
 - per € 7.721,97 dalla voce B_4 sull'imp. 2019/668/5;
 - per € 5.930,37 dalla voce B_3 sull'imp. 2019/668/8;
 - per € 3.369,20 sull'imp. 2016/668/10;
- 7) **Di procedere pertanto** alla rimodulazione degli impegni 2019/668/5 e 2019/668/8 – cap. 26010/24, formalizzando la somma complessiva di € 13.652,34, a favore della ditta appaltatrice;
- 8) **Di dare atto** che si procederà a corrispondere la somma di € 39.120,25 solo a seguito del loro riconoscimento da parte del MIMS e nella misura dallo stesso proporzionalmente

attribuita in caso di insufficienza del Fondo. Con gli importi attribuiti la stazione appaltante procederà all'emissione di un nuovo certificato di pagamento e al pagamento dello stesso, comprensivo degli oneri IVA, entro 30 giorni solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 lettera a) e lettera b) dell'art 26 del DL Aiuti

9) **Di dare atto :**

- dell'art 102 comma 5 del Dlgs 50/2016, secondo cui *“Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”*
- delle riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: *“...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...”;*
- che, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione che viene approvato con il presente provvedimento, rimangono comunque a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri previsti dall'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art 216 c. 16 del Dlgs 50/2016;

10) **Di dare atto** che, in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa appaltatrice è tenuta, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;

11) **Di dare atto che** si è provveduto all'accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato nel gruppo di lavoro costituito a seguito dell'appalto dei Lavori per l'intervento di "Interventi di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano Via Carmignanese I lotto", relativamente alla regolare effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati, ai sensi dell'art.10 e dell'art.11 del Regolamento Provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, tenuto conto dei conteggi allegati parte integrante e sostanziale;

12) **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

13) **Di prendere atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Elisa Gorgai del Servizio Viabilità e Ambiente della Provincia di Prato;

14) **Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice ACQUAVIVA SRL;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 26010/24 10.05.2		7.721,97
Diminuzione	2022 U 26010/24 10.05.2		5.930,37
Sub Impegno	2022 U 26010/24 10.05.2	13555	13.652,34

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
nota RUP_ammissibilità CRE_finale_allegati_signed.pdf	nota RUP_ammissibilità CRE_finale_allegati_signed.pdf	13/12/2022
33A6A3CB3845CECE07F2C1832F7A41DD1A74A7354D8539F39589189CC4BB2DCA		
20221212122131_CERTIFICATI_MATERIALI.pdf.p7m	20221212122131_CERTIFICATI_MATERIALI.pdf.p7m	13/12/2022
FED658955D6B7BC9AF39E31F65FE46170F31FC8BC240A226508564B55D33E5A6		
20221212122131_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE_DEFINITIVO.pdf.p7m	20221212122131_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE_DEFINITIVO.pdf.p7m	13/12/2022
E669534EAA846B75B5BCC622E93D61F17E0DBBC5F5C903EF5975C881CCC980FE		
20221212122132_COLLAUDO_OPERE_SP11_PROVINCIA_DI_PRATO.pdf.p7m	20221212122132_COLLAUDO_OPERE_SP11_PROVINCIA_DI_PRATO.pdf.p7m	13/12/2022
3ADD4CD5A2D272BA1473608D5387077EB0A62BD72AFB1DD8DBBAE82E9CB3A9CD		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
nota RUP_ammissibilità CRE_finale_allegati_signed.pdf	nota RUP_ammissibilità CRE_finale_allegati_signed.pdf	13/12/2022
33A6A3CB3845CECE07F2C1832F7A41DD1A74A7354D8539F39589189CC4BB2DCA		
20221212122131_CERTIFICATI_MATERIALI.pdf.p7m	20221212122131_CERTIFICATI_MATERIALI.pdf.p7m	13/12/2022
FED658955D6B7BC9AF39E31F65FE46170F31FC8BC240A226508564B55D33E5A6		
20221212122131_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE_DEFINITIVO.pdf.p7m	20221212122131_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE_DEFINITIVO.pdf.p7m	13/12/2022
E669534EAA846B75B5BCC622E93D61F17E0DBBC5F5C903EF5975C881CCC980FE		
20221212122132_COLLAUDO_OPERE_SP11_PROVINCIA_DI_PRATO.pdf.p7m	20221212122132_COLLAUDO_OPERE_SP11_PROVINCIA_DI_PRATO.pdf.p7m	13/12/2022
3ADD4CD5A2D272BA1473608D5387077EB0A62BD72AFB1DD8DBBAE82E9CB3A9CD		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023