



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 177 del 04/02/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto Tecnico e Professionale "P. Dagomari" di Prato. Integrazione approvazione CRE e Quadro Economico integrato. Impegno di spesa. CIG 853705262C CUP: I39E20000600003. CUI:L92035800488202000023**

#### IL DIRETTORE DELL'AREA

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019
- il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

- l'Atto del Presidente della Provincia di Prato n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022";

**Premesso che:**

- con determinazione n. 666 del 11/06/2020 veniva stabilito di affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valut. progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio all'Ing. Tiziana Cecconi;
- con determinazione n. 1845 del 18/12/2020 avente ad oggetto "Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto Tecnico e Professionale "P.Dagomari" Prato. CIG: 853705262C CUP:I39E20000600003. CUI:L92035800488202000023. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa.", venivano affidati alla i lavori e veniva effettuato impegno di spesa a favore della Ditta Giuliano Srl;
- con determinazione n. 1140 del 25/08/2021 avente ad oggetto " Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valutazione progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato. – Affidamento servizi tecnici suppletivi all'Ing. Tiziana Cecconi di Prato - CIG: ZE32D2DD16." con la quale veniva stabilito, tra l'altro, di conferire l'incarico di servizi tecnici suppletivi per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, valutazione progetto VVF, SCIA VVF per l'intervento di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), e art. 31, c. 8, del D. Lgs. 50/2016 all'Ing. Tiziana Cecconi, per un importo complessivo di € 6.217,12 di cui € 4.900,00 per onorario, € 196,00 per contribuzione INARCASSA (4%) ed € 1.121,12 per Iva al 22%;
- con determinazione n. 1178 del 02/09/2021 avente ad oggetto "Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto Tecnico e Professionale "P. Dagomari" di Prato. Approvazione perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa" si è provveduto fra l'altro ad approvare la perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati ivi allegati;

**Dato atto che:**

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 02/02/2021, REG\_N.7 del 02/02/2021;
- il Responsabile del Procedimento con nota del 12/02/2021 autorizzava il Direttore dei Lavori, Ing. Tiziana Cecconi alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;
- in data 12/02/2021 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

**Vista** la nota della Impresa Giuliano srl acquisita con Prot. n. 14223 del 07/12/2021 avente ad oggetto "*istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021*",

**Considerato che:**

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

**Dato atto** che con determinazione n. 1798 del 20/12/2021 si approvava il CRE e si dichiarava l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, del Certificato di regolare esecuzione (CRE), emesso dall'Ing. Tiziana Cecconi;

**Vista** la relazione, sottoscritta dal RUP **Ing. Irene Serrau**, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si richiama:

- la documentazione giustificativa prodotta dalla Impresa Giuliano srl a corredo della istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ricevuta con prot. 14223 del 07/12/2021;

- la nota prot. 14314 del 09/12/2021 dello stesso RUP in cui si richiede al DL-Direttore lavori Ing. Tiziana Cecconi di provvedere alla verifica e al calcolo delle compensazioni in base a quanto riportato nelle modalità operative del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e del DM 11/11/2021;

- la documentazione trasmessa del DL-Direttore lavori Ing. Tiziana Cecconi con nota prot. 14909 del 23/12/2021 relativa all'accertamento delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario e al calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore con cui si determina l'ammontare della compensazione da presentare alla stazione appaltante; pari ad un importo netto di € 17.410,40 oltre IVA di legge ovvero complessivi € 21.240,69;

**Preso atto** come da allegata relazione:

- della documentazione giustificativa prodotta dalla Impresa Giuliano srl a corredo della istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ricevuta con prot. 14223 del 07/12/2021 e della documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori con prot. 14909 del 23/12/2021 e ritenuti ammissibili i conteggi effettuati dal Direttore Lavori

- attestato l'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui all'art. 1 del DM MIMS del 30/09/2021 pubblicato in GU n. 258 del 28/10/2021, che l'Impresa Giuliano srl appartiene alla categoria b) "media impresa" per le categorie SOA OG1 e OG11 e alla categoria a) "piccola impresa" per le categorie SOA OS28;

- considerato che il quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito delle somme a compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili risulta come di seguito riportato:

- verificata l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico dell'intervento in oggetto;

QUADRO ECONOMICO FINALE INTEGRATO						
		PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	AGGIUD + BONIFICA Dlgs 152/2006	VARIANTE SUPPLETIVA	CRE integrato
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>	<b>€ 259.017,63</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 221.755,25</b>	<b>€ 239.087,16</b>
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso A2)	€ 252.795,67				
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA		27,31%	27,31%	27,31%	27,31%
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.671,85
A2	Oneri per la sicurezza covid 19 – Delibera RT 645 costi aggiuntivi	€ 3.735,90	€ 3.735,90			
A3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96
					€ 31.782,95	€ 31.782,95
A4	COMPENSAZIONE PREZZI					€ 17.410,40
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 113.982,37</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 147.097,88</b>	<b>€ 146.937,51</b>
B1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI (A)	€ 56.983,88	€ 41.793,91	€ 41.793,91	€ 48.786,16	€ 48.768,88
B1.1	IVA AL 22% SU (A4)					€ 3.830,29
B2	BONIFICA DLGS 152/2006 (compreso iva)			€ 35.096,11	€ 35.096,11	€ 35.096,11
B3	SPESE TECNICHE (compreso iva e cassa)	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 57.960,26	€ 55.022,95
B4	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 4.144,28
B5	SPESE PUBBLICITA	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
<b>C</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 6 del CSA (iva inclusa)		<b>€ 58.868,87</b>	<b>€ 23.772,76</b>		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 373.000,00</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 368.853,13</b>	<b>€ 386.024,67</b>

- richiamato l'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che recita: “[...] Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

**Ritenuto pertanto** opportuno, prendendo atto ed approvando la Relazione sottoscritta dal RUP Ing. Irene Serrau di:

- integrare l'approvazione del CRE approvato con Determina n. 1798 del 20/12/2021 con l'inserimento del Quadro economico rideterminato in base alle risultanze dell'importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),
- prendere atto e approvare il Quadro economico dell'intervento rideterminato;
- disporre l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma e dall'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, per poter provvedere ad effettuare il relativo pagamento compensazione prezzi a favore della Impresa Giuliano srl per un importo netto pari a **€ 17.410,40 oltre IVA di legge** ovvero complessivi **€ 21.240,69**;

**Rilevato che** a seguito dell'espletamento della procedura relativa all'Intervento di sostituzione della copertura del Liceo N. Copernico di Prato:

- con Det. n. 977 del 16/07/2021 avente ad oggetto “ Intervento di sostituzione della copertura del liceo Copernico di Prato -. Approvazione stato finale / C.R.E. collaudo”, si è provveduto ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori;
- sono state accantonate le risorse che si sono rese disponibili sull'imp. n. 2020/224/4 del Cap. 22440/15 “Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici” nel rispetto delle procedure

contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021;

- la somma necessaria per effettuare il pagamento compensazione prezzi, di cui al sopra citato Decreto, a favore della Ditta Giuliano srl per un importo netto pari a **€ 17.410,40 oltre IVA di legge** ovvero complessivi **€ 21.240,69**, trova pertanto copertura sull'imp. n. 2020/224/4 del Cap. 22440/15;

**Ritenuto pertanto** necessario procedere a prendere impegno di spesa a favore della Ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027 via Limitone 13, C.F. e P.I. 06220891219, a valere sull'esercizio provvisorio, rimodulando l'imp. 2020/224/4 del Cap. 22440/15 "Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici" della somma di **€ 21.240,96**;

**Dato atto** che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **853705262C**;
- il codice CUP dell'intervento è: **I39E20000600003**;
- il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488202000023**;
- la ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027 via Limitone 13, C.F. e P.I. 06220891219 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line INPS\_28213674 con scadenza il 14.02.2022;
- la ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027 via Limitone 13, C.F. e P.I. 06220891219 ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota Prot. Prov. n° 12868 del 17/12/2020 depositata in atti;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*";

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto**, approvandola, della relazione, sottoscritta dal RUP **Ing. Irene Serrau**, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto ed approvare:**

-l'integrazione del CRE approvato con Determina n. 1798 del 20/12/2021 con l'inserimento del Quadro economico rideterminato in base alle risultanze dell'importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),

- il Quadro economico dell'intervento rideterminato, come da relazione del RUP;

4. **Di impegnare** a favore della Ditta Giuliano srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), 80027 via Limitone 13, C.F. e P.I. 06220891219 a valere sull'esercizio provvisorio, la somma di € **21.240,96** rimodulando l'imp. 2020/224/4 del Cap. 22440/15 "Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici";
5. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. **Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. **Irene Serrau**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;
7. **Di partecipare** il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
8. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

## IL DIRIGENTE

***Dott.ssa Rossella Bonciolini***

### Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 22440/15 04.02.2		21.240,96
Sub Impegno	2022 U 22440/15 04.02.2	13076	21.240,96

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

#### Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
9631602D5C853830EE1988F0A9E0C4B08CE302E64CB03BD85EE6B0F5337AE9B0	Relazione RUP CRE integrato + allegato.pdf.p7m	Relazione RUP CRE integrato + allegato.pdf.p7m	03/02/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

## Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Relazione RUP CRE integrato + allegato.pdf.p7m</b>	Relazione RUP CRE integrato + allegato.pdf.p7m	03/02/2022
9631602D5C853830EE1988F0A9E0C4B08CE302E64CB03BD85EE6B0F5337AE9B0		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023