

Al Direttore dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: “Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, sulla S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano”. CUP I57H18001840001 – Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 _II Semestre

PREMESSO che


- con determinazione dirigenziale n° 1632 del 30/11/2020 contratto REP 02 del 02/07/2021 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto alla RTI “ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL”, per l’importo dei lavori pari ad € 386.578,31 (IVA ed Oneri compresi);
- in data 10/05/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ha provveduto alla consegna dei lavori all’ RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING
- con determina dirigenziale n. 259 del 18/02/2022 è stato approvato il CRE e il collaudo statico dei lavori in oggetto

RICHIAMATI

- la Legge del 23/07/2021 n. 106 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* ed in particolare l’ art 1-septies
- Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021 *Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.*
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234. *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* all’art 398
- DECRETO 4 aprile 2022 *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (GU n.110 del 12-5-2022)*

PRECISATO quindi che

- A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106 ed esteso a tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234., all’articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto MIMS del 04/04 /2022 che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in aumento o in diminuzione superiori dell’otto per cento relative al secondo semestre dell’anno 2021,
- Per il II semestre 2021, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 30 giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.



- Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo le indicazioni contenute all'interno della circolare MIMS del 25/11/2021, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione

RILEVATO che

Con nota prot 6247 del 26/05/2022 l'impresa esecutrice ha presentato regolare istanza per la compensazione dei lavori eseguiti nel secondo semestre 2021

ACCERTATO che

- l'istanza presentata dall'impresa risulta corretta per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione
- il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ai sensi del punto 2.3 Circolare Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Decreto 4 aprile 2022, ha presentato (nota prot prov .8442 del 14.07.2022) una relazione sulla compensazione prezzi del 2° semestre 2021 dalla quale si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari a € 7.297,05 oltre IVA pari a € 1.605,35 per un importo totale pari a €8.902,40

RITENUTA

ammissibile e condivisibile la relazione prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli di cui alla nota prot prov .8442 del 14.07.2022 e che pertanto risulta necessario assumere il relativo provvedimento nei confronti dell'impresa esecutrice "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL"

PRECISATO CHE


ai sensi dell'articolo 1-septies della Legge del 23/07/2021 n. 106 e s.m.i, le somme delle relative alla compensazione possono essere ricavate :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7-8,

PRESO ATTO che

dal quadro economico relativo al CRE approvato con la determina dirigenziale n. 259 del 18/02/2022, risultavano economie per € 38.587,88 che venivano appositamente accantonate per le compensazioni dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),

con determinazione nr. 948/2022 si è provveduto a rimodulare l'importo di € 38.587,88 assumendo impegno a favore Ing Saveli Carlo per l'analisi compensazione prezzi



VALUTATO

quindi che le economie di cui alla determina 259 del 18/02/2022 sono sufficienti per coprire l'intera compensazione senza far ricorso al altre fonti di finanziamento

PRECISATO CHE

il quadro economico relativo al CRE e approvato con determina 259 del 18/02/2022, a seguito della suddetta compensazione possa essere modificato come riportato nella tabella seguente, dal quale risultano quindi economie per € 28.480,12

QUADRO ECONOMICO						
		Approvato det 689/2020	Approvato det 1632/2020	VARIANTE n°1	CRE	Compensazioni DL n°106/2021
A	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	335.410,58	316.867,47	329.077,39	329.077,39	329.077,39
A1	Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	254.015,14				
	ribasso offerto in sede di gara (7,30%)					
A1_a	totale al netto del ribasso		235.472,03	235.472,03	235.472,03	
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	81.395,44	81.395,44	81.395,44	81.395,44	
A3	Importo lavori perizia di variante n°1			12.209,92	12.209,92	
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza perizia di variante n°1			-	-	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	214.589,42	233.132,53	220.922,61	182.334,73	182.334,73
B1	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: su lavori	73.790,33	69.710,84	72.397,03	72.397,03	
B2	Incentivi dipendenti della PA	5.366,57	5.366,57	5.366,57	5.366,57	
B3	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tec-amm, ed altri eventuali collaudi specialistici	4.880,00	4.880,00	7.000,00	7.000,00	
B4	spese tecniche progettazione (inclusa cassa e IVA)	49.597,39	49.597,39	49.597,39	49.597,39	
B4_a	Spese tecniche suppletive (IVA INCLUSA)			17.000,00	15.635,30	
B5	spese tecniche collaudo (inclusa cassa e IVA)	4.500,00	4.500,00	4.428,11	4.428,11	
B6	spese per smontaggio/montaggio ponteggio art 1.3 CSA (IVA inclusa) - opzione 1	19.324,80	19.324,80			
B7	Costi della sicurezza per COVID-19 da CSA (IVA inclusa) - opzione 2	14.350,03				
B7_a	Costi della sicurezza per misure Anticovid da DGRT 645/2020 (IVA INCLUSA) - opzione 2		10.891,33	10.891,33	10.891,33	
B8	Bypass acquedotto + allacciamenti vari	17.080,00	17.080,00	17.019,00	17.019,00	
B9	Imprevisti lavorazioni (IVA INCLUSA)	25.700,30				
B9_a	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 1.7 del CSA (IVA inclusa)		51.781,60	37.223,18	-	
C	Economie	-	-	-	38.587,88	
D1	Compensazioni DL 106/2021 (lavori secondo semestre) IVA inclusa					8.902,40
D2	Incarico professionale per verifica compensazioni (IVA e previdenza inclusi)					1.205,36
E	Economie post compensazione					28.480,12
	TOTALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP


RITIENE

Ammissibile la relazione sulla compensazione dei prezzi prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli come richiamata in premessa

PROPONE

al Dirigente dell'Area Tecnica competente di

- integrare l'approvazione del CRE approvato con Determina n. 259 del 18/02/2022 con l'inserimento del Quadro economico rideterminato in base alle risultanze dell'importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per



fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),

- assumere il relativo provvedimento, ed impegnare la somma di € 7.297,05 oltre IVA pari a € 1.605,35 per un importo totale pari a €8.902,40 a favore dell'impresa esecutrice "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL" dei lavori "Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, sulla S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano". CUP I57H18001840001, quale Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021_II semestre
- approvare il nuovo quadro economico come riportato sopra
- di accantonare le economie quale importo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., e dal DL cd Aiuti n° 50 del 17/06/2022

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 18/07/2022

Il RUP

Ing. Luca Pagni

*Firmato digitalmente**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato da:

PAGNI LUCA

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022