



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1025 del 18/07/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, sulla S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano". CUP – Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021 _Il Semestre. Impegno di spesa a favore della RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING. CIG 8453980CFB CUP: I57H18001840001.**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal *decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;*
- dal *decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente.*

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Il variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 15 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Il variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione".

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1632 del 30/11/2020 contratto REP 02 del 02/07/2021 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto alla RTI "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL", per l'importo dei lavori pari ad € 386.578,31 (IVA ed Oneri compresi);
- in data 10/05/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ha provveduto alla consegna dei lavori all' RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING
- con determina dirigenziale n. 259 del 18/02/2022 è stato approvato il CRE e il collaudo statico dei lavori in oggetto

Richiamati

- la Legge del 23/07/2021 n. 106 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* ed in particolare l' art 1-septies
- Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021 *Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.*
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* all'art 398
- DECRETO 4 aprile 2022 *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (GU n.110 del 12-5-2022)*

Precisato che

- A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106 ed esteso a tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234., all'articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto MIMS del 04/04 /2022 che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in aumento o in diminuzione superiori dell'otto per cento relative al secondo semestre dell'anno 2021,
- Per il II semestre 2021, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 30 giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
- Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo le indicazioni contenute all'interno della circolare MIMS del 25/11/2021, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione

Vista la nota Prot 6247 del 26/05/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha presentato regolare istanza per la compensazione dei lavori eseguiti nel secondo semestre 2021;

Vista la relazione, sottoscritta dal RUP Ing. Luca Pagni, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si ricava che:

- l'istanza presentata dall'impresa risulta corretta per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione
- il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ai sensi del punto 2.3 Circolare Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Decreto 4 aprile 2022, ha presentato (nota prot prov 8442 del 14/07/2022) una relazione sulla compensazione prezzi del 2° semestre 2021 dalla quale si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari a € **7.297,05** oltre IVA pari a € **1.605,35** per un importo totale pari a € **8.902,40**

Preso atto come da allegata relazione della ammissibilità della relazione prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli di cui alla nota prot prov 8442 del 14/07/2022 e che pertanto risulta necessario assumere il relativo provvedimento nei confronti dell'impresa esecutrice "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL";

Precisato che ai sensi dell'articolo 1-septies della Legge del 23/07/2021 n. 106 e s.m.i, le somme delle relative alla compensazione possono essere ricavate :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7-8,

Preso atto altresì, come da allegata relazione, che:

- dal quadro economico relativo al CRE approvato con la determina dirigenziale n. 259 del 18/02/2022, risultavano economie per € 38.587,88 di cui € 37.223,18 che venivano appositamente accantonate per le compensazioni dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25) ed € 1364,70 confluente in avanzo al fine dell'eventuale applicazione per le compensazioni prezzi;

- con determinazione nr. 948/2022 si è provveduto a rimodulare l'importo di € 38.587,88 assumendo impegno a favore Ing Savelli Carlo per l'analisi compensazione prezzi

- le economie di cui alla determina 259 del 18/02/2022 sono sufficienti per coprire l'intera compensazione senza far ricorso ad altre fonti di finanziamento;

- il quadro economico relativo al CRE e approvato con determina 259 del 18/02/2022, a seguito della suddetta compensazione possa essere modificato come riportato nella tabella seguente, dal quale risultano quindi economie per € 28.480,12:

QUADRO ECONOMICO						
		Approvato det 689/2020	Approvato det 1632/2020	VARIANTE n°1	CRE	Compensazioni DL n°106/2021
A	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	335.410,58	316.867,47	329.077,39	329.077,39	329.077,39
A1	Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	254.015,14				
	ribasso offerto in sede di gara (7,30%)					
A1_a	totale al netto del ribasso		235.472,03	235.472,03	235.472,03	
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	81.395,44	81.395,44	81.395,44	81.395,44	
A3	Importo lavori perizia di variante n°1			12.209,92	12.209,92	
A4	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza perizia di variante n°1			-	-	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	214.589,42	233.132,53	220.922,61	182.334,73	182.334,73
B1	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: su lavori	73.790,33	69.710,84	72.397,03	72.397,03	
B2	Incentivi dipendenti della PA	5.366,57	5.366,57	5.366,57	5.366,57	
B3	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tec-amm, ed altri eventuali collaudi specialistici	4.880,00	4.880,00	7.000,00	7.000,00	
B4	spese tecniche progettazione (inclusa cassa e IVA)	49.597,39	49.597,39	49.597,39	49.597,39	
B4_a	Spese tecniche suppletive (IVA INCLUSA)			17.000,00	15.635,30	
B5	spese tecniche collaudo (inclusa cassa e IVA)	4.500,00	4.500,00	4.428,11	4.428,11	
B6	spese per smontaggio/montaggio ponteggio art 1.3 CSA (IVA inclusa) - opzione 1	19.324,80	19.324,80			
B7	Costi della sicurezza per COVID-19 da CSA (IVA inclusa) - opzione 2	14.350,03				
B7_a	Costi della sicurezza per misure Anticovid da DGRT 645/2020 (IVA INCLUSA) - opzione 2		10.891,33	10.891,33	10.891,33	
B8	Bypass acquedotto + allacciamenti vari	17.080,00	17.080,00	17.019,00	17.019,00	
B9	Imprevisti lavorazioni (IVA INCLUSA)	25.700,30				
B9_a	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 1.7 del CSA (IVA inclusa)		51.781,60	37.223,18	-	
C	Economie	-	-	-	38.587,88	
D1	Compensazioni DL 106/2021 (lavori secondo semestre) IVA inclusa					8.902,40
D2	Incarico professionale per verifica compensazioni (IVA e previdenza inclusi)					1.205,36
E	Economie post compensazione					28.480,12
	TOTALE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Ritenuto pertanto opportuno, prendendo atto ed approvando la Relazione sottoscritta dal RUP Ing. Luca Pagni di:

- integrare l'approvazione del CRE approvato con Determina n. 259 del 18/02/2022 con l'inserimento del Quadro economico rideterminato in base alle risultanze dell'importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),
- assumere il relativo provvedimento, ed impegnare la somma di € 7.297,05 oltre IVA pari a € 1.605,35 per un importo totale pari a € 8.902,40 a favore dell'impresa esecutrice "ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL" dei lavori "Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, sulla S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano". CUP 157H18001840001, quale Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021_II semestre
- approvare il nuovo quadro economico come riportato sopra;
- di accantonare le economie quale importo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., e dal DL cd Aiuti n° 50 del 17/06/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Ritenuto pertanto necessario procedere a prendere impegno di spesa a favore della Ditta ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL”, a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024, rimodulando l’imp. 2020/648 del Cap. 26010/25 avente ad oggetto “SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone” (v.cp. 797) P.F./SIOPE 2.02.01.09.012 della somma di € **8.902,40** quale Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021_II semestre;

Dato atto che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8453980CFB;
- il codice CUP dell’intervento è: I57H18001840001
- il codice CUI dell’intervento è L92035800488202000007 come da Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 29/06/2020
- l’impresa ROSI LEOPOLDO S.P.A risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_33876901 con scadenza il 08/11/2022;
- l’impresa CMB ENGINEERING SRL risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_32747280 con scadenza 26/08/2022;
- l’impresa ROSI LEOPOLDO S.P.A, in qualità di mandataria, ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 11622 del 24/11/2020)

Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*”;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012”

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto**, approvandola, della relazione, sottoscritta dal RUP **Ing. Luca Pagni**, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto ed approvare:**

l’integrazione del CRE approvato con Determina n. 259 del 18/02/2022 con l’inserimento del Quadro economico rideterminato in base alle risultanze dell’importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall’appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2021, l’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),

- il Quadro economico dell’intervento rideterminato, come da relazione del RUP;

4. **Di impegnare** a favore della Ditta ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING SRL”, a valere sul Bilancio di Previsione 2022/2024, rimodulando l’imp. 2020/648 del Cap. 26010/25 avente ad oggetto “SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone” (v.cp. 797) P.F./SIOPE 2.02.01.09.012 la somma di € **8.902,40** quale Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021_II semestre;
5. **Di accantonare** le economie quale importo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione secondo quanto disposto dall’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), e s.m.i., e dal DL cd Aiuti n° 50 del 17/06/2022 dando atto che a seguito del presente atto ammontano come precisato nelle premesse del presente atto;
6. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
7. **Di dare atto** infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. **Luca Pagni**, dipendente in ruolo del Servizio Viabilità e Ambiente dell’Ente;
8. **Di partecipare** il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
9. **Di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2022 U 26010/25 10.05.2	12990	8.902,40

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
rel RUP impegno ROSI_rev C 18 7.pdf.p7m	rel RUP impegno ROSI_rev C 18 7.pdf.p7m	18/07/2022
D0721010B26D24E5883CC2BB0E6BC1B17CCC0B4D9BFA1808442590EBA6A825E0		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
rel RUP impegno ROSI_rev C 18 7.pdf.p7m	rel RUP impegno ROSI_rev C 18 7.pdf.p7m	18/07/2022
D0721010B26D24E5883CC2BB0E6BC1B17CCC0B4D9BFA1808442590EBA6A825E0		

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023