



Intervento "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" - Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato – CUP: I39I22000080006

Intervento di adeguamento sismico per la palestra della Scuola secondaria superiore "Paolo Dagomari" di Prato



Serie: PG.05	Data Revisione "0": 31/05/2023	Elaborato: <h1>Cronoprogramma dei Lavori</h1>
Tavola:	Revisione: 0	
Scala:	Data: 04/05/2023	

Committente: <h2>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO</h2> <h3>AREA TECNICA - Servizio Assetto e gestione del Territorio</h3> <p>Rup: Dott.ssa Rossella Bonciolini</p>
--

Progettazione Architettonica, Strutturale e Coordinamento Generale:  studio tecnico edilprogetti s.r.l. SOCIETÀ DI INGEGNERIA <small>c.f. - c.c.i.a.a. Prato: 03129780486 p.iva: 00289670978 web page: www.edilprogetti.com e-mail: info@edilprogetti.com</small> <small>sedede: via Giovanni Bovio, 4 - 59100 - Prato tel. 0574 444 112 fax. 0574 448 481</small>  	Progettista: Dott. Ing. Patrizio Puggelli Collaboratori:
--	---

Revisione	Data	Disegnato	Oggetto della modifica	Approvato
0	31/05/2023			PPU

Questo disegno è protetto dalle vigenti Leggi sul diritto di autore e pertanto non può essere riprodotto, in tutto o in parte, né essere ceduto a terzi senza la nostra **AUTORIZZAZIONE SCRITTA**

CRONOPROGRAMMA SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008		Giorni	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	10° Mese	11° Mese	12° Mese
Intervento Istituto di Istruzione Secondaria "Paolo Dagomari" - Via di Reggiana														
Macrofase A <i>Allestimento di cantiere</i>														
Sottofase 1. Installazione apprestamenti cantieristici	5		■											
Sottofase 2. Smontaggio apprestamenti cantieristici	5										■	■		
Macrofase B <i>Opere Edili</i>														
Sottofase 1. Opere di copertura in carpenteria metallica	35		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 2. Reti anticaduta	21			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 3. Pellicole vetri infissi interni	8							■	■	■				
Sottofase 4. Opere di demolizioni	12				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 5. Opere di scavo	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 6. Opere strutturali in CA per fondazioni	25				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 7. Opere strutturali in CA per elevazione + soletta copertura	18				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 8. Opere di muratura	10						■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 9. Opere di intonacatura e tinteggiatura	20							■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 10. Opere di finitura e cartongessi	24							■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 11. Opere di pavimentazione e segnaletica	25							■	■	■	■	■	■	■
Macrofase C <i>Impianto Meccanico</i>														
Sottofase 1. Smantellamento impianto e componenti	8				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 2. Smontaggio canali / C.T. / U.T.A.	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 3. Rimontaggio e trasformazione canali	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 4. Rimontaggio e trasformazione C.T.	24							■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 5. Rimontaggio e trasformazione U.T.A.	24							■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 6. Opere di finitura, collaudi e dichiarazioni	15							■	■	■	■	■	■	■
Macrofase D <i>Impianto Elettrico</i>														
Sottofase 1. Smantellamento impianto e componenti	8				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 2. Nuovo impianto elettrico + speciale	25							■	■	■	■	■	■	■
Sottofase 3. Opere di finitura, collaudi e dichiarazioni	8								■	■	■	■	■	■

Nota:

La settimana lavorativa è rappresentata da 2 moduli.
 Ogni mese è composto da 4 settimane formate da 6 giorni lavorativi (2 moduli), considerando il sabato come giorno feriale (potenzialmente fruibile per attività operative)

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE E SUB-APPALTATRICI:

Dovrà essere disposto da parte dell'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo anche indipendente dal Cronoprogramma contenuto nel progetto, nel quale sono riportati per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di inizio delle lavorazioni, di esecuzione ed eventuali festività; ad ogni fase lavorativa, sarà associato il nominativo dell'impresa realizzatrice dell'opera. Si prescrive inoltre l'aggiornamento del Cronoprogramma delle lavorazioni ad ogni fase lavorativa ultimata. (EX D.P.R. 207/2010, ART 43 COMMA 10, IN VIGORE DA APRILE 2018)

Firmato da:

PUGGELLI PATRIZIO RAFFAELLO

codice fiscale PGGPRZ54S23G999L

num.serie: 2374376

emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

valido dal 18/04/2023 al 18/04/2026