



OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE "PAOLO DAGOMARI" DI PRATO - CUP: I39I22000080006.
INTERVENTO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" - PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – C1 – INVESTIMENTO 1.3: "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" - CUP: I39I22000080006.
RELAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEL COLLAUDO E RIMODULAZIONE QE

I sottoscritti Ing. Michele Lo Russo, nella sua qualità di supporto al RUP nominato con Determina n. 476 del 14/04/2023 e l'Arch. Catena Bertuccio referente tecnico nonché collaboratore dell'ufficio del Rup come da Determina n. 877 del 28/06/2023 per l'intervento di "Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato"

Premesso che

- che con Determina Dirigenziale n. 1498 del 28/10/2022, si provvedeva ad affidare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie per intervento adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato allo STUDIO TECNICO EDILPROGETTI SRL. – CIG: 9462865B39, CUP: I39I22000080006;
- che con Determina Dirigenziale n. 1090 del 03/08/2023, si provvedeva ad adeguare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie per intervento adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato allo STUDIO TECNICO EDILPROGETTI SRL. – CIG: 9985505B65, CUP: I39I22000080006;
- con Determina Dirigenziale n. 1080 del 01/08/2023 e n. 1193 del 30/08/2023 si approvava il Progetto Esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato, avente valore di Determina a contrarre per avvio procedura di gara;
- Con Determina Dirigenziale n. 1263 del 14/09/2023 veniva indetta la gara per l'affidamento dei lavori in ordine all'opera di cui sopra tramite procedura telematica aperta di cui all'art. 71 del Dlgs 36/2023 sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice per il valore complessivo stimato di € 750.038,01 oltre IVA al 10 %;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 1384 del 01/12/2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO VALUTAZIONI OFFERTE TECNICHE, ESCLUSIONI, CLASSIFICA PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE si aggiudicavano i lavori in

oggetto in favore di ACME SRL, con sede legale in Greve in Chianti (FI), CAP 50022 Via Donzelli da Poneta 4, C.F. e P.I. 06032430487, Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 610.204,20;

- con Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n. 1892 del 21/12/2023 di “Preso d’atto dell’aggiudicazione e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione - Affidamento alla Ditta ACME srl con sede in Greve in Chianti (FI). Impegno di Spesa” , si procedeva, sulla base delle risultanze della SUA di Pistoia, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta ACME srl con sede in Greve in Chianti (FI), per l’importo lavori totale di € 671.224,62 (IVA ed Oneri compresi) - CIG: A011CC4FCA;
- con il Contratto d’Appalto del 01/02/2024 - Rep. n. 1320 ed il Capitolato Speciale Prestazionale sono state regolate le prestazioni affidate con la suddetta determinazione;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n. 1051 del 27/07/2023 si affidava l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di sicurezza relativo all’ “Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato” alla Società FABRICA PROGETTI S.R.L per l’importo complessivo di € € 60.516,05 , comprensivo di I.V.A ed oneri previdenziali (CIG 996533241E);
- in data 04/09/2023 Rep. n. 82 del 5/9/2023, è stato stipulato il contratto di appalto per la DD.LL. e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva con FABRICA PROGETTI SRL con sede legale in Firenze, via Pasquali 14, CF e P. IVA 05708690481, per un corrispettivo di € 47.695,50 oltre I.V.A. e oneri previdenziali da pagarsi proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Prato n. 1660 del 27/11/2023 si disponeva di provvedere all’affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico, tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale per l’intervento in oggetto all’Ing. Piero Caliterna per l’importo di € 14.071,99 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali per un totale di € 17.854,54 (CIG: A01BB7007E);
- in data 04/03/2024 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori come risultante da apposito verbale, Prot. Prov. n° 2858 del 04/03/2024;
- con Determina Dirigenziale n. 904 del 27/06/2025 si approvava la Perizia di Variante 1 di cui ai sensi art. 120 art. 1 lettera c) punto 3 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e per effetto di tale Variante l’importo contrattuale rimaneva invariato;

Dato atto altresì che

- con Determina Dirigenziale n. 457 del 26/03/2024 si procedeva con la liquidazione dell’anticipazione del prezzo – ex art.125 del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Acme S.r.l. per un importo complessivo di € 134.244,92 , di cui € 122.040,84 per imponibile ed € 12.204,08 per IVA al 10% , corrispondente al 20% dell’importo contrattuale;
- con Determina Dirigenziale n. 685 del 16/05/2025 si è proceduto a liquidare il SAL 1 alla Ditta Acme per un importo complessivo di € 198.618,62, di cui € 180.562,38 per imponibile ed € 18.056,24 per IVA al 10%;

- con Determina Dirigenziale n. 1776 del 04/12/2025 si è proceduto a liquidare il SAL 2 alla Ditta Acme per un importo complessivo di € 157.055,90, di cui € 142.778,09 per imponibile ed € 14.277,81 per IVA al 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 680 del 30/04/2026 si è proceduto a liquidare il SAL 3/SAL Finale alla Ditta Acme per un importo complessivo di € 110.826,60 di cui € 100.751,45 per imponibile ed € 10.075,15 per IVA al 10%;

Considerato che

- con Determina Dirigenziale n. 1592 del 12/11/2025 è stata concessa una proroga ai tempi contrattuali, fissando il nuovo termine alla data del 31 Dicembre 2025;
- in data 14/01/2026 il Direttore dei Lavori, con PEC Prot. Prov. n. 459, trasmetteva il certificato di ultimazione lavori firmato con riserva dall'impresa;
- che in data 02/03/2026 il Direttore dei Lavori, con PEC Prot. Prov. n. 2669 del 03/03/2026, trasmetteva il Verbale di constatazione dello stato finale dei lavori;
- Il Collaudatore con nota Prot. n. 7074 del 01/06/2026 trasmetteva il Collaudo tecnico amministrativo dell'intervento di "Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato";

Dato atto che

- il Collaudatore ritiene accoglibile la riserva n.13 per l'importo al netto di Iva di euro 30.903,71;
- a fronte di questo riconoscimento il quadro economico è stato rimodulato per trovare la copertura della suddetta cifra negli imprevisti (per la quota di € 29.547,18) e la differenza (€ 1.356,53) nei ribassi d'asta così come evidenziato nel quadro economico;
- a seguito di un problema di inserimento dati all'interno del Portale Futura è stato rimodulato anche il quadro economico Post-Gara spostando la cifra di 127,38 € stabilita in fase di offerta economica dalla ditta ACME srl in aggiunta all'"IMPORTO DELLA MANODOPERA", dalla riga "IMPORTO DELLA MANODOPERA" alla RIGA "IMPORTO DEI LAVORI";
- Il credito dell'Impresa il cui importo complessivo, come di seguito indicato, ammonta ad euro

	€ 94.975,15
da Stato Finale della DL – trattenute	€ 64.071,44
da Riserve accoglibili	€ 30.903,71
	€ 94.975,15

pertanto l'importo totale da corrispondere all'impresa risulta di € **94.975,15** più iva, per un totale di € **104.472,67**.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Ing. Michele Lo Russo, nella sua qualità di supporto al RUP e l'Arch. Catena Bertuccio referente tecnico nonché collaboratore dell'ufficio del Rup

RITENGONO

ammissibile il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori in oggetto, emesso dal Collaudatore Ing. Piero Caliterna dichiarando la completezza dello stesso documento ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e il relativo Allegato II.14;

DICHIARANO

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 05/06/2026

Il Supporto al RUP

Ing. Michele Lo Russo

*Firmato digitalmente**

Il Funzionario Tecnico

Arch. Catena Bertuccio

*Firmato digitalmente**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Firmato da:

Catena Bertuccio

codice fiscale BRTCTN72T60F158Z

num.serie: 162807588480293253903991985661051032179

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 25/02/2026 al 25/02/2029

Lo Russo Michele

codice fiscale LRSMHL75P09G999U

num.serie: 144019550482799175653151750824742038195

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 05/10/2023 al 05/10/2026