



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 415 del 21/03/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell'impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP:I37H21008380003 - CIG: 904313898C.**

Il Dirigente

#### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

#### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022
- l'Atto del Presidente n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022".

**Vista** la determina n.1891 del 29/12/2021, avente ad oggetto “*AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) per i lavori di Manutenzione Straordinaria di ripristino dell’Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Impegno di spesa in favore della Ditta Idraulica Merciai srl di Lastra a Signa (FI) CUP: I37H21008380003 CIG: 904313898C.*” con la quale si stabiliva, tra l’altro, di procedere all’affidamento i lavori di cui in oggetto a favore della Ditta “IDRAULICA MERCIAI” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483, ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un corrispettivo finale pari ad € 102.700,00 al netto del ribasso, oltre IVA di Legge;

**Richiamato** il contratto d’appalto stipulato in data 28/01/2022 - Rep. n°5 del 31/01/2022;

**Vista** la relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) in data 21/03/2022 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale lo stesso dichiara che:

- la richiesta di Proroga n°1 è pervenuta con Ns. Prot. n. 2991 del 15/03/2022;
- visto il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Antonio Matucci in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 3207 del 21/03/2022;
- considerato che l’Impresa chiede di prorogare il termine dei lavori alla fine del Mese di Aprile a causa del ritardo nella consegna dei materiali;
- dato atto che l’appaltatore rinuncia ad accampare qualsiasi pretesa o diritto per la maggiore durata dei lavori, riconoscendo la non imputabilità diretta o indiretta alla Stazione Appaltante ;
- valutate le motivazioni addotte dall’Impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Antonio Matucci;

**Preso atto** della sopra citata relazione del Rup sottoscritta in data 21/03/2022 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- la richiesta di Proroga n°1 pervenuta con Ns. Prot. n. 2991 del 15/03/2022 e depositata in atti;
- il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Antonio Matucci in merito alla suddetta richiesta, acquisito con Ns. Prot. n. 3207 del 21/03/2022 e depositato in atti;

**Dato atto** che, come da allegata relazione del Rup, con nota del 21/03/2022, ritenute valide le motivazioni addotte dall’impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Antonio Matucci, è stata concessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta “**IDRAULICA MERCIAI**” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483 una proroga di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **30/04/2022**;

**Dato atto** che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **904313898C**;
- il codice CUP dell’intervento è: **I37H21008380003**.

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Visto l'art. 159 del D.P.R. 207/2010;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto** della relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) in data 21/03/2022 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Di prendere atto** che, come da allegata relazione del Rup, con nota del 21/03/2022, ritenute valide le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Antonio Matucci, è stata concessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell'art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta "**IDRAULICA MERCIAI**" s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483 una proroga di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **30/04/2022**;

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

**Di partecipare** il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

## IL DIRIGENTE

**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
<b>Relazione RUP Proroga n° 1_signed</b>	Relazione RUP Proroga n° 1_signed.pdf	21/03/2022
E2065C36F03C8FE7A9FC369B8D86E79716F5863FDC536B19489F53677D30B5E5		

Documenti Allegati Parte integrante

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Relazione RUP Proroga n° 1_signed</b> E2065C36F03C8FE7A9FC369B8D86E79716F5863FDC536B19489F53677D30B5E5	Relazione RUP Proroga n° 1_signed.pdf	21/03/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023