

			posta gara	sistemazione foi							ESECUTIVO			POST GARA		VARIANTE 3				CONTO FINALE			DIFFERENZA
	QE - AGGIUDICAZIONE	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE NR. 1	A SEGUITO VARIANTE	VARIANTE nr. 2	A SEGUITO VARIANTE	VARIANTE nr. 3	A SEGUITO VARIANTE	fondi PNRR	ALTRE FONTI	FOI	fondi PNRR	ALTRE FONTI	FOI	fondi PNRR	ALTRE FONTI	FOI	fondi PNRR	ALTRE FONTI	FOI		
A	SOMME A BASE DI APPALTO (AL NETTO DI IVA E ONERI)																						
A1	IMPORTO DEI LAVORI	2.471.181,00 €	2.309.565,76 €		2.309.514,51 €	19.619,22 €	2.289.895,29 €	€ 78.565,58	€ 2.368.460,87	1.839.852,610 €	447.343,128 €	183.985,260 €	1.719.526,25 €	418.086,89 €	171.952,62 €	€ 1.740.255,00	€ 454.180,37	€ 174.025,50	€ 1.737.644,36	€ 453.499,03	€ 173.764,44		
A2	IMPORTO DELLA MANODOPERA CONFORME AI COSTI SU TABELLE DEL MINISTERO DEL LAVORO (ART. 95 C.10 E ART.23 C.16 DEL D.LGS. 50/2016)	1.179.551,75 €	1.102.409,06 €		1.102.384,61 €	216.758,61 €	1.319.143,22 €	€ 292.826,38	€ 1.611.969,60	878.204,134 €	213.527,205 €	87.820,413 €	820.769,58 €	199.562,52 €	82.076,96 €	€ 897.942,83	€ 624.232,49	€ 89.794,28	€ 897.942,83	€ 624.232,49	€ 89.794,28		
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	136.006,42 €	136.006,42 €		136.006,42 €	- €	136.006,42 €		136.006,42 €	101.259,991 €	24.620,429 €	10.125,999 €	101.259,99 €	24.620,43 €	10.126,0 €	€ 101.259,99	€ 24.620,43	€ 10.126,00	€ 101.259,99	€ 24.620,43	€ 10.126,00		
A4	SERVIZI E FORNITURE																						
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	3.786.739,17	3.547.981,24	-75,70	3.547.905,54	197.139,39	3.745.044,93	€ 371.391,96	4.116.436,89	2.819.316,736	665.490,762	281.931,672	2.641.555,82	642.269,84	264.155,58	€ 2.739.457,82	€ 1.103.033,29	€ 273.945,78	€ 2.736.847,16	€ 1.102.351,95	€ 273.684,72	-€ 3.563,04	
B	SOMME A DISPOSIZIONE																						
B1	SPESE TECNICHE (AL NETTO DI IVA E ONERI)							0,211543567071296		74,45236150%	18,102402%	7,44523610%	74,45236150%	18,102402%	7,44523610%								
B1.1	INDAGINI/ANALISI							0,788456432928704															
B1.1.1	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI DA ESEGUIRE A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE	44.226,29 €	44.226,29 €		44.226,29 €	- €	44.226,29 €	36.994,34 €	7.231,95 €								7.231,95 €				7.231,95 €		
B1.2	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI																						
B1.2.1	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI - AL NETTO DI CASSA E IVA (PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DL, COLLAUDO)	349634,39	293.523,18		334.953,18	15.000,00	349.953,18	7.500,00 €	357.453,18		349.634,39			293.523,18			357.453,18 €			357.453,18 €		€ 0,00	
B1.2.2	SUPPORTO AL RUP	24590,16	16.854,96		16.854,96		16.854,96		17.615,80		24.590,16			16.854,96			17.615,80 €						
B1.2.3	CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONSULENZE LEGALI																						
B1.3	RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 1 DL 80/2021																						
	TOTALE SPESE TECNICHE	418.450,84	354.604,43		396.034,43		411.034,43		382.300,93		418.450,84			354.604,43			382.300,93 €			382.300,93 €			
B2	ALLACCIAMENTI ESPROPRI ACQUISIZIONI																						
B2.1	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI																						
B2.2	ESPROPRI - ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI																						
B3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI																						
B3.1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA (IVA INCLUSA)																						
B3.2	IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	484273,92	484.273,92	83,27	484.357,19		232.503,77	232.503,77 €	0,00 €		484.273,92			484.273,92		0	0,00			0,00			
B3.3	COMPENSO PER COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FINO AL 30 GIUGNO 2023 - ART.8 L.120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART.61 DEL DL. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021)																						
B3.4	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ESCLUSA LA QUOTA DEL 20% PER BENI STRUMENTALI (ART.113 COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016)	60587,82	60.587,82		60.587,82		60.587,82		60.587,82		60.587,82			60.587,82		0	60.587,82			54.529,04 €		-€ 6.058,78	
B3.5	POLIZZE RISCHI PROFESSIONALI PERSONALE INTERNO PER PROGETTAZIONE (ART.24 C.4 DEL D.LGS.50/2016)																						
B3.6	ONERI PER LA VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA (ART. 25 C.12 DEL D.LGS.50/2016)																						
B3.7	ONERI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO (ART.26 C.5 DEL D.LGS.50/2016)																						
B3.8	SPESE NECESSARIE PER LA CERTIFICAZIONE DELL'OPERA RISPETTO AD EVENTUALI PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA																						
B3.9	EVENTUALI OPERE DI COMPENSAZIONE O MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE																						
B3.10	SPESE PER RILASCIO VISTI E PARERI	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00			11.000,00			11.000,00			5.568,88 €		-€ 5.431,12	
B3.11	ONERI DI DISCARICA																						
B3.12	PUBBLICITA'																						
B3.13	SPESE PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICI																						
B3.14	SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI																						
B3.15	SPESE LEGALI																						
B3.16	ACQUISTO DI BENI																						
B3.17	COMPENSAZIONE PREZZI SAL 1.2.3.4 (IVA INCL) + 5																						
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	555.861,74	555.861,74	83,27	555.945,61		16.100,10	4.235,47	20.335,57		555.861,74			555.861,74		0,00	20.335,57			20.335,57			
	IVA IONERI																						
B4.1	IVA SU LAVORI	378673,92	354.798,12	-7,57	354.790,55	19.713,94	374.504,49	37.139,20	411.643,69	281.931,67	68.549,08	26.193,17	264.155,58	64.226,98	26.415,56	273.945,78	110.303,33	27.394,58	273.684,72	110.235,20	27.368,47	-€ 355,30	
B4.2	IVA SU SERVIZI E FORNITURE (A4)																						
B4.3	IVA SU INDAGINI/ANALISI (B1.1)	9729,78	9.729,78		9.729,78		9.729,78	-8.138,75	1.591,03		9.729,78			9.729,78			1.591,03			1.591,03			
B4.4	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE PER INCARIC	13985,38	11.740,93		13.985,38	600,00	13.996,93	300,00	14.296,93		13.985,38			11.740,93			14.296,93			14.296,93			
B4.5	IVA SU SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	79996,35	67.158,10		76.630,42	3.300,00	79.930,42	1.716,00	81.646,42		79.996,35			67.158,10			81.646,42			81.646,42			
B4.6	IVA RESIDUA	5409,84	4.636,32		4.636,32		4.636,32	3.875,48	5.409,84		5.409,84			4.636,32			3.875,48			3.875,48			
B4.7	TASSA DI AUTORITYA DI VIGILANZA LPPP																						
	TOTALE IVA E ONERI	487.795,27	448.063,25		455.184,00		492.797,84		513.953,54		177.670,43		264.155,58	157.492,41	26.415,56	273.945,78	110.303,33	27.394,58	273.684,72	110.235,20	27.368,47		
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	1.462.107,85	1.358.529,42		1.411.163,44		1.214.024,05		987.277,86		264.155,58		1.867.958,28	26.415,56	273.945,78	685.937,51	27.394,58	273.684,72	674.379,48	27.368,47			
	ECONOMIA DA RIBASSO		262.633,73		262.633,73		262.633,73	-144.645,76	117.987,97				195.537,01	47.543,01	19.553,70	87.844,61	48.502,97	8.784,48	€ 90.710,51	€ 60.742,35	€ 9.071,25	€ 15.398,26	
	economia da ribasso rup		8.508,72		8.508,72		8.508,72		8.508,72					8.508,72									
	economie da direzione lavori		71.193,91		18.635,69		18.635,69		18.635,69					71.193,91									
	TOTALE GENERALE	5.248.847,02	5.248.847,02		5.248.847,02		5.248.847,02	0,00	5.248.847,02				3.101.248,41	1.837.473,77	310.124,84	€ 3.101.248,41	€ 1.837.473,77	€ 310.124,84	€ 3.101.248,41	€ 1.837.473,77	€ 310.124,84	€ 0,00	
														5.248.847,02			5.248.847,02			5.248.847,02			