

OGGETTO: AREA TECNICA: Intervento di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto "P. Dagomari" di Prato. CUP: I39E20000600003 – CIG: 853705262C.

*Integrazione approvazione CRE e Quadro Economico integrato – compensazione aumento prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106*

Vista la nota della Impresa Giuliano sr l acquisita con Prot. n. 14223 del 07/12/2021 avente ad oggetto "istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021",

Considerato che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.


Considerato che sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

Visto il Certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso dall'Ing. Tiziana Cecconi in data 15/11/2021;

Vista la Determina n. 1798 del 20/12/2021 con cui si approvava il CRE e si dichiarava l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, del Certificato di regolare esecuzione (CRE), emesso dall'Ing. Tiziana Cecconi, definendo altresì il quadro economico finale relativo all'appalto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE						
		PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	AGGIUD + BONIFICA Dlgs 152/2006	VARIANTE SUPPLETIVA	FINALE
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>	<b>€ 259.017,63</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 221.755,25</b>	<b>€ 221.676,76</b>
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso A2)	€ 252.795,67				
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA		27,31%	27,31%	27,31%	27,31%
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.750,34
A2	Oneri per la sicurezza covid 19 – Delibera RT 645 costi aggiuntivi	€ 3.735,90	€ 3.735,90			
A3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96
					€ 31.782,95	€ 31.782,95
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 113.982,37</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 147.097,88</b>	<b>€ 143.124,50</b>
B1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI	€ 56.983,88	€ 41.793,91	€ 41.793,91	€ 48.786,16	€ 48.786,16
B2	BONIFICA DLGS 152/2006 (compreso iva)			€ 35.096,11	€ 35.096,11	€ 35.096,11
B3	SPESE TECNICHE (compreso iva e cassa)	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 57.960,26	€ 55.022,95
B4	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 4.144,28
B5	SPESE PUBBLICITÀ	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
<b>C</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 6 del CSA (iva inclusa)		€ 58.868,87	€ 23.772,76		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 373.000,00</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 368.853,13</b>	<b>€ 364.801,26</b>

Vista la documentazione giustificativa prodotta dalla Impresa Giuliano srl a corredo della istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ricevuta con prot. 14223 del 07/12/2021;



Richiamata la nota prot. 14314 del 09/12/2021 della sottoscritta RUP in cui si richiede al DL-Direttore lavori Ing. Tiziana Cecconi di provvedere alla verifica e al calcolo delle compensazioni in base a quanto riportato nelle modalità operative del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e del DM 11/11/2021;

Vista la documentazione trasmessa del DL-Direttore lavori Ing. Tiziana Cecconi con nota prot. 14909 del 23/12/2021, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All\_Relazione DL e calcolo compensazione prezzi), relativa all'accertamento delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario e al calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore con cui si determina l'ammontare della compensazione da presentare alla stazione appaltante; **pari ad un importo netto di € 17.410,40 oltre IVA di legge** ovvero complessivi **€ 21.240,69**;

La sottoscritta RUP Ing. Irene Serrau

preso atto della documentazione giustificativa prodotta dalla Impresa Giuliano srl a corredo della istanza di compensazione art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ricevuta con prot. 14223 del 07/12/2021 e della documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori con prot. 14909 del 23/12/2021 e ritenuti ammissibili i conteggi effettuati dal Direttore Lavori


attestato l'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui all'art. 1 del DM MIMS del 30/09/2021 pubblicato in GU n. 258 del 28/10/2021, che l'Impresa Giuliano srl appartiene alla categoria b) "media impresa" per le categorie SOA OG1 e OG11 e alla categoria a) "piccola impresa" per le categorie SOA OS28;

considerato che il quadro economico dell'intervento integrato a seguito delle somme a compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE INTEGRATO						
		PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	AGGIUD + BONIFICA Dlgs 152/2006	VARIANTE SUPPLETIVA	CRE integrato
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>	<b>€ 259.017,63</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 189.972,30</b>	<b>€ 221.755,25</b>	<b>€ 239.087,16</b>
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso A2)	€ 252.795,67				
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA		27,31%	27,31%	27,31%	27,31%
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.750,34	€ 183.671,85
A2	Oneri per la sicurezza covid 19 – Delibera RT 645 costi aggiuntivi	€ 3.735,90	€ 3.735,90			
A3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96	€ 6.221,96
					€ 31.782,95	€ 31.782,95
A4	COMPENSAZIONE PREZZI					€ 17.410,40
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 113.982,37</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 157.661,27</b>	<b>€ 147.097,88</b>	<b>€ 146.937,51</b>
B1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI (A)	€ 56.983,88	€ 41.793,91	€ 41.793,91	€ 48.786,16	€ 48.768,88
B1.1	IVA AL 22% SU (A4)					€ 3.830,29
B2	BONIFICA DLGS 152/2006 (compreso iva)			€ 35.096,11	€ 35.096,11	€ 35.096,11
B3	SPESE TECNICHE (compreso iva e cassa)	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 51.743,14	€ 57.960,26	€ 55.022,95
B4	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 5.180,35	€ 4.144,28
B5	SPESE PUBBLICITA	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
<b>C</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 6 del CSA (iva inclusa)		<b>€ 58.868,87</b>	<b>€ 23.772,76</b>		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 373.000,00</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 347.633,57</b>	<b>€ 368.853,13</b>	<b>€ 386.024,67</b>

verificata l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico dell'intervento in oggetto;

richiamato l'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che recita: "[...] Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Servizio Assetto e Gestione del Territorio  
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato  
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281  
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

*stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*

### PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento,

- di integrare l'approvazione del CRE approvato con Determina n. 1798 del 20/12/2021 con l'inserimento del Quadro economico integrato in base alle risultanze dell'importo verificato, calcolato e accertato dal Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione cui è stata applicata la variazione di prezzo unitario e della maggiore onerosità subita dall'appaltatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25),
- di prendere atto e approvare il Quadro economico dell'intervento integrato;
- l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma e dall'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, per poter provvedere ad effettuare il relativo pagamento compensazione prezzi a favore della Impresa Giuliano srl per un importo netto pari a **€ 17.410,40 oltre IVA di legge** ovvero complessivi **€ 21.240,69**;

### DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Allegato:

- All\_Relazione DL e calcolo compensazione prezzi

Prato, 03/02/2022

**IL RUP**

*Ing. Irene Serrau*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**PROVINCIA DI PRATO**  
**Via RICASOLI 25 – 59100 Prato**  
P.I.: 01785450972 - c.f.: 92035800488

**PROGETTO:**

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO  
"ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE PAOLO DAGOMARI"  
Via di Reggiana, 86 – 59100 Prato

**RELAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI**

**IL PROGETTISTA**  
(Dott. Ing. TIZIANA CECCONI)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. IRENE SERRAU)

Prato, lì 21/12/2021

**COMPENSAZIONE PREZZI**  
**Art. 1 – septies DL 73/2021 convertito in L.106/2021**

In riferimento alla richiesta della Provincia di Prato del 09/12/2021 riguardante l'istanza dell'impresa per la compensazione dei prezzi ai sensi dell' Art. 1 – septies DL 73/2021 convertito in L.106/2021, previsto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali,

la sottoscritta Direttore dei Lavori ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione del prezzo unitario e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di legge.

In particolare l'incremento dei prezzi "determinati nel 2020" è stato considerato per il periodo temporale dal 01/01/2021 al 30/06/2021, analizzando le sole opere eseguite e contabilizzate nel primo SAL del 20/04/2021.

La sottoscritta allega il prospetto dei calcoli secondo la procedura di Legge e riconosce all'Impresa l'ammontare complessivo di compensazione prezzi pari a **€ 17.410,40** (diciassettemilaquattrocentodieci/40), oltre IVA.

Prato 21/12/2021

Dott. Ing. Tiziana Cecconi

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE PAOLO DAGOMARI"**

**COMPENSAZIONE PREZZI art. 1-septies DL 73/2021**

		prezzo unitario appalto €	q.tà SAL 1	MO	MT	VP 2020	Detrazione Impresa	Diff % da applicare	variazione unitaria	Incremento prezzo totale €
DA6.S.D4.023.b	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con mattoni pieni comuni:con malta di cemento e sabbia	58,29 €	15	57,00%	25,0647	19,08%	8%	11,08%	2,777169	41,66
DCI.S.20.131.f	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.150 mm	642,37 €	3	32,00%	436,8116	59,37%	8%	51,37%	224,39012	673,17
DCI.S.20.131.h	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120, con tenuta ai fumi Sa: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	790,04 €	35,5	26,00%	584,6296	59,37%	8%	51,37%	300,3242	10 661,51

DCI.5.20.133.n	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso 11 onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120, con tenuta ai fumi Sa: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm	1 136,04 €	0,5	21,00%	897,4716	59,37%	8%	51,37%	461,0312	230,52
NPIM02	Fornitura e posa in opera di condotta circolare di ventilazione/estrazione resistente al fuoco EI 120 secondo UNI EN 1366-1 e UNI EN 1366-8, costituita da una miscela di silicato di calcio, perlite, vermiculite e cemento, rivestita internamente ed esternamente da lamiera d'acciaio zincato. La condotta di ventilazione sarà completa di pezzi speciali per curve, raccordi, giunzioni, derivazioni e sostegno, di griglia di presa aria esterna a parete, e quanto altro necessario per dare l'opera finita correttamente. (Tipo SACOP, modello ISOL CRC, od equivalente) - Diametro esterno 270 mm; diametro interno 210 mm	301,27 €	40	22,62%	233,1227	45,33%	8%	37,33%	87,02471	3 480,99
NPOE01	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio a due ante con pannelli ciechi in tamburato medio spessore 1,5 cm, con caratteristiche di reazione al fuoco classe 1 ovvero B-s2,d0, e con soprastante specchiatura fissa vetrata il tutto simile alle porte interne delle aule esistenti, complete di telaio e controtelaio fissato su muratura, compreso maniglie, serrature e ferramenta pesante, di cui: - Dimensioni: (40+80)x210 h cm oltre sopra luce vetrato di 120x50 h cm circa	1 104,70 €	5	19,307%	891,4156	40,61%	8%	32,61%	290,6460	1 453,23
NPST01	Scale esterne Totale per opere per la realizzazione di n.3 scale metalliche esterne, come da progetto strutturale a cui si rimanda per il computo metrico dettagliato e relativi elaborati tecnici. IL PREZZO E' RIFERITO ALLE SOLE OPERE METALLICHE									
	VOCE COSI' COMPOSTA:									
TOS20_01.B	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Casseri fondazioni A1 8,00 02.002.001 Casseri fondazioni A2 8,00 Casseri fondazioni B1	23,13 €	24	64,30%	8,25741	43,77%	8%	35,77%	2,953676	70,89
TOS20_01.B	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di 03.001.005 progettazione preliminare) Acciaio trave fondazione A1 55,00 Acciaio trave fondazione A2 55,00 Acciaio trave fondazione B155,00 Acciaio platea fondazione A1 330,00 Acciaio platea fondazione A2 330,00 Acciaio platea fondazione B1	1,79 €	1155	42,82%	1,023522	43,80%	8%	35,80%	0,366421	423,22

TOS20_01.B	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadri-e, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle 03.004.001 testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm	3,42 €	5930,24	53,60%	1,58688	39,21%	8%	31,21%	0,49527	2 937,04
AP.01	F.P.O. GRADINI in grigliato elettrosaldato tipo "Orso grill1" da bullonare. Maglia mm: 15x76. Barra Portante mm: 30x2. Dimensioni 1500x300mm come da disegni esecutivi. Pannello in grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale", con piastre forate alle estremità atte ad essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro. Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025. Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461, compreso tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte, incluso aggrappante e un mano di smalto colorato. Gradini in acciaio tipo "Orso grill" Al 12,00 Gradini in acciaio tipo "Orso ril" A2	72,26 €	36	20,00%	57,808	20,75%	8%	12,75%	7,36763	265,23
AP.02	F.P.O. Grigliato elettrosaldato tipo "Orso grill" da bullonare STD. Pannello in grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale"1, con piastre forate alle estremità atte ad essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro e ai montanti del parapetto, ed elementi speciali in acciaio per la realizzazione dei cancelli di accesso alla scala e al sottoscala. Materiale acciaio S235JR UNI EN 10025. Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461, compreso tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte, incluso aggrappante e un mano di smalto colorato.	125,42 €	87	25,00%	94,065	15,95%	8%	7,95%	7,47440	650,27
	FINE SCALE VOCE A CORPO									4 346,65

da considerare al 20% come da I SAL

869,33

**17 410,40**

prezzo	prezzo unitario
q.tà	quantità contabilizzata
MO	incidenza percentuale della mano d'opera
MT	materiali oggetto di compensazione
VP 2020	variazione percentuale prevista dal decreto
Inc. Imp	percentuale a carico dell'impresa
Diff %	differenza percentuale da applicare quale compensazione
variazione	variazione prezzo unitario
Imp. Tot	importo totale compensazione



Firmato da:

**SERRAU IRENE**

codice fiscale SRRRN182R49E441X

num.serie: 56637492147061556712705537447758409788

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022