

# **PROVINCIA DI PRATO**

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

# Determina Dirigenziale n° 216 del 18/02/2021

Oggetto: Intervento di sostituzione della copertura del Liceo N. Copernico di Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa a favore della ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc di Acquaviva Platani (CL). CIG: 8366195285 - CUP: I39E19000280003.

# Il Dirigente

#### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

# Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 "Esercizio finanziario 2021 Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio periodo 01/01/2021-31/01/2021";
- il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
- l'Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio periodo 01/02/2021-31/03/2021;

#### Premesso che:

 con determinazione n. 887 del 08/08/2019 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per l'intervento di sostituzione della copertura del Liceo Copernico di Prato, all'Ing. Roberto Agnoli;

- con determinazione n. 181 del 12/02/2020 con la quale veniva stabilito, tra l'altro, che a partire dalla data di esecutività della determinazione stessa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.50/2016, sarà l'Arch. Stefano Daddi, dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente, in sostituzione dell'Arch. Francesca Toci, attualmente in comando presso altro ente;
- con determinazione n° 849 del 14/07/2020 avente ad oggetto "Intervento di sostituzione della copertura del liceo Copernico di Prato. Presa atto aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig:8366195285", si stabiliva, tra l'altro:
  - o di procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore della Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL), C.F. P.IVA 01891990853, che ha offerto il ribasso del 29,91% concludente nell'importo di aggiudicazione di € 213.213,12 al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 60.520,44 comporta un importo contrattuale di € 273.733,56 oltre IVA;
  - di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito della nuova aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

COPERTURA COPERNICO						
QUADRO ECONOMICO APPALTO						
р	rog approvato	а	aggiudicazione		Variazione	
€	304.199,06	€	213.213,12	-€	90.985,94	
€	60.520,44	€	60.520,44	€	0,00	
€	364.719,50	€	273.733,56	-€	90.985,94	
€	80.238,29	€	60.221,38	-€	20.016,91	
€	444.957,79	€	333.954,94	-€	111.002,85	
€	5.000,00	€	5.000,00	€	0,00	
€	0,00	€	90.985,94	€	90.985,94	
€	0,00	€	20.016,91	€	20.016,91	
€	2.048,58	€	2.048,58	€	0,00	
€	87.286,87	€	178.272,81	€	90.985,94	
€	49.483,20	€	49.483,20	€	0,00	
€	7.294,39	€	7.294,39	€	0,00	
€	56.777,59	€	56.777,59	€	0,00	
	NON p € € € € € € € €	NOMICO APPALTO prog approvato  € 304.199,06  € 60.520,44  € 364.719,50  € 80.238,29  € 444.957,79  € 5.000,00  € 0,00  € 0,00  € 2.048,58  € 87.286,87   € 49.483,20  € 7.294,39	NOMICO APPALTO  prog approvato a  € 304.199,06 €  € 60.520,44 €  € 364.719,50 €  € 80.238,29 €  € 444.957,79 €  € 5.000,00 €  € 0,00 €  € 0,00 €  € 2.048,58 €  € 87.286,87 €  € 49.483,20 €  € 7.294,39 €	NOMICO APPALTO  prog approvato aggiudicazione  € 304.199,06 € 213.213,12  € 60.520,44 € 60.520,44  € 364.719,50 € 273.733,56  € 80.238,29 € 60.221,38  € 444.957,79 € 333.954,94  € 5.000,00 € 5.000,00  € 0,00 € 90.985,94  € 0,00 € 20.016,91  € 2.048,58 € 2.048,58  € 87.286,87 € 178.272,81  € 49.483,20 € 49.483,20  € 7.294,39 € 7.294,39	NOMICO APPALTO  prog approvato aggiudicazione \ € 304.199,06 € 213.213,12 -€ € 60.520,44 € 60.520,44 €  € 364.719,50 € 273.733,56 -€  € 80.238,29 € 60.221,38 -€ € 444.957,79 € 333.954,94 -€ € 5.000,00 € 5.000,00 € € 0,00 € 90.985,94 € € 0,00 € 20.016,91 € € 2.048,58 € 2.048,58 € € 87.286,87 € 178.272,81 €  € 49.483,20 € 49.483,20 € € 7.294,39 € 7.294,39 €	

- o di dare atto che con nota del RUP del 22/06/2020, ivi allegata a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio competente di mantenere disponibile nel quadro economico alla voce "Somme a disposizione", per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, ed ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le ulteriori modalità previste dal medesimo dall'art. 106, la somma di € 111.002,85 derivante dal ribasso d'asta al lordo IVA a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, con la precisazione che questa condizione risulta già prevista ed approvata nell'ambito dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL), 93010 Via Salvatore Mendola 6, C.F. P.IVA 01891990853, per l'importo dei lavori pari ad € 333.954,94 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022 Annualità 2020 sul Cap. 22440/15 "Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)" piano finanziario 2.02.01.09.003 (Imp.2020/224/1) che passa da € 444.957,79 ad € 333.954,94;
- o di mantenere la somma di € 111.002,85 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia ai sensi dell'art 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo dall'art. 106, dando atto che, in caso di non formalizzazione nei termini prescritti dalla normativa, confluiranno in avanzo, con riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022, Cap. 22440/15 "Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)" piano finanziario 2.02.01.09.003 (Imp.2020/224/4);

## Dato atto inoltre che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 22/07/2020, Rep. n°36 del 22/07/2020;
- il Responsabile del Procedimento con nota del 07/09/2020 autorizzava il Direttore dei Lavori, Arch. Roberto Agnoli, alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;
- in data 30/09/2020 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 1287 del 06/10/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla liquidazione l'importo di € 100.186,49 per imponibile, oltre IVA;

**Dato atto**, come da allegata relazione, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto" e che nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma originaria prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

#### Richiamato:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 13/2020 ed in particolare l'articolo 7 "Variazione dei lavori" il quale recita: "La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori";

**Tenuto conto** che, il D.C.P.M. 22/03/2020, a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del contagio del virus COVID-19, ha previsto misure restrittive ai cantieri temporanei e mobili ai fini di tutelare la pubblica salute ed incolumità, imponendo una prosecuzione parziale di alcune lavorazioni previste nel progetto secondo quanto indicato dal D.LL. e dal C.S.E.;

**Considerato che** è stata rilevata dall'Arch. Roberto Agnoli l'opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Vista** la relazione con giudizio di ammissibilità sottoscritta in data 16/02/2021 dal Rup, Arch. Stefano Daddi, ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

# **Premesso** che, come da allegata relazione:

- con nota prot. n. 1803 del 16/02/2021, l'Arch. Roberto Agnoli, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto provvedeva alla redazione di una perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. "b", e per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. "c" per fronteggiare problematiche emerse dovute alle circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, ed in forza della pubblicazione della D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020 contenente la "Guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2 alla suddetta relazione)";
- l'Arch. Roberto Agnoli in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per le motivazioni sopra riportate, ha redatto una perizia, di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19 dell'importo complessivo di € 33.634,70# al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore, di cui € 13.349,95# per lavori oltre a € 20.284,75# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta degli elaborati di perizia ivi indicati;
- la perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi
  per misure anticovid-19 non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo
  dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e
  presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;
- nello specifico, la perizia di cui trattasi è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto e di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio, come stabilito dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020, e da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;

per le ragioni di cui sopra il Direttore dei lavori, Arch. Roberto Agnoli, identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto <u>ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.</u> per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario; e di inserire gli oneri e i costi stimati in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio;

## Dato atto inoltre che, come da allegata relazione:

- la perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19 non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;
- nello specifico, la perizia di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto e di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio, come stabilito dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020, e da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;
- per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Arch. Roberto Agnoli identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario; e di inserire gli oneri e i costi stimati in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio;
- l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi:
  - l'importo della perizia aggiuntiva è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 33.634,70 / euro 273.733,56 = 12,29%);
  - per quanto attiene ai lavori supplementari, l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
  - per quanto attiene ai costi e agli oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19, l'affidamento ad un soggetto terzo non è proponibile, in quanto i suddetti oneri, in forza di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020, devono essere riconosciuti in via esclusiva all'Appaltatore per il prosieguo del contratto di appalto in essere, a ristoro dei maggiori costi per la sicurezza e dei maggiori oneri aziendali sostenuti;
  - inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera;
  - pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto anche i lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, in considerazione della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della perizia in parola, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
  - per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari aggiuntivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al 21/02/2021 viene prorogato di ulteriori 40 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni e per le disposizioni impartite dal C.S.E. in merito al distanziamento anticontagio.

**Dato atto** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefano Daddi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- l'incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all'atto aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;

• i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a oltre ai nuovi prezzi come da verbale di accordo riportato nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

**Preso atto** della perizia, di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19 dell'importo complessivo di € 33.634,70# al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore, di cui € 13.349,95# per lavori oltre a € 20.284,75# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia, depositati in atti:

- 1. Relazione Tecnica Perizia di Variante:
- 2. Relazione Tecnica Generale e allegati di Relazione e Calcoli;
- 3. Computo Metrico Estimativo;
- 4. Computo Metrico Estimativo Sicurezza;
- 5. Analisi dei prezzi Variante 1;
- 6. Quadro Comparativo;
- 7. Quadro Comparativo Sicurezza;
- 8. Tavola AR 1.2 Variante 1 Stato di Progetto;
- 9. Tavola PR 1.1 Variante 1 Stato di Progetto;
- 10. Tavola Sic 1.1 Variante 1 Layout di cantiere Fase 1;
- 11. Tavola Sic 1.2 Variante 1 Layout di cantiere Fase 2;
- 12. Tavola Sic 1.3 Variante 1 Layout di cantiere Fase 3;
- 13. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
- 14. Quadro economico:
- 15. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1;

**Preso atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 21/02/2021;

**Dato atto** che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da € 273.733,56 passa a € 307.368,26 oltre Iva di legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

**Precisato** che per la modifica al contratto non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non è richiesta l'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera.

Dato atto che la somma di € 33.634,70 per i lavori supplementari aggiuntivi, oltre IVA di legge per € 7.399,64 trova copertura in riferimento all'Esercizio Provvisorio 2021 - a valere sul Cap. 22440/15 " Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)" - piano finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell'Imp.2020/224/4);

# Dato atto che:

- il codice CIG: 8366195285:
- il codice CUP dell'intervento è: 139E19000280003;
- il codice CUI dell'intervento è:L92035800488201900014;
- la Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL\_24703976, con scadenza 06/03/2021, depositato in atti;
- la Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL) ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota sottoscritta in data 10/07/2020 (Prot. Prov. N° 6289 del 13/07/2020) depositata in atti;

**Ritenuto** di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia in parola;

**Dato atto** pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, risulta così articolato:

COPERTURA COPERNICO						
QUADRO ECONOMICO APPALTO						
A) Opere:	a	ggiudicazione		perizia	٧	ariazione
Importo complessivo lavori rimanenti	€	213.213,12	€	226.563,07	€	13.349,95
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	60.520,44	€	80.805,19	€	20.284,75
Totale A	€	273.733,56	€	307.368,26	€	33.634,70
B) Somme a disposizione:						
1) per I.V.A. 22%	€	60.221,38	€	67.621,02	€	7.399,63
Totale A+B1	€	333.954,94	€	374.989,28	€	41.034,33
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€	5.000,00	€	5.000,00	€	0,00
Somme art. 106 iva inclusa	€	90.985,94	€	57.351,24	-€	33.634,70
IVA per somme art. 106	€	20.016,91	€	12.617,27	-€	7.399,63
3) spese per gara d'appalto	€	2.048,58	€	2.048,58	€	0,00
Totale B	€	178.272,81	€	144.638,11	-€	33.634,70
C) Spese Tecniche:						
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€	49.483,20	€	49.483,20	€	0,00
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€	7.294,39	€	7.294,39	€	0,00
Totale C	€	56.777,59	€	56.777,59	€	0,00
Totale A+B+C	€	508.783,96	€	508.783,96	€	0,00

#### Ritenuto pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla Ditta appaltatrice Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL) mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di impegnare la somma di € 41.034,34 per i lavori di variante comprensiva di IVA di legge a favore della ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL), con riferimento all'Esercizio Provvisorio 2021 a valere sul Cap. 22440/15 " Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)" piano finanziario 2.02.01.09.003 mediante rimodulazione dell'Imp.2020/224/4 dando atto che a seguito della rimodulazione l'impegno n.2020/224/4 passa da € 111.002,85 a € 69.968,51;
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, dalle somme previste per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, a valere sul capitolo 22440/15 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia ai sensi dell'art 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/20/09, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";* 

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di dare atto**, come da allegata relazione, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto" e che nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma originaria prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP, Arch. Stefano Daddi;

**Di approvare** la perizia, di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19 dell'importo complessivo di € 33.634,70# al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore, di cui € 13.349,95# per lavori oltre a € 20.284,75# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia, depositati in atti:

- 1. Relazione Tecnica Perizia di Variante;
- 2. Relazione Tecnica Generale e allegati di Relazione e Calcoli;
- 3. Computo Metrico Estimativo;
- 4. Computo Metrico Estimativo Sicurezza;
- 5. Analisi dei prezzi Variante 1;
- 6. Quadro Comparativo;
- 7. Quadro Comparativo Sicurezza;
- 8. Tavola AR 1.2 Variante 1 Stato di Progetto;
- 9. Tavola PR 1.1 Variante 1 Stato di Progetto;
- 10. Tavola Sic 1.1 Variante 1 Layout di cantiere Fase 1;
- 11. Tavola Sic 1.2 Variante 1 Layout di cantiere Fase 2;
- 12. Tavola Sic 1.3 Variante 1 Layout di cantiere Fase 3;
- 13. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
- 14. Quadro economico;
- 15. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

**Di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a € 41.034,34 per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della ditta **Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc** con sede legale in Acquaviva Platani (CL), con riferimento all'Esercizio Provvisorio 2021 - a valere sul Cap. 22440/15 " Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)" - piano finanziario 2.02.01.09.003 mediante rimodulazione dell'Imp.2020/224/4 dando atto che a seguito della rimodulazione l'impegno n.2020/224/4 passa da € 111.002,85 a € 69.968,51;

**Di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, risulta così articolato:

COPERTURA COPERNICO						
QUADRO ECONOMICO APPALTO						
A) Opere:	ag	giudicazione		perizia	٧	ariazione
Importo complessivo lavori rimanenti	€	213.213,12	€	226.563,07	€	13.349,95
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	60.520,44	€	80.805,19	€	20.284,75
Totale A	€	273.733,56	€	307.368,26	€	33.634,70
B) Somme a disposizione:						
1) per I.V.A. 22%	€	60.221,38	€	67.621,02	€	7.399,63
Totale A+B1	€	333.954,94	€	374.989,28	€	41.034,33
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€	5.000,00	€	5.000,00	€	0,00
Somme art. 106 iva inclusa	€	90.985,94	€	57.351,24	-€	33.634,70
IVA per somme art. 106	€	20.016,91	€	12.617,27	-€	7.399,63
3) spese per gara d'appalto	€	2.048,58	€	2.048,58	€	0,00
Totale B		178.272,81	€	144.638,11	-€	33.634,70
C) Spese Tecniche:						
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€	49.483,20	€	49.483,20	€	0,00
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€	7.294,39	€	7.294,39	€	0,00
Totale C	€	56.777,59	€	56.777,59	€	0,00
Totale A+B+C	€	508.783,96	€	508.783,96	€	0,00

**Di dare atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 21/02/2021;

#### Di disporre che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it;

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Stefano Daddi**, dipendente in ruolo dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

# IL DIRIGENTE Dott.ssa Rossella Bonciolini

#### Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2021 U 22440/15 04.02.2		41.034,34
Integrazione	2021 U 22440/15 04.02.2	13454	41.034,34

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

#### Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		

	Relazione Rup	Nota RUP Copernico Variante 1.pdf.p7m	18/02/2021
6	0B0F51B94B8A104528E624391C00FBD0AC29F6A72B62F695C351C99BEF86B93		

# Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Relazione Rup	Nota RUP Copernico Variante 1.pdf.p7m	18/02/2021
60B0F51B94B8A104528E624391C00FBD0AC29F6A72B62F695C351C99BEF86B93		

# Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA codice fiscale BNCRSL66S42G713B num.serie: 154512104105723657742788215384914569205 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023