



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 927 del 02/07/2021

Oggetto: **AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi senza incremento della spesa complessiva dell'opera.**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera consiliare n. 6 del 29/03/2021 Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023 - Approvazione
- la Delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati – approvazione
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.
- la Delibera consiliare n° 15 del 14/06/2021 Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.

premesse che con determina n.1678 del 03/12/2020 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato. Determina di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre per avvio procedura di gara. CUP: I47H18001460001. CUI:L92035800488201900007" con la quale veniva fra l'altro approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell'importo

complessivo di € 366.000,00;

richiamate le seguenti Determinazioni:

- n. 1098 del 29/12/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4 "NUOVA MONTALESE" NEI COMUNI DI MONTEMURLO E PRATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, PRESA D'ATTO DELLA CLASSIFICA PROVVISORIA DI MERITO, AVVIO SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) D.LGS 50/2016 SMI.";

-n. 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4 NUOVA MONTALESE NEI COMUNI DI MONTEMURLO E PRATO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) DLGS 50/2016 SMI., APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE EFFICACIA";

dato atto che con determina della sottoscritta Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Prato n. 274/2021, avente ad oggetto " Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato. CIG: 85483208D1 CUP: I47H18001460001. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa", con la quale veniva stabilito quanto segue:

- **Di prendere atto** della Det. n. 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia sopra citata;
- **Di prendere atto** delle note del RUP, con le quali lo stesso:
 - **dichiara** che in ottemperanza al controllo a carico della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT) relativo alla verifica della insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 in materia di antimafia, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la verifica di cui trattasi, dando atto dell'istruttoria, come da iscrizione nella Whit List della Prefettura di Pistoia dal 17/08/2020 in merito all'assenza a carico dell'appaltatore di elementi ostativi all'affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 - propone** di mantenere disponibile nel quadro economico alla voce " Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall' art. 18 del CSA" la somma di € 87.739,44 derivante dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art 18 del Capitolato speciale d'appalto;
- **Di procedere** alla costituzione del *Gruppo di lavoro* relativo all'intervento in argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell'Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui sono attribuite le *funzioni tecniche*, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati tenendo conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle prestazioni professionali da rendere, della competenza ed esperienza acquisite e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;
- **Di dare atto** che *gli incarichi che vengono conferiti al personale provinciale ed al personale SUA con il presente provvedimento (RUP e Gruppo di lavoro) saranno remunerati sulla base del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, coerente con i principi del D.Lgs. n.50/2016, approvato con Atto del Presidente n.87 del 20/09/2019;*
- **Di dare atto** che, il quadro economico d'appalto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | IMPORTO (Euro) | IMPORTO (Euro) |
| A | TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: | | 300.000,00 |
| | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 294.000,00 | |
| | Ribasso del 25,80000% | 75.852,00 | |
| | Totale al netto del ribasso | 218.148,00 | |
| | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 6.000,00 | |
| | TOTALE A | | 224.148,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P. (B1+B2) | | 54.112,56 |
| B1 | IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI | 49.312,56 | |
| B2 | INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A) | 4.800,00 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | | 278.260,56 |
| C | Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 18 del CSA | 87.739,44 | 87.739,44 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) | | 366.000,00 |

- **Di procedere**, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), per l'importo dei lavori pari ad € **273.460,56** (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a valere sull'Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)" - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (Imp. 2020/ 670);
- **Di impegnare** la somma pari ad € **4.800,00** per gli incentivi funzioni tecniche, ex art. 113, c. 4, del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura a valere sull'Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)" - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell'imp. 2020/670) quale quota 80%, tenuto conto che ex lege la restante quota del 20% ai sensi del medesimo articolo non può essere destinata al fondo;
- **Di dare atto**, giusta nota del RUP del 24/02/2021, mantenere la somma di € 87.739,44 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 del CSA e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016, dando atto che in caso di non formalizzazione nei termini prescritti dalla normativa confluiranno in avanzo, con riferimento Esercizio Provvisorio, Cap. 26010/20 Manutenzione straordinaria strade (F.di Stato V. Cap.795/E) - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell'imp. 2020/670);
- **Di dare atto**, altresì, che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, c.14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l'aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso Servizio e che quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo Ente;
- **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

- **Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Fabrizio Pelagatti**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

Dato atto che:

- con contratto d'appalto n. 26 Rep. stipulato in data 14/04/2021 dell'importo di **€ 224.148,00#** al netto del ribasso d'asta e comprese le somme per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso (pari a € 6.000,00#), la Stazione Appaltante PROVINCIA DI PRATO ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato, all'impresa ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) – C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474.

- in data 15/06/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori all'impresa ENDIASFALTI S.P.A. di Agliana (PT) da ultimarsi entro il 13/08/2021;

Considerato che:

- l'Amministrazione Provinciale, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, ha chiesto di poter rafforzare l'intervento nell'area oggetto dei lavori attuali, al fine di poter completare il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" non compreso nell'appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell'infrastruttura stradale;
- è stata rilevata dal sottoscritto RUP l'opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "b" e c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale

Dato atto che il Geom. Fabrizio Pelagatti in qualità di direttore dei lavori, per le motivazioni sopra riportate, ha redatto perizia per la realizzazione dei lavori supplementari aggiuntivi in oggetto, dell'importo complessivo per lavori di **€ 71.917,57#** al netto del ribasso d'asta del 25,80%, di cui € 69.917,57# per lavori oltre a € 2.000,00# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto dei lavori ad euro 296.065,57, depositata agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato e composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione Tecnica;
2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;
3. Documentazione Fotografica;
4. Elenco Prezzi
5. Computo metrico Quantità;
6. Computo metrico Estimativo;
7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
8. Cronoprogramma lavori;
9. Quadro economico;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Pelagatti, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione

con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- l'incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto gli elaborati di perizia, accettandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all'atto aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a 2 nuovi prezzi come da concordamento nuovi prezzi riportati nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso del 25,80% offerto in sede di gara;

Dato atto infine che le ragioni di cui sopra, come riportate nella relazione del RUP, identifichino la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. In particolare, l'Amministrazione ha indicato l'opportunità di estendere l'intervento nella zona in prossimità dell'area oggetto dei lavori attuali, al fine di poter completare il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" non compreso nell'appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell'infrastruttura stradale;

Al riguardo si da atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi economici e/o tecnici :

- l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 71.917,57 / euro 224.148,00 = 32,08%);
- l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche previste per l'erogazione del contributo Ministeriale nell'ambito del Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di "Province e Città Metropolitane" di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018;
- pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto anche i lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, in considerazione della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
- infine, le lavorazioni supplementari aggiuntive sopra citate sono opportune e necessariamente integrate nel progetto al fine di poter completare il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" non compreso nell'appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell'infrastruttura stradale;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari aggiuntivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto principale in giorni 60 viene prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni quindi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è il 12/09/2021.

Visto il verbale di verifica relativo alla perizia dei lavori supplementari aggiuntivi, stilato in data 01/07/2021 dal Geom. Alessandro Lucchesi del Servizio Assetto e Gestione del Territorio all'uopo nominato verificatore, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e al comma 6 lett. d) del D.lgs 50/2016.

Visto altresì il verbale di validazione del 01/07/2021, depositato in atti, con il quale il RUP valida a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dallo stesso RUP in qualità di Direttore dei Lavori;

Rilevato che l'importo totale dei lavori subisce un incremento di euro 71.917,57#, pari a circa il 32,08% dell'importo contrattuale, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

Precisato che la modifica al contratto comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale è richiesta l'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera, come chiarito anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2015.

Richiamato altresì il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

Richiamato inoltre il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 32/2019 ed in particolare l'articolo 18 "Modifica del contratto durante la sua efficacia" il quale recita: "L'Amministrazione ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall'art. 106, commi 1, lettere a), b), ed e), e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo art. 106.";

Visto lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma di scrittura privata con l'impresa appaltatrice, a titolo di impegno da parte di quest'ultima ad eseguire le maggiori e nuove opere previste in variante, sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, risulta così articolato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | IMPORTO DI PROGETTO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO |
| | TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: | 300.000,00 | | |
| A | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | Ribasso del 25,80% | | 75.852,00 | 75.852,00 |
| | Totale al netto del ribasso | | 218.148,00 | 218.148,00 |
| | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTALE A | 300.000,00 | 224.148,00 | 224.148,00 |
| A1 | Importo lavori supplementari aggiuntivi | | | 69.917,57 |
| | Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi | | | 2.000,00 |
| | TOTALE A1 | | | 71.917,57 |
| | TOTALE A+A1 | | | 296.065,57 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P. (B1+B2) | | 54.112,56 | 69.934,43 |
| B1 | IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI | 66.000,00 | 49.312,56 | 65.134,43 |
| B2 | INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A) | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B) | 366.000,00 | 278.260,56 | 366.000,00 |
| C | Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 18 del CSA | | 87.739,44 | 0,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B+C) | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |

Dato atto che la somma di **euro 87.739,44#** per i lavori supplementari aggiuntivi, inclusa IVA al 22%, fa riferimento al Bilancio di Previsione 2021/23 a valere sul Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)" - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 mediante rimodulazione dell'Imp. 2020/ 670;

Dato atto che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **8817094026**;
- il codice CUP dell'intervento è : **I47H18001460001**;
- il codice CUI dell'intervento è : **L92035800488201900007**.
- la ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. certificato-INAIL_27873143 con scadenza il 14/10/2021;
- la ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota Prot. Prov. n° 2280 del 2502/2021 depositata in atti;

Richiamata la Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore, che prevede, per la fascia di importo lavori uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, una quota pari a **€ 30,00** da versare da parte della Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma pari ad € 30,00 per il pagamento della quota Anac di cui sopra che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – sul Cap. 937 "Servizio Assetto del Territorio - Gare di appalto e contratti di prestazione di servizi" piano finanziario 1.03.02.16.999;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

Ritenuto opportuno infine, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere:

- ad approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato", redatta dal Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti in data 01/07/2021 e validata dal RUP in data 01/07/2021, depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione Tecnica;
 - 2) Capitolato speciale di appalto prestazionale;
 - 3) Documentazione Fotografica;
 - 4) Elenco Prezzi
 - 5) Computo metrico Quantità;
 - 6) Computo metrico Estimativo;
 - 7) Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
 - 8) Cronoprogramma lavori;
 - 9) Quadro economico;
- ad approvare lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con l'Impresa appaltatrice Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT);

- a formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a € **87.739,44** a favore di Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT) a valere sul Bilancio di Previsione 2021 - Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)" - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 mediante rimodulazione (Imp. 2020/ 670);
- ad approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 366.000,00# di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | IMPORTO DI PROGETTO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO |
| | TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: | 300.000,00 | | |
| A | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | Ribasso del 25,80% | | 75.852,00 | 75.852,00 |
| | Totale al netto del ribasso | | 218.148,00 | 218.148,00 |
| | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTALE A | 300.000,00 | 224.148,00 | 224.148,00 |
| A1 | Importo lavori supplementari aggiuntivi | | | 69.917,57 |
| | Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi | | | 2.000,00 |
| | TOTALE A1 | | | 71.917,57 |
| | TOTALE A+A1 | | | 296.065,57 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P. (B1+B2) | | 54.112,56 | 69.934,43 |
| B1 | IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI | 66.000,00 | 49.312,56 | 65.134,43 |
| B2 | INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A) | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B) | 366.000,00 | 278.260,56 | 366.000,00 |
| C | Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 18 del CSA | | 87.739,44 | 0,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B+C) | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

D E T E R M I N A

- **di prendere atto** della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Geom. Fabrizio Pelagatti;

- **di approvare** la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato", redatta dal Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti in data 28/06/2021 e validata dal RUP in data 01/07/2021, depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica;
 2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;
 3. Documentazione Fotografica;
 4. Elenco Prezzi
 5. Computo metrico Quantità;
 6. Computo metrico Estimativo;
 7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
 8. Cronoprogramma lavori;
 9. Quadro economico;

- **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con l'Impresa appaltatrice Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT);

- **di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a € **87.739,44#** a favore della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT) a valere sul Bilancio di Previsione 2021-Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)" - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 mediante rimodulazione dell' Imp. 2020/ 670);

- **di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro **366.000,00#** di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | IMPORTO DI PROGETTO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO |
| | TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: | 300.000,00 | | |
| A | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | Ribasso del 25,80% | | 75.852,00 | 75.852,00 |
| | Totale al netto del ribasso | | 218.148,00 | 218.148,00 |
| | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTALE A | 300.000,00 | 224.148,00 | 224.148,00 |
| A1 | Importo lavori supplementari aggiuntivi | | | 69.917,57 |
| | Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi | | | 2.000,00 |
| | TOTALE A1 | | | 71.917,57 |
| | TOTALE A+A1 | | | 296.065,57 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P. (B1+B2) | | 54.112,56 | 69.934,43 |
| B1 | IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI | 66.000,00 | 49.312,56 | 65.134,43 |
| B2 | INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A) | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B) | 366.000,00 | 278.260,56 | 366.000,00 |
| C | Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 18 del CSA | | 87.739,44 | 0,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B+C) | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |

- **di impegnare** la somma pari ad € 30,00 per il pagamento della quota Anac di cui sopra che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – sul Cap. 937 “Servizio Assetto del Territorio - Gare di appalto e contratti di prestazione di servizi” piano finanziario 1.03.02.16.999;
- **di disporre che:**
 - ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per l’affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
 - ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d’opera all’Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
 - ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it;
- **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Fabrizio Pelagatti del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
- **di trasmettere** il presente atto all’Impresa appaltatrice.

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

| Tipo | Capitolo | Soggetto | Importo |
|-------------|-------------------------|----------|-----------|
| Impegno | 2021 U 937 01.05.1 | 6651 | 30,00 |
| Sub Impegno | 2021 U 26010/20 10.05.2 | 3646 | 87.739,44 |
| | | | |

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

| Titolo | Nome File | Data |
|--|---|------------|
| Impronta | | |
| SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m CB9F95EAF4F756E43D131ABC47878E104C114E6455430B8860A1FC28BC8281D7 | SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m | 02/07/2021 |
| SP4 schema atto aggiuntivo.pdf F7793177625A96C718593BCD32A2F26A75FFF490BDDFE1AF0D13EC2763FA8B11 | SP4 schema atto aggiuntivo.pdf | 02/07/2021 |

Documenti Allegati Parte integrante

| Titolo | Nome File | Data |
|--|---|------------|
| Impronta | | |
| SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m CB9F95EAF4F756E43D131ABC47878E104C114E6455430B8860A1FC28BC8281D7 | SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m | 02/07/2021 |
| SP4 schema atto aggiuntivo.pdf F7793177625A96C718593BCD32A2F26A75FFF490BDDFE1AF0D13EC2763FA8B11 | SP4 schema atto aggiuntivo.pdf | 02/07/2021 |

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023