



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### **Determina Dirigenziale n° 1179 del 02/09/2021**

**Oggetto: AREA TECNICA - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PARAPETTI E DEI MURI ANDATORI DEL PONTE SUL TORRENTE OMBRONE, AL KM 2+100 DELLA S.P. N. 8 NEI COMUNI DI POGGIO A CAIANO E PRATO. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA**

#### **IL DIRETTORE DELL'AREA**

##### **Autorizzato:**

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### **Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera consiliare n. 6 del 29/03/2021 Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023 - Approvazione
- la Delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati – approvazione
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.
- la Delibera consiliare n° 15 del 14/06/2021 Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.

##### **Premesso che**

- con determinazione dirigenziale n° 65 del 23/01/2020, quale RUP dell'intervento è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle correlate L.G. ANAC n.3, l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;
- con determinazione dirigenziale n° 689 del 15/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'Ing. Carlo Savelli, e con determinazione dirigenziale

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1214 del 24/09/2020 veniva adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016

- con determina n. 1632 del 30/11/2020 la Provincia di Prato affidava, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, i lavori in oggetto alla RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING, come disciplinato dal contratto siglato dalle parti in data 30/12/2020 REP 02/2021
- in data 10/05/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli, ha provveduto alla consegna dei lavori i lavori all' RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING da ultimarsi in 120 giorni e quindi entro il 07/09/2021
- In data 15/07/2021 prot prov n° 8218/21 veniva trasmessa dall'RTI affidataria una richiesta di proroga al 15/10/2021 del termine di ultimazione dei lavori, cui è seguita la concessione da parte del RUP di cui al prot prov 8488 del 22/07/2021 previo parere favorevole del DL i cui al prot prov 8472 del 22/07/2021

### Richiamata

la relazione del RUP del 02/09/2021 allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale vengono descritte le modifiche relative al cambio della tipologia di materiale costituente i parapetti e le modifiche operative in merito alla tipologia di ponteggio;

### Accertato che:

- le modifiche come descritte nella relazione RUP, costituiscono una variante in corso d'opera al progetto in oggetto e che tale variante rientra tra le casistiche previste dall'art. 106 c. 1 lett. "c" del del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto:
  - *“ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” in quanto il PARERE della Soprintendenza di cui alle premesse rientra tra i “provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”*
  - *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
  - *ai sensi del c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 è contenuta entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;*
- tale soluzione impone la revisione di alcuni elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n° 689 del 15/06/2020, ed in particolare gli elaborati contenenti le verifiche strutturali di tali elementi nonché gli elaborati di natura economica
- è stato quindi dato mandato al Direttore dei Lavori, **Ing Carlo Savelli** per l'elaborazione degli elaborati sia tecnici che contabili costituenti la perizia di variante. Gli elaborati che compongono la modifica del contratto sono stati trasmessi dal direttore dei lavori con nota prot prov n° 5118 del 04/05/2021 e successiva integrazione prot prov 9232 del 09/08/2021, e sono quelli riportati nell'elenco elaborati allegato alla presente determinazione;

### Visto

- il verbale di verifica relativo alla perizia dei lavori supplementari aggiuntivi, stilato in data 09/08/2021 dall' Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e Gestione del Territorio all'uopo nominato verificatore, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e al comma 6 lett. d) del D.lgs 50/2016, nonché RUP della procedura in oggetto.
- il verbale di validazione del 09/08/2021 con il quale il RUP valida a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Savelli

### Accertato

quindi sulla base della relazione del RUP , che la perizia di variante comprende:

- a) la modifica della tipologia di materiale costituente la struttura portante dei parapetti e prevede un incremento dell'importo di lavori pari a **€ 12.209,92 #** (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta del 7,30%,

- b) la modifica operativa relativa alla modalità di esecuzione delle lavorazioni da eseguirsi in alveo che non comporterà alcuna spesa aggiuntiva per la stazione appaltante, come da specifica richiesta prot 3192 del 17/03/2021 dell'ATI affidataria per meglio dettagliata all'interno della relazione del RUP

ed eleva l'importo netto complessivo dell'appalto dei lavori ad euro € **401.474,42#** come da prospetto di riepilogo riportato di seguito :

	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA (22%)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Contratto originario</b>			
Contratto rep 02 del 30/12/2020	<b>€ 316.867,47</b>	<b>€ 69.710,84</b>	<b>€ 386.578,31</b>
<b>Perizia di variante</b>			
Perizia variante a)	€ 12.209,92	€ 2.686,19	€ 14.896,11
Perizia variante b)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PERIZIA a) + b)</b>	<b>€ 12.209,92</b>	<b>€ 2.686,19</b>	<b>€ 14.896,11</b>
<b>Contratto originario + Perizia di variante</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 329.077,39</b>	<b>€ 72.397,03</b>	<b>€ 401.474,42</b>

#### Dato atto

altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Pagni, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavorazioni determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ, dando inoltre atto che:

- per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 12.209,92/316.867,47= 3,85%) ;
- l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche previste per l'erogazione del contributo Ministeriale nell'ambito del Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di "Province e Città Metropolitane" di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018;
- pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto i suddetti lavori poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, trattandosi sostanzialmente della modifica dello stesso intervento. In considerazione inoltre della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi non si prevedono modifiche alle tempistiche di ultimazione previste dal contratto originario e alla proroga già concessa

## **Richiamata infine**

- la DGRT 645/2020 in materia di misure “antiCOVID-19” che prevede che le stesse dovranno essere riconosciute alle imprese fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica emergenziale
- La determina 1632 del 30/11/2020, che tra le altre cose stabiliva: che la liquidazione di tali misure “antiCOVID-19” è stata disciplinata attraverso l'introduzione di un'opzione ai sensi dell'art. 106 lett. “a” del D.Lgs 50/16 prevista all'art 1.3 del capitolato speciale d'appalto e che in fase di erogazione degli oneri aziendali per la sicurezza dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese e in tal senso l'Appaltatore dovrà dimostrare di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni pubbliche
- l'art 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

## **Ritenuto quindi**

di dover impegnare la cifra di € 10.891,33 relativa ai costi della sicurezza COVID di cui alla voce B7\_a del quadro economico in favore dell' RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING, in virtù dell'opzione contrattuale prevista all'art 4 del contratto REP 02/2021, che verrà liquidata proporzionalmente ai vari stati di avanzamento come disciplinato nel CSA

## **Rilevato**

che l'importo totale dei lavori subisce un incremento di euro **€ 12.209,92** (IVA esclusa), e che la suddetta maggiore spesa (IVA inclusa) pari a **€ 14.896,11** connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera.

## **Precisato**

che la modifica al contratto, non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non necessita dell'acquisizione di un “CIG aggiuntivo” per la variante in corso d'opera, come chiarito anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2015<sup>1</sup>

## **Visto**

lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma di scrittura privata con l'impresa appaltatrice, a titolo di impegno da parte di quest'ultima ad eseguire le maggiori e nuove opere previste in variante, formalmente accettato dall'Impresa medesima come da nota prot prov 9332 del 12/08/2021

## **Richiamate**

le proposte di modifica ed integrazione di alcune voci del quadro economico come riportato nella relazione del RUP del 12/08/2021

## **Dato atto**

pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori , risulta così articolato:

---

1

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>				
		Approvato det 689/2020	Approvato det 1632/2020	VARIANTE n°1
<b>A</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b>	<b>335.410,58</b>	<b>316.867,47</b>	<b>329.077,39</b>
<b>A1</b>	Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	254.015,14		
	ribasso offerto in sede di gara (7,30%)			
<b>A1_a</b>	totale al netto del ribasso		235.472,03	235.472,03
<b>A2</b>	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	81.395,44	81.395,44	81.395,44
<b>A3</b>	Importo lavori perizia di variante n°1			12.209,92
<b>A4</b>	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza perizia di variante n°1			-
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	<b>214.589,42</b>	<b>233.132,53</b>	<b>220.922,61</b>
<b>B1</b>	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: su lavori	73.790,33	69.710,84	72.397,03
<b>B2</b>	Incentivi dipendenti della PA	5.366,57	5.366,57	5.366,57
<b>B3</b>	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tec-amm, ed altri eventuali collaudi specialistici	4.880,00	4.880,00	7.000,00
<b>B4</b>	spese tecniche progettazione (inclusa cassa e IVA)	49.597,39	49.597,39	49.597,39
<b>B4_a</b>	Spese tecniche suppletive (IVA INCLUSA)			17.000,00
<b>B5</b>	spese tecniche collaudo (inclusa cassa e IVA)	4.500,00	4.500,00	4.428,11
<b>B6</b>	spese per smontaggio/montaggio ponteggio art 1.3 CSA (IVA inclusa) - opzione 1	19.324,80	19.324,80	
<b>B7</b>	Costi della sicurezza per COVID-19 da CSA (IVA inclusa) - opzione 2	14.350,03		
<b>B7_a</b>	Costi della sicurezza per misure Anticovid da DGRT 645/2020 (IVA INCLUSA) - opzione 2		10.891,33	10.891,33
<b>B8</b>	Bypass acquedotto + allacciamenti vari	17.080,00	17.080,00	17.019,00
<b>B9</b>	Imprevisti lavorazioni (IVA INLUSA)	25.700,30		
<b>B9_a</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 1.7 del CSA (IVA inclusa)		51.781,60	37.223,18
	<b>TOTALE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

### Ritenuto

pertanto di poter procedere, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING per l'importo suppletivo pari a € 25.787,44 di cui

- **(VOCE A3\_A4\_B1) € 14.896,11** IVA inclusa per le modifiche dovute alle lavorazioni suppletive contenute all'interno della variante in oggetto, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2020/476
- **(VOCE B7\_a) € 10.891,33** IVA inclusa per i costi della sicurezza COVID, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 a valere su imp. 2020/476

### Dato atto

che, ai fini del quadro economico, risultano i seguente impegni :

1. **(VOCI A1\_a, A2, B1)** impegno 2019/669 € 154.158,00 capitolo 26010/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (F.DI STATO V. CAP. 795/E) e impegno 2020/476 € 232.420,31 capitolo 26010/25 SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone” (v.cp.797) piano finanziario 2.02.01.09.012
2. **(VOCE B4)** € 49.597,39 già impegnate giuste determinazioni 330/2019-970/2019-1380/2019 e 1154/20 imp. 2019/268-2019/618 – 2020/456

3. **(VOCE B5)** € 4.428,11 già impegnate sull'imp. n. 2020/647 - capitolo 26412/17 avente ad oggetto "incarichi professionali per viabilità provinciale (v.cap 797) piano finanziario 2.02.03.05.001;
4. **(VOCE B8)** € 17.019,00, già assunto con determina dirigenziale n. 1084/2021 e 1214 del 24/09/2020 capitolo 2021 U 26010/25 10.05.2

e che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:

- **(VOCE B2)** incentivi funzioni tecniche per € 5.366,57 trova copertura a valere sul capitolo 26010/25 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (v.cp. 797/E) piano finanziario 2.02.01.09.012 (imp. 2020/477)
- **(VOCE B4\_a)** aggiungere questa voce per spese tecniche suppletive nel seguente modo: € 71,89 imp. 2020/647, € 3042,55 su imp. 2020/476 ed € 13.885,56 su imp. 2020/648
- **(VOCE B6)** per l'importo di € 19.324,00 di cui all'imp. 2020/476 viene eliminata dal quadro economico sulla base delle motivazioni come riportate nella relazione rup;
- **(VOCI B3)** importo voci quadro economico afferenti ai lavori passa da € 4.880,00 ad € 7.000,00 viene incrementata rispetto al quadro precedente di € 2.120,00 a valere sul capitolo 26010/25 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (v.cp. 797) piano finanziario 2.02.01.09.012 e trova copertura sul imp, 2020/648
- **(VOCE B9\_a)** importo somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche al contratto per € 37.223,18 dando atto che l'importo passa per € 5.932,58 sul capitolo 26010/28 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (avanzo libero) piano finanziario 2.02.01.09.012 e per€ 31.290,57 su imp. 2020/648

#### Dato atto che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8453980CFB;
- il codice CUP dell'intervento è: I57H18001840001
- il codice CUI dell'intervento è L92035800488202000007 come da Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 29/06/2020
- l'impresa ROSI LEOPOLDO S.P.A risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL\_28344559 con scadenza il 08/11/2021;
- l'impresa CMB ENGINEERING SRL risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL\_28857570 , con scadenza 28/12/2021;
- l'impresa ROSI LEOPOLDO S.P.A, in qualità di mandataria, ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 11622 del 24/11/2020)

#### Ritenuto

opportuno, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere:

- ad approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai **LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PARAPETTI E DEI MURI ANDATORI DEL PONTE SUL TORRENTE OMBRONE, AL KM 2+100 DELLA S.P. N. 8 NEI COMUNI DI POGGIO A CAIANO E PRATO** redatta dal Direttore dei lavori Ing. Carlo Savelli e validata dal RUP in data 09/08/2021, depositata agli atti del Servizio e composta dagli elaborati come da elenco elaborati allegato alla presente determinazione
- ad approvare lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con RTI appaltatrice RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING;

- a formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a € **25.787,44#** a favore di RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING nel seguente modo:
- **(VOCE A3\_A4\_B1) € 14.896,11** IVA inclusa per le modifiche dovute alle lavorazioni suppletive contenute all'interno della variante in oggetto, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2020/476
- **(VOCE B7\_a ) € 10.891,33** IVA inclusa per i costi della sicurezza COVID, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 a valere su imp. 2020/476
  - ad approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di € **550.000,00#** riportato in precedenza;

#### **Ritenuto**

di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

#### **Dato atto**

che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

#### **Dato atto**

che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

#### **Riconosciuta**

la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

### **D E T E R M I N A**

- **di prendere atto** della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. Luca Pagni;
- **di approvare** la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa agli *"LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PARAPETTI E DEI MURI ANDATORI DEL PONTE SUL TORRENTE OMBRONE, AL KM 2+100 DELLA S.P. N. 8 NEI COMUNI DI POGGIO A CAIANO E PRATO"*, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Carlo Savelli in data e validata dal RUP in data 09/08/2021, depositata agli atti del Servizio, e composta dagli elaborati come da elenco elaborati allegato alla presente determinazione;
- **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con RTI appaltatrice RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING;
- **di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a a € **25.787,44#** a favore di RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING
- **(VOCE A3\_A4\_B1) € 14.896,11** IVA inclusa per le modifiche dovute alle lavorazioni suppletive contenute all'interno della variante in oggetto, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2020/476

- **(VOCE B7\_a ) € 10.891,33** IVA inclusa per i costi della sicurezza COVID, con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 a valere su imp. 2020/476

**di procedere** alle seguenti rimodulazioni di cui quadro economico nel seguente modo:

- **(VOCE B2)** incentivi funzioni tecniche per € 5.366,57 trova copertura a valere sul capitolo 26010/25 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (v.cp. 797/E) piano finanziario 2.02.01.09.012 (imp. 2020/477)
- **(VOCE B4\_a)** aggiungere questa voce per spese tecniche suppletive nel seguente modo: € 71,89 imp. 2020/647, € 3042,55 su imp. 2020/476 ed € 13.885,56 su imp. 2020/648
- **(VOCE B6)** per l'importo di € 19.324,00 di cui all'imp. 2020/476 viene eliminata dal quadro economico sulla base delle motivazioni come riportate nella relazione rup;
- **(VOCI B3)** importo voci quadro economico afferenti ai lavori passa da € 4.880,00 ad € 7.000,00 viene incrementata rispetto al quadro precedente di € 2.120,00 a valere sul capitolo 26010/25 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (v.cp. 797) piano finanziario 2.02.01.09.012 e trova copertura sul imp, 2020/648
- **(VOCE B9\_a)** importo somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche al contratto per € 37.223,18 dando atto che l'importo passa per € 5.932,58 sul capitolo 26010/28 avente ad oggetto "SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (avanzo libero) piano finanziario 2.02.01.09.012 e per€ 31.290,57 su imp. 2020/648

#### **di dare atto**

che, ai fini del restante quadro economico, risultano i seguente impegni :

- **(VOCI A1\_a, A2, B1)** impegno 2019/669 € 154.158,00 capitolo 26010/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (F.DI STATO V. CAP. 795/E) e impegno 2020/476 € 232.420,31 capitolo 26010/25 SP 8 rifacimento parapetti e muri andatori ponte Torrente Ombrone" (v.cp.797) piano finanziario 2.02.01.09.012
  - **(VOCE B4)** € 49.597,39 già impegnate giuste determinazioni 330/2019-970/2019-1380/2019 e 1154/20 imp. 2019/268-2019/618 – 2020/456
  - **(VOCE B5)** € 4.428,11 già impegnate sull'imp. n. 2020/647 - capitolo 26412/17 avente ad oggetto "incarichi professionali per viabilità provinciale (v.cap 797) piano finanziario 2.02.03.05.001;
  - **(VOCE B8)** € 17.019,00, già assunto con determina dirigenziale n. 1084/2021 e 1214 del 24/09/2020 capitolo 2021 U 26010/25 10.05.2
- **di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro **€ 550.000,00#** riportato nelle premesse;
  - **di disporre** che:
    - ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
    - ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
  - **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
  - **di prendere atto** della proroga del termine di ultimazione dei lavori concessa dal RUP di cui al prot prov 8488 del 22/07/2021



- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **di trasmettere** il presente atto all'Impresa Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dell'Area Tecnica  
*Dott.ssa Rossella Bonciolini*

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2021 U 26010/25 10.05.2	12990	14.896,11
Sub Impegno	2021 U 26010/25 10.05.2	12990	10.891,33
Sub Impegno	2021 U 26412/17 10.05.2		71,89
Sub Impegno	2021 U 26010/25 10.05.2		3.042,55
Sub Impegno	2021 U 26010/25 10.05.2		13.885,56
Sub Impegno	2021 U 26010/25 10.05.2		7.000,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	<b>SP8 relazione RUP.pdf.p7m</b>	SP8 relazione RUP.pdf.p7m	02/09/2021
A2DB4AC6BE12241244A5EE9D25AF1E6C4910CB9A0F5208DCEFE407FECE9B573			
	<b>SP8_schema atto aggiuntivo_per PUBBLICAZIONE.odt</b>	SP8_schema atto aggiuntivo_per PUBBLICAZIONE.odt	02/09/2021
F2722CDEA9C1400E2D63E5383306B384729C0C7FED3E0B109D69FCF9F1CF2864			
	<b>ELENCO ELABORATI.odt</b>	ELENCO ELABORATI.odt	02/09/2021
F5BB1E5E2A48C48930B18644F580E3CBB6546A40C80B1BD855D0F5CAC3B2A55F			

Documenti Allegati Parte integrante

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>SP8 relazione RUP.pdf.p7m</b> A2DB4AC6BE12241244A5EE9D25AF1E6C4910CB9A0F5208DCEFEFB407FECE9B573	SP8 relazione RUP.pdf.p7m	02/09/2021
<b>SP8_schema atto aggiuntivo_per PUBBLICAZIONE.odt</b> F2722CDEA9C1400E2D63E5383306B384729C0C7FED3E0B109D69FCF9F1CF2864	SP8_schema atto aggiuntivo_per PUBBLICAZIONE.odt	02/09/2021
<b>ELENCO ELABORATI.odt</b> F5BB1E5E2A48C48930B18644F580E3CBB6546A40C80B1BD855D0F5CAC3B2A55F	ELENCO ELABORATI.odt	02/09/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023