



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### **Determina Dirigenziale n° 1406 del 22/10/2021**

**Oggetto: Area Tecnica. Appalto per i lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05.. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA**

#### **IL DIRETTORE DELL'AREA**

##### **Autorizzato:**

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### **Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera consiliare n. 6 del 29/03/2021 Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023 - Approvazione
- la Delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati – approvazione
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.
- la Delibera consiliare n° 15 del 14/06/2021 Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.

##### **Premesso che**

- con determinazione dirigenziale n.638 del 03/06/2020, quale RUP dell'intervento è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle correlate L.G. ANAC n.3, l'Ing. Irene Serrau dipendente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio e sono state attribuite

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

le funzioni di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) per l'intera procedura al **Geom. Fabrizio Pelagatti**, del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale n° 756 del 29/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'Ing. Roberto Bardazzi, e con determinazione dirigenziale n.1008 del 07/08/2020 veniva adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016
- con determina n.1481 dell'11/11/2020, la Provincia di Prato affidava, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, i lavori in oggetto alla Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), come disciplinato dal contratto siglato dalle parti in data 26/11/2020 - Rep. n.70;
- in data 11/01/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino, ha provveduto alla consegna dei lavori i lavori alla Ditta **ACQUAVIVA srl** da ultimarsi in 330 giorni e quindi entro il 07/12/2021;

### **Richiamata**

la relazione del RUP del 18/10/2021 allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale vengono descritte le modifiche relative alla necessità di realizzare lavorazione complementari e supplementari;

### **Accertato che:**

- le modifiche come descritte nella relazione RUP, costituiscono una variante in corso d'opera al progetto in oggetto e che tale variante rientra tra le casistiche previste dall'art. 106 c. 1 lett. "c" del del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto tali lavori consistono essenzialmente in:

#### 1) Variante Lavori

Le varianti in aumento o in diminuzione, a seconda delle voci, dovute in parte all'adattamento delle lavorazioni allo stato dei luoghi ed alla situazione climatica, in parte a lavorazioni complementari supplementari, sono diffuse in varie zone e riguardano principalmente:

-Nuovi chiusini in ghisa sopra i marciapiedi.

-Demolizione e sostituzione di tratti di fognatura esistente per permettere il passaggio delle tubazioni previste in progetto per la raccolta delle acque piovane.

-Sostituzione di pozzetti e caditoie previste in progetto con altre di maggiori dimensioni.

#### 2) Variante Sicurezza

Le varianti in aumento o in diminuzione, a seconda delle voci, per quanto concerne la sicurezza riguardano principalmente:

-Predisposizione di passerelle per permettere il passaggio dei residenti durante le lavorazioni.

-Inserimento delle voci manodopera e attrezzature per lo spostamento del campo base.

-Segnaletica aggiuntiva per deviazione traffico veicolare in seguito alla chiusura del tratto stradale oggetto delle lavorazioni.

-Incremento voce relativa all'utilizzo dei semafori

- il Direttore dei Lavori, **Ing. Vincenzo Martino** ha provveduto alla elaborazione degli elaborati sia tecnici che contabili costituenti la perizia di variante. Gli elaborati che compongono la modifica del contratto sono stati trasmessi dal direttore dei lavori con note prot prov n. 11574/2021, n. 11605/2021 e sono quelli riportati nell'elenco elaborati allegato alla presente relazione;

### **Accertato**

quindi sulla base della relazione del RUP, che la perizia di variante comprende quindi:

la realizzazione dei lavori complementari/supplementari aggiuntivi dell'importo complessivo per lavori di **€ 76.979,83#** (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta del 26,420%., di cui € 65.270,53 per maggiori lavori, € 10.571,67 per maggiori oneri di sicurezza e € 1.137,63 per maggiori oneri di sicurezza Covid-19.

nella perizia sono anche inserite alcune modifiche alle lavorazioni in corso autorizzate direttamente dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018, configurate come non sostanziali e che quindi non prevedono aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale

ed eleva l'importo netto complessivo dell'appalto dei lavori da euro 440.552,23# ad euro € 517.532,06# (iva esclusa) :

	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA (22%)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Contratto originario</b>			
Contratto n. rep 70 del 26/11/2020	<b>€ 440.552,22</b>	<b>€ 96.921,49</b>	<b>€ 537.473,71</b>
<b>Perizia di variante</b>			
Perizia variante	<b>€ 76.979,83</b>	<b>€ 16.935,56</b>	<b>€ 93.915,39</b>
<b>Contratto originario + Perizia di variante</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 517.532,06</b>	<b>€ 113.857,05</b>	<b>€ 631.819,11</b>

#### **Dato atto**

altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Irene Serrau a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire **lavori complementari e supplementari** necessari per garantire la corretta funzionalità dell'opera da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari non erano inclusi nel contratto originario, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ, dando inoltre atto che:

- per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 76.979,83 /euro 440.552,22 = 17,47%);
- l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche previste dal cronoprogramma iniziale;
- pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto anche i lavori complementari e supplementari poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti. In considerazione inoltre della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;

- per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari aggiuntivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto principale in giorni 330 viene prorogato di ulteriori 59 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni quindi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è il 04/02/2022;
- infine, le lavorazioni supplementari aggiuntive sopra citate sono opportune e necessariamente integrate nel progetto al fine di poter eseguire a regola d'arte la messa in sicurezza dei luoghi e l'adeguamento delle opere;

### **Richiamata infine**

- la DGRT 645/2020 in materia di misure "antiCOVID-19" che prevede che le stesse dovranno essere riconosciute alle imprese fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica emergenziale
- La determina 1632 del 30/11/2020, che tra le altre cose stabiliva: che la liquidazione di tali misure "antiCOVID-19" è stata disciplinata attraverso l'introduzione di un'opzione ai sensi dell'art. 106 lett. "a" del D.Lgs 50/16 prevista all'art 1.3 del capitolato speciale d'appalto e che in fase di erogazione degli oneri aziendali per la sicurezza dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese e in tal senso l'Appaltatore dovrà dimostrare di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni pubbliche
- l'art 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **Rilevato**

che l'importo totale dei lavori subisce un incremento di euro **€ 76.979,83** (IVA esclusa), e che la suddetta maggiore spesa (IVA inclusa) pari a **€ 93.915,40** connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera.

### **Precisato**

che la modifica al contratto, non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non necessita dell'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera, come chiarito anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2015

### **Visto**

lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma di scrittura privata con l'impresa appaltatrice, a titolo di impegno da parte di quest'ultima ad eseguire le maggiori e nuove opere previste in variante, formalmente accettato dall'Impresa medesima;

### **Richiamate**

le proposte di modifica ed integrazione di alcune voci del quadro economico come riportato nella relazione del RUP del 18/10/2021;

### **Dato atto**

pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, risulta così articolato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA	PERIZIA DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>	<b>584 163,03</b>	<b>440 552,22</b>	<b>517 532,06</b>
1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	535 535,49	394 047,01	459 317,54
2	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	33 681,23	33 681,23	44 252,90
3	COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO	6 408,06	6 408,06	6 408,06
4	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI A RIBASSO	8 033,03	5 910,70	6 889,76
5	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A RIBASSO	505,22	505,22	663,79
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>215 836,97</b>	<b>359 447,78</b>	<b>282 467,94</b>
1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI	128 515,87	96 921,49	113 857,05
2	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	11 683,26	11 683,26	11 683,26
3	SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 22%	73 590,40	73 590,40	73 590,40
4	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%	2 047,44	177 252,63	83 337,23
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

### Ritenuto

pertanto di poter procedere, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, per l'importo complessivo pari a **€ 93.915,40** con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5

### Dato atto che,

ai fini del quadro economico, che, risultano i seguenti impegni:

1. Imp. n. 2019/262 di € 34.815,87 relativo alle spese tecniche progettazione assunto con determina n.1626/2018;
2. Imp. n. 2020/227 di € 7.448,41 relativo alle spese tecniche progettazione assunto con determina n.452/2019;
3. Imp. n. 2019/668/1 di € 27.460,86 relativo alle spese tecniche per incarico D.LL. assunto con determina n.929/2020;
4. Imp. n. 2019/668/3 di € 9.346,60 e n. 2019/668/4 di € 2.336,66 relativi agli incentivi funzioni tecniche assunti con determina n.1008/2020;
5. Imp.n. 2019/668/2 di € 537.473,71 relativo ai lavori, assunto con det. 1481 dell'11/11/2020 e imp. 2019/668/7 a seguito di rimodulazione;
6. Imp. 2019/668/6 di € 2283,84 per spese tecniche det 2020/1780

e che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:

- **€ 93.915,40** con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5;
- **€ 83.337,23** somme a disposizione sull'imp. 2019/668/5;
- **€ 1.581,42** per spese tecniche mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5;

### Dato atto:

- che il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **8407720E05**;
- che il codice CUP dell'intervento è: **I27H19001950003**;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- che il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488201900018**;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall'INPS\_26831941 con scadenza al 27/10/2021;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n.10474 del 27/10/2020, depositata in atti;

#### **Ritenuto**

opportuno, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere:

- ad approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai **Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05**, depositata agli atti del Servizio e composta dagli elaborati come da elenco elaborati allegato alla presente determinazione
- ad approvare lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS);
- a formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a **€ 93.915,40#** a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5;

#### **Ritenuto**

di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

#### **Dato atto**

che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

#### **Dato atto**

che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

#### **Riconosciuta**

la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

## **D E T E R M I N A**

- **di prendere atto** della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. Irene Serrau;
- **di approvare** la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai "**Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05**", redatta dal Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Martino, depositata agli atti del Servizio, e composta dagli elaborati come da elenco elaborati allegato alla presente determinazione;
- **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con la Ditta **ACQUAVIVA srl**;
- **di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a **€ 93.915,40#** a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) nel seguente modo con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5;

- **di dare atto che,**

ai fini del quadro economico, che, risultano i seguenti impegni:

- Imp. n. 2019/262 di € 34.815,87 relativo alle spese tecniche progettazione assunto con determina n.1626/2018;
- Imp. n. 2020/227 di € 7.448,41 relativo alle spese tecniche progettazione assunto con determina n.452/2019;
- Imp. n. 2019/668/1 di € 27.460,86 relativo alle spese tecniche per incarico D.LL. assunto con determina n.929/2020;
- Imp. n. 2019/668/3 di € 9.346,60 e n. 2019/668/4 di € 2.336,66 relativi agli incentivi funzioni tecniche assunti con determina n.1008/2020;
- Imp.n. 2019/668/2 di € 537.473,71 relativo ai lavori, assunto con det. 1481 dell'11/11/2020 e imp. 2019/668/7 a seguito di rimodulazione;
- Imp. n. 2019/668/6 di € 2.283,84 per spese tecniche det 2020/1780

e che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:

- **€ 93.915,40** con la precisazione che la somma trova copertura sul bilancio di previsione 2021/23 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5;
  - **€ 83.337,23** somme a disposizione sull'imp. 2019/668/5;
  - **€ 1.581,42** per spese tecniche mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668;
- **di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro **€ 800.000,00#** riportato nelle premesse;
  - **di disporre** che:
    - ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
    - ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

- **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Irene Serrau e supporto al RUP è il Geom Fabrizio Pelagatti, dipendenti del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **di trasmettere** il presente atto all'Impresa Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dell'Area Tecnica  
*Dott.ssa Rossella Bonciolini*

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2021 U 26010/24 10.05.2		93.915,40
Integrazione	2021 U 26010/24 10.05.2	13555	93.915,40
Sub Impegno	2021 U 26010/24 10.05.2		1.581,42

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>SP11_1Lotto__ relazione RUP ammissibilità perizia.pdf.p7m</b> A7017156370989441D0FEEB77D42136C1AEF2464B71D509F9F2729A31197E221	SP11_1Lotto__ relazione RUP ammissibilità perizia.pdf.p7m	21/10/2021
<b>all__schema atto aggiuntivo _SP11 via Carmignanese-firmato per accettazione.p7m</b> D6D9F544BC13C2ECD559B18CF6BCFEECA8853EFEDD23CB78CA5CEE25AE1301AF	all__schema atto aggiuntivo _SP11 via Carmignanese-firmato per accettazione.p7m	21/10/2021
<b>All_1__Elenco Elaborati var.pdf</b> 1020B9FC96EA333EA6EB56437E8CDC67F733969ACEF0C4B82181195864009647	All_1__Elenco Elaborati var.pdf	21/10/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>SP11_1Lotto__ relazione RUP ammissibilità perizia.pdf.p7m</b> A7017156370989441D0FEEB77D42136C1AEF2464B71D509F9F2729A31197E221	SP11_1Lotto__ relazione RUP ammissibilità perizia.pdf.p7m	21/10/2021
<b>all__schema atto aggiuntivo _SP11 via Carmignanese-firmato per accettazione.p7m</b>	all__schema atto aggiuntivo _SP11 via Carmignanese-firmato per accettazione.p7m	21/10/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

D6D9F544BC13C2ECD559B18CF6BCFEECA8853EFEDD23CB78CA5CEE25AE1301AF	<b>All_1_Eleno Elaborati var.pdf</b>	All_1__Eleno Elaborati var.pdf	21/10/2021
1020B9FC96EA333EA6EB56437E8CDC67F733969ACEF0C4B82181195864009647			

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023