



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 287 del 23/02/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Intervento di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi di Via Napoli 1, Montemurlo (PO). Affidamento lavori alla Ditta "Ladisa" s.r.l. di Firenze. CUP: I14E21003770003. CIG: Z023315D51. Modifica al contratto durante il periodo di efficacia di cui all'Art. 106 c. 1 lett. c del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa.**

Il Dirigente

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022

- l'Atto del Presidente n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022".

Premesso che:

- l'art. 201 del D.Lgs. 297/1994, dispone che spettano alla Provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;
- la L.23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica", ed in particolare l'art. 3 che assegna alle Province la competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d'arte, ecc.;
- l'art. 19, lett. i), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, compresa l'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

Rilevata la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori edili propedeutici all'adeguamento antincendio dell'immobile sede della succursale del Liceo Brunelleschi, in via Napoli 1, Montemurlo (PO);

Dato atto che le modifiche alla destinazione funzionale di alcuni ambienti dell'immobile di cui in oggetto, risultano necessarie per consentire il distanziamento sociale e la realizzazione e ridimensionamento degli spazi scolastici come prescritto dalle normative relative all'emergenza sanitaria Covid_19;

Richiamate:

- la determina dirigenziale n° 849 del 17/06/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Incarico di redazione di istanza di valutazione del progetto ai fini antincendio e successiva pratica SCIA ex DPR 151/2011 per modifiche alla destinazione funzionale di alcuni ambienti dell'immobile sito in Montemurlo, via Napoli 1. CIG:ZC631E4C6D. Affidamento Arch. Pinzaferri di Prato. Impegno di spesa connesso all'emergenza sanitaria Covid-19" con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico sopra indicato a favore del Professionista Arch.Pinzaferri Simona di Prato, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
- la determina dirigenziale n° 1150 del 26/08/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA – Incarico per la redazione di istanza di valutazione del progetto ai fini antincendio e successiva pratica SCIA ex DPR 151/2011 per modifiche alla destinazione funzionale di alcuni ambienti dell'immobile sito in Montemurlo, via Napoli 1. Rimodulazione dell'incarico all'Arch. Pinzaferri ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG ZDF32D21A8" con la quale, si affidavano all'Arch. Pinzaferri le seguenti prestazioni aggiuntive: 1. redazione documentazione progettuale con livello di progettazione di definitivo-esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi e delle parti in vigore del DPR 207/2010, aggiornata alla luce del sopra citato parere dei VVFF; 2. coordinamento alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione; 3. direzione lavori delle opere edili previste;

Vista la determina dirigenziale n°1293 del 30/09/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Intervento di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi ubicata in via Napoli 1, Montemurlo (PO). Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento. CUP: I14E21003770003. Intervento connesso all'emergenza sanitaria Covid-19" con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- di dare atto:
 - del rapporto finale di verifica sul progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, redatto in data 27/09/2021 in contraddittorio tra il soggetto Verificatore, Arch. Cecilia Arianna Gelli, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'ente, ed il

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

progettista incaricato esterno all'Amministrazione Arch. Simona Pinzaferri di Prato, depositato agli atti del Servizio;

- o dell'attestazione di validazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento, validata positivamente dal Rup Arch. Cecilia Arianna Gelli in data 28/09/2021 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal Progettista incaricato, relativo all'intervento di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi ubicata in via Napoli 1, Montemurlo (PO), conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati come da attestazione di validazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 28/09/2021;

Vista la determina dirigenziale n°1479 del 08/11/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Intervento di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi ubicata in via Napoli 1, Montemurlo (PO). Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento. CUP: I14E21003770003. Intervento connesso all'emergenza sanitaria Covid-19. Rettifica della determina n.1293 del 30/09/2021" con la quale si approvava il quadro economico di progetto validato corretto;

Richiamata la determina dirigenziale n.1542 del 16/11/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, per intervento di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi ubicata in via Napoli 1, Montemurlo (PO). Affidamento alla Ditta "Ladisa" s.r.l. di Firenze. CUP: I14E21003770003. CIG: Z023315D51. Impegno di spesa connesso all'emergenza sanitaria Covid-19" con la quale veniva stabilito, tra l'altro:

- di affidare i lavori oggetto dell'intervento alla Ditta "Ladisa" s.r.l. con sede legale in FIRENZE, VIA LEONE X, N°2, C.F.:06322820488, e P.I. 06322820488, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo netto pari a € 10.600,00 oltre costi della sicurezza "standard" per € 542,85, costi della sicurezza "specifici COVID-19" per € 320,67 ed IVA di Legge al 22% pari a € 2.521,97 e quindi per complessivi € 13.985,49;
- di impegnare l'importo di € 13.985,49 - IVA compresa, in favore della Ditta "Ladisa" s.r.l. con sede legale in FIRENZE, VIA LEONE X, N°2, C.F.:06322820488, e P.I. 06322820488, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – Cap.22440/8 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO VINCOLATO)" - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003 (Imp.2021/687);
- di approvare lo schema di contratto, all'uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali dell'affidamento, che viene approvato ed ivi allegato a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il contratto sottoscritto tra le parti in data 16/12/2021 - Rep n.86/2021;
- il Verbale di consegna dei lavori Prot. n.196 del 10/01/2022 con il quale la DL Arch. Simona Pinzaferri comunicava di aver provveduto alla consegna dei lavori in data 10/01/2022 dando atto che l'ultimazione dei lavori, come da contratto sottoscritto tra le parti in data 16/12/2021 Rep n.86/2021, deve avvenire entro il 30/01/2022;
- il Verbale di sospensione dei lavori Prot. n.902 del 27/01/2022 con il quale la DL Arch. Simona Pinzaferri comunicava di aver provveduto a sospendere i lavori in data 26/01/2022 per mancato approvvigionamento di due porte REI previste e relativo elettromagnete;

Precisato, come da allegata relazione:

- che, a seguito dei saggi eseguiti sulle strutture esistenti, come previsti nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto, è venuta meno la necessità di eseguire

alcune delle opere indicate nel suddetto progetto, e contestualmente è emersa la necessità di eseguirne altre in sostituzione;

- in corso dei lavori si è dimostrato auspicabile dotare l'esistente impianto idrico antincendio di un attacco di mandata per autopompa VVFF;

Rilevato pertanto che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario introdurre delle modifiche di dettaglio, dirette a migliorare aspetti funzionali dell'opera senza tuttavia alterare in maniera rilevante o sostanziale il progetto, rendendo necessaria, pertanto, la redazione da parte del Direttore dei lavori di una perizia di variata distribuzione della spesa, rientrante nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, con nota prot. 2009 del 22/02/2022 l'Arch. Simona Pinzaferri di Prato, incaricato della direzione lavori dell'opera in oggetto, confrontatasi con il RUP in merito alla necessità di procedere con una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016, la DL Arch. Simona Pinzaferri ha prodotto una perizia suppletiva depositata in atti e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa Opere in Variante;
- CME in Variante,
- Quadro Economico Comparativo;
- Dettaglio Grafico Tav 13:
- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
- Atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore.

Vista la relazione del Rup, redatta in data 23/02/2022, con cui lo stesso esprime un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in argomento.

Accertato quindi sulla base della relazione con giudizio di ammissibilità del RUP, sottoscritta in data 23/02/2022 ed allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che la perizia di variante comprende i seguenti elaborati, anch'essi allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa Opere in Variante;
- CME in Variante,
- Quadro Economico Comparativo;
- Dettaglio Grafico Tav 13:
- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
- Atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore.

Preso atto, come da allegata relazione del RUP, per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che in base a quando riportato il nuovo quadro economico della spesa risulta così articolato:

PROVINCIA DI PRATO					
Lavori di adeguamento antincendio succursale Liceo Artistico Brunelleschi – via Napoli 1, Montemurlo (PO)					
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
	QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA		QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO CONTRATTUALE		QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
A) LAVORI					
A1) Importo dei lavori a corpo e a misura, compresi Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 nella misura del 2% in aggiunta alle spese generali riconosciute per ogni lavorazione e quantificate dal prezzario LLPP della Regione Toscana nel 15% degli importi di opere, noli e forniture e comprensive ome oneri della sicurezza afferenti l'impresa (soggetti a ribasso)	11.400,37		10.600,00		9.962,38
Opere edili e finiture - OG11	10.236,80		9.543,22		8.979,80
Adeguamento IRAI - OS30	1.136,57		1.056,78		982,58
A2) Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribas	542,85		542,85		542,85
TOTALE A1) + A2) LAVORI	11.943,22		11.142,85		10.505,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso)	320,67		320,67		320,67
B3) Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e per la direzione lavori (iva e previdenza inclusa)	7.596,00		7.596,00		7.596,00
B2) Spese tecniche valutazione progetto antincendio e Scia VV.FF. .	524,00		524,00		524,00
B3) Imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa)	1.140,04		1.060,00		996,24
B4) I.V.A	2.698,06		2.521,97		2.381,70
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	12.278,76		12.022,64		11.818,61
IMPORTO COMPLESSIVO QE	24.221,98		23.165,49		22.323,84

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cecilia Arianna Gelli, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di confermare alla ditta aggiudicataria dell'appalto i suddetti lavori poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione analoghi a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera. In considerazione inoltre della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi si prevede un incremento delle lavorazioni pari a giorni 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, che andranno a sommarsi ai 4 (quattro) giorni residui rispetto al termine contrattuale di cui al contratto di appalto.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere ad approvare la perizia di variata distribuzione della spesa di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai lavori di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi di Via Napoli 1, Montemurlo (PO), redatta dal Direttore dei lavori Arch. Simona Pinzaferri e validata dal RUP in data 23/02/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che pertanto, a seguito della suddetta variante, l'impegno n. 2021/687, assunto giusta determina n. 1542 del 16/11/2021, a favore della Ditta "Ladisa" s.r.l. con sede legale in FIRENZE, VIA LEONE X, N°2, C.F.:06322820488, e P.I. 06322820488, ai sensi del vigente regolamento

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – Cap.22440/8 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO VINCOLATO) ” - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003, con il presente provvedimento passa da €13.985,49 ad € 13.207,60 e si rileva un'economia di € 777,89;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di accertare sulla base della relazione con giudizio di ammissibilità del RUP, sottoscritta in data 23/02/2022 ed allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che la perizia di variante comprende i seguenti elaborati, anch'essi allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa Opere in Variante;
- CME in Variante,
- Quadro Economico Comparativo;
- Dettaglio Grafico Tav 13;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
- Atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore.

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai lavori di adeguamento antincendio della succursale del Liceo Brunelleschi di Via Napoli 1, Montemurlo (PO), redatta dal Direttore dei lavori Arch. Simona Pinzaferri e validata dal RUP in data 23/02/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che pertanto, a seguito della suddetta variante, l'impegno n. 2021/687, assunto giusta determina n. 1542 del 16/11/2021, a favore della Ditta “Ladisa” s.r.l. con sede legale in FIRENZE, VIA LEONE X, N°2, C.F.:06322820488, e P.I. 06322820488, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – Cap.22440/8 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO VINCOLATO) ” - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003, con il presente provvedimento passa da €13.985,49 ad € 13.207,60 e si rileva un'economia di € 777,89;

Di prendere atto della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP, **Arch. Cecilia Arianna Gelli**;

Di partecipare il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Economia su Imp	2022 U 22440/8 04.02.2	13963	777,89

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Rel RUP variante.pdf 79AE5C842DDB9A9B3DA9FF3B2AD0E353E6DB1589C202E4B3A388C842B73A235C	Rel RUP variante.pdf.p7m	23/02/2022
Perizia.pdf 2DE7699B106970305D81053AC82396922A47AE5830264E9701DF7BD65731A2EB	Perizia.pdf.p7m	23/02/2022
Atto di Sottomissione.pdf 3730ED42A031470462680E573283816865388157D77506A59E6F8A92892CED86	Atto di Sottomissione.pdf.p7m	23/02/2022
CME +Analisi Prezzi_CONTABILITA'_rev17022022.pdf F2D20A32502591971F7DDEB828027E3BD8EA88D6E17D2ED677C03928582EA74B	CME +Analisi Prezzi_CONTABILITA'_rev17022022.pdf.p7m	23/02/2022
QUADRO ECONOMICO_a consuntivo.pdf AF45C1CB40642BD0CC80F39CE03E4E0C7DB34CBF8033A7165B846BC24C7187BA	QUADRO ECONOMICO_a consuntivo.pdf.p7m	23/02/2022
TAVOLA GRAFICA PREV-INCENDI TAV_13_ATTACCO AUTOPOMPA.pdf 9A3852104FFD8FF57A795A6B6F955B931456E8497867C251631F56FB3260D657	TAVOLA GRAFICA PREV-INCENDI TAV_13_ATTACCO AUTOPOMPA.pdf.p7m	23/02/2022
Verbale Concordamento nuovi prezzi.pdf CE4774C1C41BF9A025D658DAD6A6791C4B928605F01DAD3B0057CA82B4BE6955	Verbale Concordamento nuovi prezzi.pdf.p7m	23/02/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Rel RUP variante.pdf 79AE5C842DDB9A9B3DA9FF3B2AD0E353E6DB1589C202E4B3A388C842B73A235C	Rel RUP variante.pdf.p7m	23/02/2022
Perizia.pdf 2DE7699B106970305D81053AC82396922A47AE5830264E9701DF7BD65731A2EB	Perizia.pdf.p7m	23/02/2022
Atto di Sottomissione.pdf 3730ED42A031470462680E573283816865388157D77506A59E6F8A92892CED86	Atto di Sottomissione.pdf.p7m	23/02/2022
CME +Analisi Prezzi_CONTABILITA'_rev17022022.pdf F2D20A32502591971F7DDEB828027E3BD8EA88D6E17D2ED677C03928582EA74B	CME +Analisi Prezzi_CONTABILITA'_rev17022022.pdf.p7m	23/02/2022
QUADRO ECONOMICO_a consuntivo.pdf AF45C1CB40642BD0CC80F39CE03E4E0C7DB34CBF8033A7165B846BC24C7187BA	QUADRO ECONOMICO_a consuntivo.pdf.p7m	23/02/2022
TAVOLA GRAFICA PREV-INCENDI TAV_13_ATTACCO AUTOPOMPA.pdf 9A3852104FFD8FF57A795A6B6F955B931456E8497867C251631F56FB3260D657	TAVOLA GRAFICA PREV-INCENDI TAV_13_ATTACCO AUTOPOMPA.pdf.p7m	23/02/2022
Verbale Concordamento nuovi prezzi.pdf CE4774C1C41BF9A025D658DAD6A6791C4B928605F01DAD3B0057CA82B4BE6955	Verbale Concordamento nuovi prezzi.pdf.p7m	23/02/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023