



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 661 del 11/05/2022

Oggetto: Area Tecnica. Appalto per i lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE n. 3 IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la Delibera di Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;

- l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;
- l'atto del Presidente n. 30 del 14/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 - Approvazione”;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.638 del 03/06/2020, quale RUP dell'intervento è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle correlate L.G. ANAC n.3, l'Ing. Irene Serrau dipendente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio e sono state attribuite le funzioni di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) per l'intera procedura al **Geom. Fabrizio Pelagatti**, del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n° 756 del 29/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'Ing. Roberto Bardazzi, e con determinazione dirigenziale n.1008 del 07/08/2020 veniva adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016
- con determina n.1481 dell'11/11/2020, la Provincia di Prato affidava, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, i lavori in oggetto alla Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), come disciplinato dal contratto siglato dalle parti in data 26/11/2020 - Rep. n.70;
- in data 11/01/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino, ha provveduto alla consegna dei lavori i lavori alla Ditta **ACQUAVIVA srl** da ultimarsi in 330 giorni e quindi entro il 07/12/2021;
- con determina dirigenziale n. 1406 del 21/10/2021 veniva approvata una perizia variante non sostanziale per esecuzione lavorazioni complementari/supplementari in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva dell'opera;
- con determina dirigenziale n. 242 del 16/02/2022 veniva integrato l'incarico dell'ing. Vincenzo Martino per l'esecuzione dei servizi tecnici suppletivi per la progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003;
- con determina dirigenziale n. 295 del 24/02/2022 veniva approvata la seconda perizia di variante non sostanziale per esecuzione lavorazioni complementari/supplementari in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva dell'opera;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 341 del 09/03/2022 è stata nominata l'Ing. Elisa Gorgai, dipendente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio, quale RUP dell'intervento in sostituzione del'Ing. Irene Serrau;

Richiamata la relazione del RUP del 11/05/2022 allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale vengono descritte le modifiche relative alla necessità di realizzare lavorazione complementari e supplementari;

Accertato che:

- le modifiche come descritte nella relazione RUP, costituiscono una variante in corso d'opera al progetto in oggetto e che tale variante rientra tra le casistiche previste dall'art. 106 c. 1 lett. “c” del del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto tali lavori consistono essenzialmente in:

lavorazioni complementari e supplementari per connettere il semaforo con la rete elettrica non presenti nel progetto originario e indispensabili per consentire la messa in funzione del semaforo;

- il DL Ing. Vincenzo Martino ha prodotto una perizia suppletiva depositata in atti alla scrivente amministrazione con Prot. n. 5262 del 05/05/2022 e composta dai seguenti elaborati:

-Elaborati grafici esecutivi: TAV. 1 - Collegamento impianto semaforico a linea elettrica - VARIANTE

-Computo metrico estimativo di perizia di variante n° 3

-Quadro comparativo di confronto economico tra la perizia di variante n°2 e quella prevista con perizia di variante n°3

-Schema dell'atto di sottomissione

-Elenco nuovi prezzi unitari e analisi nuovi prezzi unitari

-Relazione d'accompagnamento verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2

-Verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2

Considerato altresì, come da allegata relazione, che:

- l'incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- il RUP e il Direttore dei Lavori hanno comunicato all'impresa esecutrice la volontà di procedere con la variante in oggetto, e non trattandosi di importo superiore al quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106 c 12 del Dlgs 50/2016 ha richiesto comunque all'impresa esecutrice ACQUAVIVA SRL la disponibilità ad accettare l'estensione dell'incarico alle condizioni previste dai documenti costituenti la perizia suppletiva di variante;
- l'Impresa appaltatrice ACQUAVIVA SRL si è resa disponibile alla modifica contrattuale sottoscrivendo per accettazione gli elaborati di perizia, approvandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all'atto di sottomissione per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e, per le lavorazioni non previste, mediante la formazione di nuovi prezzi sulla base dei prezzi regionali o mediante nuove analisi dei prezzi, ai quali verrà applicato il ribasso del 26,420% offerto in sede di gara;

Preso atto, come da allegata relazione che:

- con la variante n. 3 si supera il 20% dell'importo contrattuale pertanto i lavori di cui trattasi sono riferiti al nuovo CIG: ZEE3655046;
- per mero errore materiale negli allegati componenti la perizia di variante n.3 inviati dal Direttore dei Lavori con prot. prov. n. 5262 del 05/05/2022 è stato riportato il CIG dei lavori dell'appalto originario, corretto poi con nota prot. 5498 del 11/05/2022 dove si indica come corretto CIG di riferimento il ZEE3655046;

Accertato quindi sulla base della relazione del RUP, che la perizia di variante comprende quindi alcuni lavori supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, necessari per garantire la corretta funzionalità dell'opera, e che l'importo della variazione è il seguente:

	Importo lavorazioni aggiuntive previste nella Variante 3	Applicazione del ribasso offerto in fase di gara (26,42%)	Iva al 22%	Incremento complessivo
--	---	--	-------------------	-------------------------------

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Lavori	€ 4.212,86	€ 3.099,82		
Oneri Covid (incremento 1,5% su prezzo ribassato)		€ 46,49		
TOTALE		€ 3.146,31	€ 692,19	€ 3.838,50

Dato atto

altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Elisa Gorgai a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavorazioni determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore la cui modifica non altera la natura generale del contratto originario, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ, dando inoltre atto che:

- per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale;
- sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di confermare l'affidamento dei suddetti lavori alla ditta aggiudicataria poiché l'immediata disponibilità della stessa consente di eseguire tali lavorazioni in continuazione con le precedenti e con sistemi di lavorazione analoghi a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera. In considerazione inoltre della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi si prevede un incremento delle lavorazioni pari a giorni 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che l'importo totale dei lavori subisce un incremento di euro **€ 3.146,31** (IVA esclusa), comprensivi di € 46,49 di oneri della sicurezza e che la suddetta maggiore spesa (IVA inclusa) pari a **€ 3.838,50** connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

Visto lo schema di atto di sottomissione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma di scrittura privata con l'impresa appaltatrice, a titolo di impegno da parte di quest'ultima ad eseguire le maggiori e nuove opere previste in variante, formalmente accettato dall'Impresa medesima;

Richiamate le proposte di modifica ed integrazione di alcune voci del quadro economico come riportato nella relazione del RUP del 11/05/2022;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, risulta così articolato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 1 (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 2 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 3 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	Incremento Compensazione Prezzi
A	TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:	€ 584.163,03	€ 440.552,22	€ 517.532,06	€ 549.931,09	€ 553.077,40	€ 573.182,30
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 535.535,49	€ 394.047,01	€ 459.317,54	€ 491.237,77	€ 494.337,59	€ 494.337,59
A2	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 33.681,23	€ 33.681,23	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90
A3	COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06
A4	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI A RIBASSO	€ 8.033,03	€ 5.910,70	€ 6.889,76	€ 7.368,57	€ 7.415,06	€ 7.415,06
A5	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 505,22	€ 505,22	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79
A6	COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)						€ 20.104,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 215.836,97	€ 359.447,78	€ 282.467,94	€ 250.068,91	€ 246.922,60	€ 226.817,70
B1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI (A)	€ 128.515,87	€ 96.921,49	€ 113.857,05	€ 120.984,84	€ 121.677,03	€ 121.677,03
B1.1	IVA AL 22% SU (A6)						€ 4.423,08
B2	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26
B3	SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 22%	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40
B4	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%	€ 2.047,44	€ 177.252,63	€ 83.337,23	€ 43.810,41	€ 39.971,91	€ 15.443,93
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Ritenuto pertanto di poter procedere, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, per l'importo complessivo pari a **€ 3.838,50** (IVA inclusa) con la precisazione che la somma trova copertura sul B.P. 2022/2024 annualità 2022 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5, per Perizia di Variante n. 3;

Dato atto che l'importo relativo all'impegno 2019/668/5 in virtù delle movimentazioni di cui sopra ammonta ad € 19.282,43 e in virtù della variante nr 3 passa ad € 15.443,93;

Dato atto:

- che il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **ZEE3655046**;
- che il codice CUP dell'intervento è: **I27H19001950003**;
- che il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488201900018**;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall'INAIL_31675751 con scadenza 24.06.2022;
- che la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n.10474 del 27/10/2020, depositata in atti;

Ritenuto

opportuno, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere:

- ad approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai **Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere**

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003, depositata gli atti del Servizio e composta dai seguenti elaborati:

1. Elaborati grafici esecutivi: TAV. 1 - Collegamento impianto semaforico a linea elettrica - VARIANTE
2. Computo metrico estimativo di perizia di variante n° 3
3. Quadro comparativo di confronto economico tra la perizia di variante n°2 e quella prevista con perizia di variante n°3
4. Schema dell'atto di sottomissione
5. Elenco nuovi prezzi unitari e analisi nuovi prezzi unitari
6. Relazione d'accompagnamento verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2
7. Verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2
 - ad approvare lo schema di atto di sottomissione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con la Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS);
 - a formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a **€ 3.838,50** (IVA inclusa) a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) con la precisazione che la somma trova copertura sul B.P. 2022/2024 annualità 2022 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5, per Perizia di Variante n. 3;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

D E T E R M I N A

- **di prendere atto** della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. Elisa Gorgai;
- **di approvare** la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai "**Lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003**", redatta dal Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Martino, depositata agli atti del Servizio, e composta dagli elaborati di seguito elencati:
 1. Elaborati grafici esecutivi: TAV. 1 - Collegamento impianto semaforico a linea elettrica - VARIANTE
 2. Computo metrico estimativo di perizia di variante n° 3
 3. Quadro comparativo di confronto economico tra la perizia di variante n°2 e quella prevista con perizia di variante n°3
 4. Schema dell'atto di sottomissione
 5. Elenco nuovi prezzi unitari e analisi nuovi prezzi unitari
 6. Relazione d'accompagnamento verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2
 7. Verbale di concordamento di nuovi prezzi n°2
 8. Relazione approvata DL -Istanza di compensazione Art. 1, species D.L.73/2021, conv. Con L. 106/2021
- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con la Ditta **ACQUAVIVA srl**;
- **di formalizzare** l'impegno di spesa a favore della Ditta **ACQUAVIVA srl**, per l'importo complessivo pari a **€ 3.838,50** (IVA inclusa) con la precisazione che la somma trova copertura sul B.P. 2022/2024 annualità 2022 mediante rimodulazione dell'imp. 2019/668/5, per Perizia di Variante n. 3;
- **di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro **€ 800.000,00#** riportato nelle premesse;
- **di disporre** che:
 - ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Elisa Gorgai e supporto al RUP è il Geom Fabrizio Pelagatti, dipendenti del Servizio Tecnico;

- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **di trasmettere** il presente atto all'Impresa Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 26010/24 10.05.2		3.838,50
Sub Impegno	2022 U 26010/24 10.05.2	13555	3.838,50

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
CME_Variante 3.PDF.p7m 5284EAC0E632E87A5D050AA5A65A4161B6A51E9B3296648CB5D98CD9FC5A3237	CME_Variante 3.PDF.p7m	09/05/2022
Elenco nuovi prezzi e Analisi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m 3C9F93CF44689E6598D57DE5AC46333BFC8DF52212C28BE84FD7760365325B1B	Elenco nuovi prezzi e Analisi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
Quadro comparativo Variante 3.PDF.p7m 9C4122CAC152C3B7CFF8E20A1C0013A77CFC0EADC0C4ED93950FAA5516CB4F03	Quadro comparativo_Variante 3.PDF.p7m	09/05/2022
Relazione d'accompagnamento verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m 3E64AC10E02BB3EDD65D8A74175B964B5720A3FFF9CB0C5704480CADE5B9310F	Relazione d'accompagnamento verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
Tav.1.pdf.p7m A38BC5E4259DEE6D49207452A0C1E8DA1ACD5D367E0FA597423599DBD602860A	Tav.1.pdf.p7m	09/05/2022
Verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m 2BF2B54501FA38B4B8A62CD7193CF2E5AF44E808D5916A3D4180E6F0295BDC47	Verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
Variante3_Atto di sottomissione_Poggio a Caiano.pdf.p7m FF3586BB877C70E22E4C3F23D33E172ADB270FCA627389F808A5E40256172872	Variante3_Atto di sottomissione_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
Rel RUP variante.pdf.p7m F9D4652406FCBDFD11DFFD3E7C08913D57AB83D848B77F2D61461BDAC5B9C201	Rel RUP variante.pdf.p7m	11/05/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

5284EAC0E632E87A5D050AA5A65A4161B6A51E9B3296648CB5D98CD9FC5A3237	CME_Variante 3.PDF.p7m	CME_Variante 3.PDF.p7m	09/05/2022
	Elenco nuovi prezzi e Analisi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	Elenco nuovi prezzi e Analisi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
3C9F93CF44689E6598D57DE5AC46333BFC8DF52212C28BE84FD7760365325B1B	Quadro comparativo_Variante 3.PDF.p7m	Quadro comparativo_Variante 3.PDF.p7m	09/05/2022
9C4122CAC152C3B7CF8E20A1C0013A77CFC0EADC0C4ED93950FAA5516CB4F03	Relazione d'accompagnamento verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	Relazione d'accompagnamento verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
3E64AC10E02BB3EDD65D8A74175B964B5720A3FFF9CB0C5704480CADE5B9310F	Tav.1.pdf.p7m	Tav.1.pdf.p7m	09/05/2022
A38BC5E4259DEE6D49207452A0C1E8DA1ACD5D367E0FA597423599DBD602860A	Verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	Verbale concordamento nuovi prezzi_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
2BF2B54501FA38B4B8A62CD7193CF2E5AF44E808D5916A3D4180E6F0295BDC47	Variante3_Atto di sottomissione_Poggio a Caiano.pdf.p7m	Variante3_Atto di sottomissione_Poggio a Caiano.pdf.p7m	09/05/2022
FF3586BB877C70E22E4C3F23D33E172ADB270FCA627389F808A5E40256172872	Rel RUP variante.pdf.p7m	Rel RUP variante.pdf.p7m	11/05/2022
F9D4652406FCBDFD11DFFD3E7C08913D57AB83D848B77F2D61461BDAC5B9C201			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023