

Provincia di Prato

**LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE
COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A
CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 –
CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Prato, 03/05/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo Martino

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elisa Gorgai

Provincia di Prato

Via Ricasoli, 25 – 59100 Prato (PO)

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05

Contratto di appalto sottoscritto in data 26/11/2020, Reg. N. 70

Impresa esecutrice: ACQUAVIVA SRL – VIA PORTANOVA, 3 – 86080 – ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS)

Importo a base d'asta: € 584163,03

Ribasso d'asta: 26,420 %

Importo netto dei lavori: € 440552,22

Importo Oneri Sicurezza: € 33681,23

Importo Oneri Sicurezza (covid-19): 6408,06

Incremento 1,5% su 535535,49 ribassati (covid-19): 5910,70

Incremento 1,5% su 33681,23 non soggetti a ribasso (covid-19): 505,22

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2022 il giorno del mese di maggio

premesse

- che con contratto in data 26/11/2020 n. 70 di Reg. registrato a Prato l'Impresa ACQUAVIVA SRL ha assunto l'esecuzione dei lavori di “realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla sp11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via carmignanese) – lotto 1 – per l'importo di Euro 440552,22, al netto del ribasso d'asta del 26,42 %;

- che con contratto in data 08/11/2021 n. 75 registrato a Prato l'Impresa ACQUAVIVA SRL ha assunto l'esecuzione dei lavori di “realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla sp11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via carmignanese) – lotto 1 – opere di variante suppletiva con lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale – modifica del contratto - per l'importo di Euro 517.532,06, al netto del ribasso d'asta del 26,42 %;

- che con determina dirigenziale n° 295 del 24/02/2022 veniva approvata la perizia di variante n° 2;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori complementari/supplementari rispetto a quelli previsti inizialmente nella perizia di variante da parte del contraente, non intercambiabile per motivi tecnici se non con notevoli disagi ed aumento dei costi per l'amministrazione;

- che è stata redatta perizia suppletiva e di variante n°3 in data 19/04/2022 dell'importo di Euro 553.077,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,42%; tale perizia è stata approvata con delibera n. del, la sottoscritta Impresa, presa visione della perizia suddetta

dichiara e si obbliga

- di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale n. 70 di reg. del 26/11/2021, nel contratto di perizia di variante n°75 del 08/11/2021, e nel contratto di perizia n° 3 approvato il 24/02/2022, per l'importo complessivo dei lavori di 553.077,41 al netto del ribasso del 26,42%, di cui € 494.337,59 per maggiori lavori – comprensivi di € 3.099,82 per maggiori lavori –, € 44.252,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di € 14.486,92 per oneri relativi al Covid-19 – comprensivi di € 46.50 per maggiori oneri di sicurezza Covid-19. Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem;

- i lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 3.146,32 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 0.71% contenuto nel 50% dell'importo contrattuale per lavori supplementari, art.16 comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016;

- per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni sette (7);

- di accettare che i lavori aggiuntivi siano contabilizzati unitamente a quelli principali.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre vincolerà l'Amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Prato, lì 03/05/2022

L'Impresa

Il Responsabile del procedimento

Firmato da:

TARTAGLIONE ITALIA

codice fiscale TRTTLI52S45A051W

num.serie: 368324

emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

valido dal 27/04/2021 al 27/04/2024

VINCENZO MARTINO

codice fiscale MRTVCN81P30I307R

num.serie: 5189508364529220402

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 07/01/2021 al 07/01/2024